

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งานกันจ่ายเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

สำนักแผนงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม						
หมายเลข	ตอน ควบคุม					เริ่มต้น	สิ้นสุด		ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สผ/สป เห็นชอบ		ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน		เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น		บัญชีงบ ประมาณ				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน																																				
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้างความ สามารถในการ แข่งขันของ ประเทศ	1	115	0100	กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ 0800628094420005	6+650	8+200	LT +RT	1	แห่ง			กำแพงเพชร	04 ต.ค. 61	12 ธ.ค. 61 37,000,000 (05 ก.ค. 62)	12 ก.ค. 62 36,110,150 .91	06 ส.ค. 62 36,097,690 e-bidding	08 ส.ค. 62 36,097,690		23 ส.ค. 62	กพ./37/2562	24 ส.ค. 62	19 ก.พ. 63		37,000,000	36,097,690.0 ส่วนจำกัด 180 วัน สุวรรณกิจ - กำแพงก่อ สร้าง		16				5,414,653. 50 09/2562	บูรณภาคฯ (เพิ่ม เดิม)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		12100	งานยกระดับ มาตรฐานทาง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง	2	1053	0100	ทางเข้าบ้านหลุม 0800622043410134	0+032	1+000	LT +RT	1	แห่ง				15 ส.ค. 62 9,800,000 (19 ส.ค. 62)	26 ส.ค. 62 9,796,650. 96	10 ก.ย. 62 9,749,000 e-bidding	12 ก.ย. 62 9,749,000		24 ก.ย. 62	สท./53/2562	25 ก.ย. 62	22 ม.ค. 63	9,800,000	9,749,000.00 120 วัน บริษัท นำ โชคก่อ สร้าง จำกัด		50					เพิ่มเติม 62 (บัญชี 6)			
รวมทั้งสิ้น					2												46,800,000				0.00						45,846,690.0 0					5,414,653. 50					

ปริมาณงาน (2.000 แห่ง)

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งานกันภัยเลื่อมปี ปิงบประมาณ 2562

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

สำนักบริหารบำรุงทาง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ											ความก้าวหน้าโครงการ						หมายเหตุ			
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ				ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม	
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สผ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน		เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	3	27100	งานอุกเงิน	1	115	0100	กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ	3+700	3+705		1	แห่ง			28 ส.ค. 62	30 ส.ค. 62 3,279,000 (30 ส.ค. 62)	05 ก.ย. 62 3,278,821.63	13 ก.ย. 62 3,252,500 e-bidding	16 ก.ย. 62 3,252,500		26 ก.ย. 62	กพ./38/2562	27 ก.ย. 62	24 ม.ค. 63	3,279,000 3,279,000	3,252,500.00 120 วัน - เวลอปมันท์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัท ซี.บี.ดี	98.95				บัญชี 62-เร่งด่วน(วคร.)	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	42387	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	2	1117	0100	คลองแม่ลาย - อู๋มผาง 9090959013	39+400	91+625		168355	ตร.ม.			19 มิ.ย. 62	21 มิ.ย. 62 83,000,000 (05 ก.ค. 62)	26 ก.ค. 62 82,964,241	28 ส.ค. 62 61,400,400 e-bidding	13 ก.ย. 62 61,400,400		26 ก.ย. 62	กพ./39/2562	27 ก.ย. 62	23 เม.ย. 63	83,000,000 83,000,000	61,400,400.0 0 210 วัน - พาณิซ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไรจนากร	9.29				บัญชี 62-งบกลาง	
รวมทั้งสิ้น					2												86,279,000				0.00					64,652,900.00					0.00			

ปริมาณงาน (168,355.000 ตร.ม. / 1.000 แห่ง)