

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2564
(งานกันจ่ายเหลือมีปี งบประมาณ 2564)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รายละเอียดโครงการ						ความคืบหน้าโครงการ					ความก้าวหน้าโครงการ		หมายเหตุ
	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงาน	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ					งบประมาณ พ.ร.บ.	ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม		
			หมายเลข	ตอน ควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	เลขที่	สิ้นสุด	ขยาย ระยะเวลา			ผลงาน (%)	เบิกจ่าย วงเงิน	
1	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	33600	9999	0999	ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร	0+000	0+001	กพ./40/2564	23 ก.ย. 64		2,800,000	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	0		ตรวจรับวัสดุวันที่ 25 ตุลาคม 25645 (อยู่ระหว่างรอผลทดลอง) ค่าวงเงินตามสัญญาเสาหลักนำทาง เท่ากับ 2,151,550.00 บาท งานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างรอจัดส่งหลักนำทางยางพารา และการเบิกจ่าย งบประมาณขึ้นอยู่กับกรนำตัวอย่างหลังจากจัดส่งแล้วไปทดสอบ Control Test ซึ่งใช้เวลาทดสอบประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ - ค่าจัดซื้อหลักนำทางยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด 2,151,550 บาท - ค่าดำเนินการติดตั้ง 648,450 บาท รวมทั้งสิ้น 2,800,000 บาท (ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ 0.10% ต่อวัน ของราคาส่งของที่ไม่ส่งมอบ) - คาดว่าจะเบิกได้ใน 30 ก.ย. 2564 เป็นเงิน 2,151,550 บาท - คาดว่าจะต้องกันเหลือปีเป็นเงิน 648,450 บาท (เบิกภายในเดือน พฤศจิกายน 2564)
2	แขวงทางหลวงตากที่ 1	27100	12	0201	แม่ละเมา - ตาก	53+350	53+450	512-64/356	24 ต.ค. 64		1,460,000	บริษัท เบนเนค ซิโอเทคนิคอล อิน โนเวชั่น จำกัด	55		จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงระยะเวลาทำการ 60 วัน (เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 ส.ค.2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ต.ค.2564)
3	แขวงทางหลวงตากที่ 1	33600	9999	0999	ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก	0+000	0+001	ตท.1/34/2564	15 ก.ย. 64		2,400,000	แขวงทางหลวงตากที่ 1			ค่าวงเงินตามสัญญาเสาหลักนำทาง เท่ากับ 1,928,500.00 บาท อยู่ระหว่างรอจัดส่งหลักนำทางยางพารา และการเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับ การนำตัวอย่างหลังการจัดส่งแล้วไปทดสอบ Control Test ซึ่งใช้เวลาทดสอบ ประมาณ 2-3 สัปดาห์ - ค่าจัดซื้อหลักนำทางยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด 1,928,500.00 บาท - ค่าดำเนินการติดตั้ง 471,500.00 บาท รวมทั้งสิ้น 2,400,000.00 บาท (ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ 0.10% ต่อวัน ของราคาส่งของที่ไม่ส่งมอบ) - คาดว่าจะต้องกันเหลือปีเป็นเงิน 2,400,000.00 บาท
4	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	33600	9999	0999	ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ.ตาก	0+000	0+000	ตท.2/45/2564	19 ก.ย. 64		3,300,000	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)			อยู่ระหว่างรอจัดส่งหลักนำทางยางพาราและการเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับกร นำตัวอย่างหลังจากจัดส่งแล้วไปทดสอบ control test ซึ่งใช้เวลาทดสอบประมาณ 2-3 สัปดาห์ - ค่าจัดซื้อหลักนำทางยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด 2,553,744.00 บาท - ค่าดำเนินการติดตั้ง 746,256.00 บาท รวมทั้งสิ้น 3,300,000.00 บาท (ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ 0.10% ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ส่งมอบ) - คาดว่าจะเบิกได้ใน 30 กย. เป็นเงิน 2,553,744.00 บาท - คาดว่าจะต้องกันเหลือปีเป็นเงิน 746,256.00 บาท (เบิกภายในเดือนพฤศจิกายน)

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2564
(งานกันจ่ายเหลือในปี งบประมาณ 2564)

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายละเอียดโครงการ						ความคืบหน้าโครงการ					ความก้าวหน้าโครงการ		หมายเหตุ		
		ชื่อหน่วยงาน	รหัสงาน	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ					งบประมาณ	ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม			
				หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	เลขที่	สิ้นสุด	ขยายระยะเวลา			พ.ร.บ.		ผลงาน (%)	เบิกจ่าย วงเงิน
5	แขวงทางหลวงสุโขทัย	12100	1201	0100	สวรรคโลก - ปากกล้วย	0+100	2+175	สท/50/2564	27 ม.ค. 65		25,000,000	บริษัท ชนะวัตรก่อสร้าง จำกัด		3,745,500.00			
6	แขวงทางหลวงสุโขทัย	33600	9999	0999	ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย	0+000	0+001	สท/48/2564	23 ก.ย. 64		4,000,000	แขวงทางหลวงสุโขทัย	4.96	179,464.00	เบิกจ่ายไม่ 100 % ภายใน 30 กย.64 ต้องกันเงิน เพราะไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจาก Covid19		
รวมทั้งสิ้น			6	แผนงาน										3,924,964.00			
								ขท.	สผ.	สร.	สป.	รวม					
								ตากที่ 1		1	1	2					
								ตากที่ 2			1	1					
								สุโขทัย			1	1					
								กำแพงเพชร	1		1	2					
									1	1	4	6					