

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

สำนักงาน (พ.ร.บ.256)

[illegible]

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2565

สำนักบริหารบำรุงทาง (พรบ.2566)

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		ค.ล.ทรวาง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		ค.ล.ทรวางผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	2	3,100,000.00	2	2	3,099,876.25	2	3,097,000.00	1	2,500,000.00	2	3,097,000.00	1	2,500,000.00	1	528,103.26	483,482.06	19.34	0	0.00	0	
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	22	221,970,000.00	22	22	217,304,066.59	18	182,226,740.00	18	182,226,740.00	18	182,226,740.00	8	42,062,000.00	8	41,853,487.00	491,487.00	1.17	0	1.17	0	
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	21	236,950,000.00	21	20	231,449,011.92	20	230,961,500.00	20	230,961,500.00	20	230,961,500.00	7	66,503,300.00	7	66,503,300.00	0.00	0.0	0	0.00	0	
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	21	181,477,000.00	21	21	178,528,217.33	17	139,863,138.00	17	139,863,138.00	17	139,863,138.00	12	84,723,927.00	12	84,104,509.00	410,582.00	0.48	0	0.35	0	
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	14	161,700,000.00	14	14	157,777,905.39	14	120,744,627.00	14	120,744,627.00	14	120,744,627.00	7	62,269,592.00	7	62,768,992.00	500,000.00	0.8	0	0.00	0	
	รวม	80	805,197,000.00	80	79	788,159,077.48	71	676,893,005.00	70	676,296,005.00	71	676,892,405.00	35	258,058,819.00	35	255,758,391.26	1,885,551.06	0.73	0	0.31	0	
รวมทั้งสิ้น		80	805,197,000.00	80	79	788,159,077.48	71	676,893,005.00	70	676,296,005.00	71	676,892,405.00	35	258,058,819.00	35	255,758,391.26	1,885,551.06	0.73	0	0.31	0	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานหลวง	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย GFMS			งบประมาณ จัดสรร RMMS (บาท)	ผลการดำเนินงานจาก RMMS						
					%		โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (GF RMMS) (บาท)	%	งบประมาณตามแผน (บาท)	%	งบประมาณตามผล (งานดำเนินการเองและงานจ้างเหมา) (บาท)	%	
		+	-	สุทธิ	(บาท)	แจ้ง จัดสรร									จัดสรร สุทธิ
สำนักงานหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานหลวงที่ 4 (ตาก)	9,264,000.00		9,264,000.00	1,080,010.05	11.66	11.66	9,264,000.00	0.00	423,235.15	4.57	9,264,000.00	100.00	695,585.73	7.51
	ตากที่ 1	50,354,000.00		50,354,000.00	7,766,654.49	15.42	15.42	50,354,000.00	0.00	1,703,073.74	3.38	10,554,000.00	20.96	4,518,927.67	8.97
	สุโขทัย	60,174,000.00		60,174,000.00	7,772,210.40	12.92	12.92	60,174,000.00	0.00	3,016,743.65	5.01	55,648,000.00	92.48	6,503,530.65	10.81
	ตากที่ 2 (แม่สอด)	51,774,000.00		51,774,000.00	9,216,501.99	17.80	17.80	51,774,000.00	0.00	2,244,464.20	4.34	51,774,000.00	100.00	4,032,438.93	7.79
	กำแพงเพชร	57,504,000.00		57,504,000.00	8,450,747.47	14.70	14.70	57,504,000.00	0.00	3,312,233.02	5.76	57,504,000.00	100.00	3,443,083.03	5.99
	รวม	229,070,000.00		229,070,000.00	34,286,124.40	14.97	14.97	229,070,000.00	0.00	10,699,749.76	4.67	184,744,000.00	80.65	19,193,566.01	10.39
รวมทั้งสิ้น		229,070,000.00		229,070,000.00	34,286,124.40	14.97	14.97	229,070,000.00	0.00	10,699,749.76	4.67	184,744,000.00	80.65	19,193,566.01	10.39

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมสัณจรเร่งด่วน ปี 2566 (ฉุกเฉิน)

สทล.	แขวงทางหลวง	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	งานจ้างเหมา											งานดำเนินการเอง										
				เห็นชอบแผน		ผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		แล้วเสร็จ		ผลการเบิกจ่าย			เห็นชอบ		อนุมัติเงินงวด		แล้วเสร็จ		ผลการเบิกจ่าย				
				จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ		
สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																								
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	13	2,571,300.00	0	0.00										13	2,571,300.00	0								
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	7	149,100.00	2	71,500.00										5	77,600.00	0	0.00							
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	13	1,879,800.00	0	0.00										13	1,879,800.00	8	677,700.00							
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	23	1,226,660.00	0	0.00										22	1,225,320.00	2	265,600.00							
	รวม	56	5,826,860.00	2	71,500.00										53	5,754,020.00	10	943,300.00							
รวม		56	5,826,860.00	2	71,500.00									53	5,754,020.00	10	943,300.00								

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2565

สำนักอำนวยการความปลอดภัย (พรบ.2566)

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบ ร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	7	46,883,500.00	7	5	44,779,984.04	4	31,159,544.30	0		3	23,229,545.00	0	0.00	0	0.00						
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	14	60,100,000.00	14	13	58,070,330.80	11	46,500,900.00	1	19,317,500.00	1	19,317,500.00	0	0.00	0	0.00						
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	16	118,330,000.00	16	12	115,661,792.18	11	85,970,094.00	2	44,613,890.00	11	85,970,094.00	1	35,840,000.00	1	35,840,000.00						
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	28	132,700,000.00	28	23	132,168,260.80	22	121,400,292.00	1		23	121,899,292.00	0	0.00	0	0.00						
	รวม	65	358,013,500.00	65	53	350,680,367.82	48	285,030,830.30	4	63,931,390.00	38	250,416,431.00	1	35,840,000.00	1	35,840,000.00						
รวมทั้งสิ้น		65	358,013,500.00	65	53	350,680,367.82	48	285,030,830.30	4	63,931,390.00	38	250,416,431.00	1	35,840,000.00	1	35,840,000.00						

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

งานกันภัยเหลือปี (พรบ.2565) ปีงบประมาณ 2565 สำนักแผนงาน

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบ ร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	1	50,000,000.00	1	1	49,998,982.34	1	49,980,000.00	1	49,980,000.00	1	49,980,000.00	1	49,980,000.00	1	21,965,950.67	21,965,950.67	43.95	0	69.70	0	
	แขวงทางหลวงสุโขทัย																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)																					
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	6	205,000,000.00	6	6	204,776,233.86	6	204,648,000.00	6	204,648,000.00	6	204,648,000.00	6	204,648,000.00	6	204,560,053.92	183,480,397.32	89.66	5	99.81	5	169,593,050.28
	รวม	7	255,000,000.00	7	7	254,775,216.20	7	254,628,000.00	7	254,628,000.00	7	254,628,000.00	7	254,628,000.00	7	226,526,004.59	205,446,347.99	80.68	5	93.90	5	169,593,050.28
รวมทั้งสิ้น		7	255,000,000.00	7	7	254,775,216.20	7	254,628,000.00	7	254,628,000.00	7	254,628,000.00	7	254,628,000.00	7	226,526,004.59	205,446,347.99	80.68	5	93.90	5	169,593,050.28

หมายเหตุ : แขวงฯ กำแพงเพชร

- สัญญา กพ./36/2565 มีเงินกันภัยเหลือปี ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 224.54 บาท

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

งานกันจ่ายเหลือในปี (พรบ.2565) ปีงบประมาณ 2565 สำนักบริหารบำรุงทาง

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบ ร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	2	58,999,900.00	2	2	57,896,150.72	2	57,747,000.00	2	57,747,000.00	2	57,756,900.00	2	57,747,000.00	2	57,508,420.44	47,518,420.44	82.29	1	82.73	1	47,518,420.44
	แขวงทางหลวงสุโขทัย																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	3	61,640,000.00	3	3	61,539,000.91	3	61,382,800.00	3	61,382,800.00	3	61,382,800.00	3	61,382,800.00	3	61,382,800.00	21,897,806.72	35.67	0	83.39	0	
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	2	42,000,000.00	2	2	40,240,211.50	2	40,228,380.00	2	40,228,380.00	2	40,228,380.00	2	40,228,380.00	2	40,228,380.00	40,225,477.02	99.99	2	100.00	2	40,225,477.02
	รวม	7	162,639,900.00	7	7	159,675,363.13	7	159,358,180.00	7	159,358,180.00	7	159,368,080.00	7	159,358,180.00	7	159,119,600.44	109,641,704.18	68.8	3	87.34	3	87,743,897.46
รวมทั้งสิ้น		7	162,639,900.00	7	7	159,675,363.13	7	159,358,180.00	7	159,358,180.00	7	159,368,080.00	7	159,358,180.00	7	159,119,600.44	109,641,704.18	68.8	3	87.34	3	87,743,897.46

หมายเหตุ : แขวงฯ กำแพงเพชร

- สัญญา กพ./29/2565 มีเงินกันจ่ายเหลือในปี ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 489.63 บาท
- สัญญา กพ./32/2565 มีเงินกันจ่ายเหลือในปี ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 2,413.35 บาท

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำปี ๒๕๖๕

งานด้านอื่น ๆ ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงาน	หน่วยงาน	ได้รับจัดสรร ปี ๒๕๖๕		ค.ท.ร.บ.ร.าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		ค.ท.ร.บ.ผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)		จำนวน แผนงาน	จำนวน งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ		จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงาน ที่ ๔ (ตาก)	สำนักงานที่ ๔ (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงที่ ๑																					
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	5	50,000,000.00	5	5	50,005,175.53	5	36,810,100.00	5	36,810,100.00	5	49,997,500.00	5	36,810,100.00	5	36,810,100.00	36,800,566.29	99.97	5	100.00	5	36,800,566.29
	แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)	2	35,000,000.00	2	2	35,023,296.54	2	34,979,000.00	2	34,979,000.00	2	34,999,100.00	2	34,979,000.00	2	34,979,000.00	9,560,126.92	27.33	1	77.78	1	4,990,000.00
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	9	240,499,500.00	9	9	240,473,211.86	9	240,398,590.00	9	240,398,590.00	9	240,499,500.00	9	240,398,590.00	9	240,398,590.00	51,373,016.76	21.37	1	51.53	1	499,090.00
	รวม	16	325,499,500.00	16	16	325,501,683.93	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	16	325,496,100.00	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	97,733,709.97	31.31	7	60.19	7	42,289,656.29
รวมทั้งสิ้น		16	325,499,500.00	16	16	325,501,683.93	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	16	325,496,100.00	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	97,733,709.97	31.31	7	60.19	7	42,289,656.29

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำปี 2565

งานกันภัยลุ่มน้ำ จ.บึงกาฬ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

สำนักงานทลวง	แขวงทลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทรวาง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทรวผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทลวงทลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทลวงทลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทลวงทลวงทลวงที่ 1	3	127,000,000.00	3	3	126,997,568.06	3	126,949,000.00	3	126,949,000.00	0		3	126,949,000.00	3	126,949,000.00	7,045,350.00	5.55	0	2	0	
	แขวงทลวงทลวงทลวงทลวง																					
	แขวงทลวงทลวงทลวงทลวงที่ 2 (แม่สอด)																					
	แขวงทลวงทลวงทลวงทลวงทลวง																					
	รวม	3	127,000,000.00	3	3	126,997,568.06	3	126,949,000.00	3	126,949,000.00	3	126,999,300.00	3	126,949,000.00	3	126,949,000.00	7,045,350.00	5.55	0	2	0	
รวมทั้งสิ้น		3	127,000,000.00	3	3	126,997,568.06	3	126,949,000.00	3	126,949,000.00	3	126,999,300.00	3	126,949,000.00	3	126,949,000.00	7,045,350.00	5.55	0	2	0	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

งานกันภัยแหลอมปี (พรบ.2565) ปีงบประมาณ 2565 สำนักอำนวยการความปลอดภัย

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบ ร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	1	6,000,000.00	1	1	5,928,340.90	1	5,870,000.00	1	5,870,000.00	1	5,870,000.00	1	5,870,000.00	1	5,870,000.00	3,104,556.07	52.89	0	57.19	0	
	แขวงทางหลวงสุโขทัย																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	1	13,500,000.00	1	1	13,476,461.12	1	13,457,600.00	1	13,457,600.00	1	13,457,600.00	1	13,457,600.00	1	13,457,301.79	13,457,301.79	100.0	1	100.00	1	13,457,301.79
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร																					
	รวม	2	19,500,000.00	2	2	19,404,802.02	2	19,327,600.00	2	19,327,600.00	2	19,327,600.00	2	19,327,600.00	2	19,327,301.79	16,561,857.86	85.69	1	87.00	1	13,457,301.79
รวมทั้งสิ้น		2	19,500,000.00	2	2	19,404,802.02	2	19,327,600.00	2	19,327,600.00	2	19,327,600.00	2	19,327,600.00	2	19,327,301.79	16,561,857.86	85.69	1	87.00	1	13,457,301.79