

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวนตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

สำนักแผนงาน (พรบ.2566)

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างตามสัญญา	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	%	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	3	88,400,000.00	3	3	87,586,336.74	3	87,528,300.00	3	87,528,300.00	3	87,528,300.00	3	87,528,300.00	3	87,528,300.00	10,923,945.00	12.48	0	23.05	0	
	แขวงทางหลวงอุทัย	4	120,000,000.00	4	4	119,710,913.70	4	119,654,500.00	4	119,654,500.00	4	119,654,500.00	4	119,654,500.00	4	119,654,500.00	22,959,521.84	19.19	0	7.30	0	
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	4	153,500,000.00	4	4	152,822,995.74	4	152,773,000.00	4	152,773,000.00	4	152,773,000.00	4	152,782,000.00	4	152,773,000.00	3,838,677.30	2.51	0	11.61	0	
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	7	255,000,000.00	7	7	254,375,061.95	7	244,885,579.00	7	244,885,579.00	7	244,885,579.00	7	244,885,579.00	7	244,885,579.00	20,473,361.85	8.36	0	4.84	0	
	รวม	18	616,900,000.00	18	18	614,495,308.13	18	604,841,379.00	18	604,841,379.00	18	604,841,379.00	18	604,850,379.00	18	604,841,379.00	58,195,505.99	9.62	0	9.67	0	
รวมทั้งสิ้น		18	616,900,000.00	18	18	614,495,308.13	18	604,841,379.00	18	604,841,379.00	18	604,841,379.00	18	604,850,379.00	18	604,841,379.00	58,195,505.99	9.62	0	9.67	0	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2566

สำนักบริหารบำรุงทาง (พรบ.2566)

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทรวาง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทรวางประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาบ)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาบ)	2	3,100,000.00	2	2	3,099,876.25	2	3,097,000.00	2	3,097,000.00	2	3,097,000.00	2	3,097,000.00	2	1,125,103.26	528,103.26	17.05	0	0.00	0	
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	22	221,970,000.00	22	22	217,361,544.78	22	216,830,552.50	22	216,830,552.50	22	216,830,553.00	22	216,830,552.50	22	216,830,547.50	30,780,206.00	14.2	4	21.94	5	21,427,000.00
	แขวงทางหลวงอุทัย	21	236,950,000.00	21	21	232,649,011.92	21	232,161,500.00	21	232,161,500.00	21	232,161,500.00	21	232,161,500.00	21	232,161,500.00	90,280,609.15	38.89	9	66.11	10	87,355,834.15
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	20	163,477,000.00	20	20	160,826,138.42	20	160,521,138.00	20	160,521,138.00	20	160,521,138.00	20	160,521,138.00	20	160,521,103.00	77,840,600.62	48.49	12	49.56	12	73,324,585.62
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	14	161,700,000.00	14	14	157,777,905.39	14	120,744,627.00	14	120,744,627.00	14	120,744,027.00	14	120,244,627.00	14	120,744,027.00	32,240,063.00	26.7	5	79.46	6	31,240,663.00
	รวม	79	787,197,000.00	79	79	771,714,476.76	79	733,354,817.50	79	733,354,817.50	79	733,354,218.00	79	732,854,817.50	79	731,382,280.76	231,669,582.03	31.59	30	51.35	33	213,348,082.77
รวมทั้งสิ้น		79	787,197,000.00	79	79	771,714,476.76	79	733,354,817.50	79	733,354,817.50	79	733,354,218.00	79	732,854,817.50	79	731,382,280.76	231,669,582.03	31.59	30	51.35	33	213,348,082.77

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักอำนวยการ (พ.ร.บ.๒๕๖๖)

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		ค.ท.พรบ.ร่ง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		ค.ท.พรบ.ผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้างตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	5	45,891,500.00	5	5	44,779,984.04	5	44,214,495.30	5	44,214,495.30	5	44,214,496.00	5	44,214,495.30	5	44,214,495.30	3,226,921.40	7.3	0	38.06	0	
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	13	60,100,000.00	13	13	58,070,330.80	13	58,029,300.00	13	58,029,300.00	13	58,029,300.00	13	58,029,300.00	13	58,029,300.00	0.00	0.0	0	34.56	0	
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	11	88,330,000.00	11	11	86,101,210.64	11	85,970,094.00	11	85,970,094.00	11	85,970,094.00	11	85,970,094.00	11	85,970,094.00	12,847,625.57	14.94	2	30.04	2	2,402,899.00
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	24	132,700,000.00	24	24	132,667,629.80	24	123,888,932.00	24	123,888,932.00	24	123,888,932.00	24	123,888,257.00	24	123,888,932.00	6,984,364.70	5.64	3	34.43	3	5,936,246.00
	รวม	53	327,021,500.00	53	53	321,619,155.28	53	312,102,821.30	53	312,102,821.30	53	312,102,822.00	53	312,102,146.30	53	312,102,821.30	23,058,911.67	7.39	5	33.76	5	8,339,145.00
รวมทั้งสิ้น		53	327,021,500.00	53	53	321,619,155.28	53	312,102,821.30	53	312,102,821.30	53	312,102,822.00	53	312,102,146.30	53	312,102,821.30	23,058,911.67	7.39	5	33.76	5	8,339,145.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานทางหลวง	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย GFMS			งบประมาณ จัดสรร RMMS (บาท)	ผลการดำเนินงานจาก RMMS						
							%		โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (GF RMMS) (บาท)	%	งบประมาณตามแผน (บาท)	%	งบประมาณตามผล (งานดำเนินการเองและงานจ้างเหมา) (บาท)	%
		+	-	สุทธิ	(บาท)	แจ้งจัดสรร	จัดสรร สุทธิ								
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	9,264,000.00		9,264,000.00	3,861,062.79	41.68	41.68	9,264,000.00	0.00	3,105,036.14	33.52	9,264,000.00	100.00	3,139,367.99	33.89
	ตากที่ 1	50,354,000.00	-1,850,000.00	48,504,000.00	19,706,687.62	39.14	40.63	50,354,000.00	1,850,000.00	17,206,357.02	34.17	50,354,000.00	100.00	17,604,899.28	34.96
	สุโขทัย	60,174,000.00	-1,000,000.00	59,174,000.00	25,695,824.42	42.70	43.42	60,174,000.00	1,000,000.00	20,077,769.92	33.37	59,174,000.00	98.34	20,174,296.37	33.53
	ตากที่ 2 (แม่สอด)	51,774,000.00	-650,000.00	51,124,000.00	26,595,032.21	51.37	52.02	51,774,000.00	650,000.00	21,596,727.19	41.71	51,124,000.00	98.74	21,604,520.94	41.73
	กำแพงเพชร	57,504,000.00		57,504,000.00	27,668,925.12	48.12	48.12	57,504,000.00	0.00	24,128,356.28	41.96	57,504,000.00	100.00	25,881,604.15	45.01
	รวม	229,070,000.00	-3,500,000.00	225,570,000.00	103,527,532.16	45.19	45.90	229,070,000.00	3,500,000.00	86,114,246.55	37.59	227,420,000.00	99.28	88,404,688.73	38.59
รวมทั้งสิ้น		229,070,000.00	-3,500,000.00	225,570,000.00	103,527,532.16	45.19	45.90	229,070,000.00	3,500,000.00	86,114,246.55	37.59	227,420,000.00	99.28	88,404,688.73	38.59

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมสัญจรเร่งด่วน ปี 2566 (ฉุกเฉิน)

สทล.	แขวงทางหลวง	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	งานจ้างเหมา											งานดำเนินการเอง										
				เห็นชอบแผน		ผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		แล้วเสร็จ		ผลการเบิกจ่าย			เห็นชอบ		อนุมัติเงินงวด		แล้วเสร็จ		ผลการเบิกจ่าย				
				จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	%	เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ		
สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																								
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	13	2,571,300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	13	1,316,452.00	13	1,316,452.00	13	1,316,259.60	1,316,259.60	99.99	13		
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	7	149,100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	7	148,767.00	7	148,767.00	7	148,670.50	148,670.50	98.73	7		
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	14	2,125,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	14	2,125,500.00	13	1,879,800.00	13	1,879,260.50	1,879,260.50	99.97	13		
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	24	2,810,660.00	1	1,584,000.00	1	1,577,000.00	1	1,577,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0	23	1,226,660.00	23	1,226,720.00	23	1,188,406.69	1,188,406.69	96.88	20		
	รวม	58	7,656,560.00	1	1,584,000.00	1	1,577,000.00	1	1,577,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0	57	4,817,379.00	56	4,571,739.00	56	4,532,597.29	4,532,597.29	99.10	53		
รวม		58	7,656,560.00	1	1,584,000.00	1	1,577,000.00	1	1,577,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0	57	4,817,379.00	56	4,571,739.00	56	4,532,597.29	4,532,597.29	99.10	53		

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จําแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2566
งานกํานจายเหลือมปี (พรบ.2565) ปีงบประมาณ 2565 สํานักแผนงาน

สํานักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบริวาง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /สงหนังสื่อเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบริบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างตามสัญญา	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	%	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	1	50,000,000.00	1	1	49,998,982.34	1	49,980,000.00	1	49,980,000.00	1	49,980,000.00	1	49,980,000.00	1	49,980,000.00	49,979,281.28	100.0	1	100.00	1	49,979,281.28
	แขวงทางหลวงอุทัย																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)																					
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	6	205,000,000.00	6	6	204,776,233.86	6	204,648,000.00	6	204,648,000.00	6	204,648,000.00	6	204,648,000.00	6	204,458,545.38	204,458,320.84	99.91	6	100.00	6	204,458,320.84
	รวม	7	255,000,000.00	7	7	254,775,216.20	7	254,628,000.00	7	254,628,000.00	7	254,628,000.00	7	254,628,000.00	7	254,438,545.38	254,437,602.12	99.93	7	100.00	7	254,437,602.12
รวมทั้งสิ้น		7	255,000,000.00	7	7	254,775,216.20	7	254,628,000.00	7	254,628,000.00	7	254,628,000.00	7	254,628,000.00	7	254,438,545.38	254,437,602.12	99.93	7	100.00	7	254,437,602.12

หมายเหตุ : แขวงฯ กำแพงเพชร
- สัญญา กพ./36/2565 มีเงินกํานจายเหลือมปี ที่ไม่จําเป็นต้องง้ใช้ จำนวน 224.54 บาท

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวนตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

งานกันภัยเหื่อนปี (พรบ.2565) ปีงบประมาณ 2565 สำนักบริหารบำรุงทาง

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างตามสัญญา	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	%	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	2	58,999,900.00	2	2	57,896,150.72	2	57,747,000.00	2	57,747,000.00	2	57,756,900.00	2	57,747,000.00	2	57,508,300.73	57,508,300.73	99.59	2	100.00	2	57,508,300.73
	แขวงทางหลวงอุทัย																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	3	61,640,000.00	3	3	61,539,000.91	3	61,382,800.00	3	61,382,800.00	3	61,382,800.00	3	61,382,800.00	3	61,360,644.23	61,360,644.23	99.96	3	100.00	3	61,360,644.23
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	2	42,000,000.00	2	2	40,240,211.50	2	40,228,380.00	2	40,228,380.00	2	40,228,380.00	2	40,228,380.00	2	40,228,380.00	40,225,477.02	99.99	2	100.00	2	40,225,477.02
	รวม	7	162,639,900.00	7	7	159,675,363.13	7	159,358,180.00	7	159,358,180.00	7	159,368,080.00	7	159,358,180.00	7	159,097,324.96	159,094,421.98	99.83	7	100.00	7	159,094,421.98
รวมทั้งสิ้น		7	162,639,900.00	7	7	159,675,363.13	7	159,358,180.00	7	159,358,180.00	7	159,368,080.00	7	159,358,180.00	7	159,097,324.96	159,094,421.98	99.83	7	100.00	7	159,094,421.98

หมายเหตุ : แขวงฯ กำแพงเพชร

- สัญญา กท./29/2565 มีเงินกันภัยเหื่อนปี ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 489.63 บาท
- สัญญา กท./32/2565 มีเงินกันภัยเหื่อนปี ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 2,413.35 บาท

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวนตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

งานกันภัยแหล่อบปี (พรบ.2565) ปีงบประมาณ 2565 สำนักอำนวยความปลอดภัย

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างตามสัญญา	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	%	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	1	6,000,000.00	1	1	5,928,340.90	1	5,870,000.00	1	5,870,000.00	1	5,870,000.00	1	5,870,000.00	1	5,870,000.00	3,104,556.07	52.89	0	100.00	0	
	แขวงทางหลวงอุโขทัย																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	1	13,500,000.00	1	1	13,476,461.12	1	13,457,600.00	1	13,457,600.00	1	13,457,600.00	1	13,457,600.00	1	13,457,301.79	13,457,301.79	100.0	1	100.00	1	13,457,301.79
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร																					
	รวม	2	19,500,000.00	2	2	19,404,802.02	2	19,327,600.00	2	19,327,600.00	2	19,327,600.00	2	19,327,600.00	2	19,327,301.79	16,561,857.86	85.69	1	100.00	1	13,457,301.79
รวมทั้งสิ้น		2	19,500,000.00	2	2	19,404,802.02	2	19,327,600.00	2	19,327,600.00	2	19,327,600.00	2	19,327,600.00	2	19,327,301.79	16,561,857.86	85.69	1	100.00	1	13,457,301.79

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน(แบบ ก-1)

ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2566

งานกันภัยเหลือมิปี งบกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	จำนวน	งบประมาณ	GFMS	%	เบิกจ่าย	%	จำนวน	ค่าก่อสร้าง
		แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	ความสัญญา	แผนงาน	(บาท)	(บาท)		แล้วเสร็จ		แผนงาน	ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1																					
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	5	50,000,000.00	5	5	50,005,175.53	5	36,810,100.00	5	36,810,100.00	5	49,997,500.00	5	36,810,100.00	5	36,810,100.00	36,800,566.29	99.97	5	100.00	5	36,800,566.29
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	2	35,000,000.00	2	2	35,023,296.54	2	34,979,000.00	2	34,979,000.00	2	34,999,100.00	2	34,979,000.00	2	34,979,000.00	9,560,126.92	27.33	2	100.00	2	9,560,126.92
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	9	240,499,500.00	9	9	240,473,211.86	9	240,398,590.00	9	240,398,590.00	9	240,499,500.00	9	240,398,590.00	9	240,398,590.00	186,047,571.84	77.39	7	90.58	7	169,906,856.75
	รวม	16	325,499,500.00	16	16	325,501,683.93	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	16	325,496,100.00	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	232,408,265.05	74.45	14	92.75	14	216,267,549.96
รวมทั้งสิ้น		16	325,499,500.00	16	16	325,501,683.93	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	16	325,496,100.00	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	232,408,265.05	74.45	14	92.75	14	216,267,549.96

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2566

งานกันภัยลื่อนปี งบกลาง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างตามสัญญา	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	%	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	3	127,000,000.00	3	3	126,997,568.06	3	126,949,000.00	3	126,949,000.00	3	126,999,300.00	3	126,949,000.00	3	126,949,000.00	7,045,350.00	5.55	0	26.52	0	
	แขวงทางหลวงอุโขทัย																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)																					
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร																					
	รวม	3	127,000,000.00	3	3	126,997,568.06	3	126,949,000.00	3	126,949,000.00	3	126,999,300.00	3	126,949,000.00	3	126,949,000.00	7,045,350.00	5.55	0	26.52	0	
รวมทั้งสิ้น		3	127,000,000.00	3	3	126,997,568.06	3	126,949,000.00	3	126,949,000.00	3	126,999,300.00	3	126,949,000.00	3	126,949,000.00	7,045,350.00	5.55	0	26.52	0	