

ปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

สำนักแผนงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)											- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	44,272,000	4	54,269,000	4	54,269,000			4	49,641,585.72	3,276,899.43	6.6%		
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	86,000,000	3	86,000,000	3	86,000,000	1	17,796,400	3	71,354,200	10,703,130	15%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	55,000,000	3	55,000,000	3	55,000,000	3	54,494,800	3	54,494,800	8,174,220	15%		
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	65,000,000	4	102,000,000	3	65,000,000	2	39,178,920	3	64,128,186	5,617,298.9	8.76%		
	รวม	250,272,000	14	297,269,000	13	260,269,000	6	111,470,120	13	239,618,771.72	27,771,548.33	11.59%		
รวมทั้งสิ้น		250,272,000	14	297,269,000	13	260,269,000	6	111,470,120	13	239,618,771.72	27,771,548.33	11.59%		

ปริมาณงาน (17.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักแผนงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ							
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					หมายเลข	ตอน ควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สจล. อนุมัติ	สร/สผ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ	หมายเหตุ
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้างควม สามารถในการ แข่งขันของ ประเทศ	1	101	0100	นครชุม-น้ำดิบ 0800628094420001	14+450	15+775	LT + RT	1	แห่ง			กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 24,999,715	17 ก.ย. 61 24,949,266 e-bidding	24 ก.ย. 61 24,949,266		19 ต.ค. 61	กพ./17/2562	20 ต.ค. 61	17 เม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,949,266.0 180 วัน -	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สามเพชร	55.77			3,374,015. 90 02/2562	พรบ. ประจำปี 62	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		12100	งานยกระดับ มาตรฐานทาง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง	2	112	0100	ทางเลี่ยงเมือง กำแพงเพชร 0800622043420062	3+565	4+950	LT	1	แห่ง			กำแพงเพชร	28 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 24,999,845	17 ก.ย. 61 24,223,700 e-bidding	24 ก.ย. 61 24,223,700	08 ต.ค. 61 24,223,700 .00 10089/256 2/2	17 ต.ค. 61	กพ./13/2562	18 ต.ค. 61	15 เม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,223,700.0 180 วัน -	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด นิคมบาง ระกำก่อสร้าง	41.72				พรบ. ประจำปี 62	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้างควม สามารถในการ แข่งขันของ ประเทศ	3	115	0100	กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ	6+650	8+200	LT +RT	1	แห่ง			กำแพงเพชร										37,000,000	- 180 วัน -						บูรณาการฯ (เพิ่ม เดิม)		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		11100	งานปรับปรุงทาง หลวงผ่านย่าน ชุมชน	4	1117	0100	คลองแม่ลาย - อู่มฝาง 0800622043420008	36+250	37+475	LT + RT	1	แห่ง			กำแพงเพชร	28 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (06 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 14,985,336 .86	17 ก.ย. 61 14,955,220 e-bidding	21 ก.ย. 61 14,955,220	19 ต.ค. 61 14,955,220 .00 10088/256 2/2	16 ต.ค. 61	กพ./3/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	15,000,000 15,000,000	14,955,220.0 180 วัน -	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ณัฐพลการ โยธา	42.97			2,243,283. 00 02/2562	พรบ. ประจำปี 62	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้างควม สามารถในการ แข่งขันของ ประเทศ	5	101	0200	น้ำดิบ - คุยประดู่ 0800628094420002	28+856	30+207	LT + RT	1	แห่ง				05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 25,000,000	17 ก.ย. 61 24,955,498 .98 e-bidding	26 ก.ย. 61 24,955,498 .98		17 ต.ค. 61	คก.1/11/2562	18 ต.ค. 61	15 เม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,955,498.9 8 180 วัน -	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด นิคมบาง ระกำก่อสร้าง	14.68			1,885,880. 88 02/2562	พรบ. ประจำปี 62	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ							
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประเภทรายการ					สัญญา			งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					ทางหลวง หมายเลข	ตอน ควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1		11410	งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ	6	104 104 104	ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 1 ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 1 ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 1 0800622043410015	10+108 11+071 13+528	10+109 11+072 13+529	LT + RT	3	แห่ง				05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 10,272,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 10,272,000	17 ก.ย. 61 9,273,457 e-bidding	26 ก.ย. 61 9,273,457		24 ต.ค. 61	ตค.1/26/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	10,272,000 10,272,000	9,273,457.00 180 วัน	บริษัท กษิตศ เอ็น - จิเนียร์ริ่ง จำกัด	60.9			1,391,018. 55 02/2562	พรบ. ประจำปี 62	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1		11410	งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ	7	104 104	ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 2 ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 2 0800622043410016	20+367 20+952	20+367 20+953	LT + RT	2	แห่ง				04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 9,000,000 (16 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 8,962,412. 24	17 ก.ย. 61 8,822,929. 74 e-bidding	24 ก.ย. 61 8,822,929. 74		18 ต.ค. 61	ตค.1/24/2562	19 ต.ค. 61	17 มี.ค. 62	9,000,000 9,000,000	8,822,929.74 150 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - สุวรรณกิจ กำแพงก่อ สร้าง	81.31				พรบ. ประจำปี 62	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1		12100	งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	8	1132	ลานทอง - พรวาน กระด้าย	38+450	39+725	LT +RT	1	แห่ง				06 พ.ย. 61	12 ธ.ค. 61 9,997,000	28 ธ.ค. 61	16 ม.ค. 62 6,589,700 e-bidding	28 ม.ค. 62 6,589,700		20 ก.พ. 62	ตค.1/34/2562	21 ก.พ. 62	20 มิ.ย. 62	9,997,000	6,589,700.00 120 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - เล็กเจริญ ก่อสร้าง					บูรณโลฯ (เพิ่ม เดิม)	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)		12100	งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	9	105 1215	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง ห้วยบง - วังผา 0800622043420063	17+740 0+000	18+720 0+170	LT + RT LT +RT	1	แห่ง				05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (10 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 25,000,000	26 ก.ย. 61 24,646,000 e-bidding	02 ต.ค. 61 24,646,000 .00 10089/256 2/2	08 ต.ค. 61 24,646,000	16 ต.ค. 61	ตค.2/1/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,646,000.0 180 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ตากแอ - สฟิไลท์	30.21			3,696,900. 00 02/2562	พรบ. ประจำปี 62	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)		11100	งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน	10	1090	ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง 0800622043420009	133+538	134+80 0	LT + RT	1	แห่ง				05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,999,766 .38	17 ก.ย. 61 14,878,700 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,878,700	19 ต.ค. 61 14,878,700 .00 10088/256 2/2	24 ต.ค. 61	ตค.2/17/2562	25 ต.ค. 61	23 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,878,700.0 150 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ - พาณิชย์ 2524	44.65			2,231,805. 00 02/2562	พรบ. ประจำปี 62	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)		12100	งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	11	1090	ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง 0800622043420064	85+875	87+150	LT + RT	1	แห่ง				03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,997,406 .92	17 ก.ย. 61 14,970,100 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,970,100	08 ต.ค. 61 14,970,100 .00 10089/256 2/2	26 ต.ค. 61	ตค.2/22/2562	27 ต.ค. 61	25 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,970,100.0 150 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด แม่สอด - ไชควิสูตร	83.8			2,245,515. 00 02/2562	พรบ. ประจำปี 62	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ							
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ลำดับ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด		พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้างควม สามารถในการ แข่งขันของ ประเทศ	12	101	0304	คุยประตุ - คลองโพธิ์ 0800628094420003	55+625	56+950	LT + RT	1	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 24,999,967 .5	17 ก.ย. 61 19,999,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 19,999,000		17 ต.ค. 61	สท./10/2562	18 ต.ค. 61	15 เม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	19,999,000.0 0 180 วัน - จำกัด	บริษัท น้า โชคก่อ สร้าง จำกัด	35.76			2,999,850. 00 02/2562	พรบ. ประจำปี 62	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้างควม สามารถในการ แข่งขันของ ประเทศ	13	101	0304	สวรรค์โลก - ศรีสีขนา ลัษ - แม่สิน 0800628094420004	146+475	147+23 6	LT + RT	1	แห่ง			สุโขทัย	10 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 40,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 39,999,919 .75	17 ก.ย. 61 33,558,800 e-bidding	24 ก.ย. 61 33,558,800		12 ต.ค. 61	สท./5/2562	13 ต.ค. 61	10 เม.ย. 62	40,000,000 40,000,000	33,558,800.0 0 180 วัน - พร้อม	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด พียณดี - พร้อม	45.57			5,033,820. 00 02/2562	พรบ. ประจำปี 62	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		12100	งานยกระดับ มาตรฐานทาง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง	14	1056	0304	ศรีลำโโรง - คอนโก 0800622043420069	11+450	12+900	LT + RT	1	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 21,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 20,999,245	17 ก.ย. 61 17,796,400 e-bidding	24 ก.ย. 61 17,796,400 17,796,400 .00 10089/256 2/2	08 ต.ค. 61	12 ต.ค. 61	สท./1/2562	13 ต.ค. 61	10 เม.ย. 62	21,000,000 21,000,000	17,796,400.0 0 180 วัน - หินอ่อน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ลานหอย - หินอ่อน	44.68			2,669,460. 00 02/2562	พรบ. ประจำปี 62	
รวมทั้งสิ้น					14 แผน												260,269,00 0				111,470,12 0.00					239,618,771. 72				27,771,548 .33					

ปริมาณงาน (17.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

สำนักบริหารทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	10,922,700	3	10,122,700	2	10,122,700	2	5,850,000	2	10,100,000	3,143,392.01	31.12%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	196,369,500	17	195,980,000	16	191,278,000	13	140,481,209	15	174,363,647.2	103,500,071.27	59.36%	9	85,526,357.24
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	220,819,626	14	219,569,626	13	219,569,626	9	131,506,900	13	181,034,126	79,237,488.68	43.77%	7	76,870,900
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	270,060,500	21	264,100,000	19	264,100,000	16	213,488,430	19	257,626,230	111,624,116.68	43.33%	6	79,121,580
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	212,535,500	16	210,150,500	15	210,150,500	13	158,236,576	15	196,621,057	137,180,340.84	69.77%	9	115,426,792
	รวม	910,707,826	71	899,922,826	65	895,220,826	53	649,563,115	64	819,745,060.2	434,685,409.48	53.03%	31	356,945,629.24
รวมทั้งสิ้น		910,707,826	71	899,922,826	65	895,220,826	53	649,563,115	64	819,745,060.2	434,685,409.48	53.03%	31	356,945,629.24

ปริมาณงาน (7.490 กม. / 18,978.000 ตร.ม / 1,169,639.000 ตร.ม. / 4.000 ไมล์ / 4.000 หลัง / 19.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักบริหารบำรุงทาง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ						หมายเหตุ	
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สกล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผลงาน(%)	วันส่งมอบงาน		วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	6777	28003	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	1	1	0901	โนนป่อแดง - ปากคอง 0800622031420074	408+000	409+700	LT+RT	2	กม.			กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 24,999,933	17 ก.ย. 61 24,986,869 e-bidding	24 ก.ย. 61 24,986,869	11 ต.ค. 61 24,986,869.00 10164/2562/3	17 ต.ค. 61	กพ./14/2562	18 ต.ค. 61	14 ก.พ. 62 22 ก.พ. 62	25,000,000 24,986,869.0	24,986,869.0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ กำแพงก่อสร้าง	100	21 ก.พ. 62	21 ก.พ. 62	24,985,682.35 02/2562	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	6779	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	2	1	0901	โนนป่อแดง - ปากคอง 0800630002420232	436+250	438+576	LT+RT	26705	ตร.ม.			กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 13,500,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 13,496,462.55	17 ก.ย. 61 13,474,823 e-bidding	24 ก.ย. 61 13,474,823	08 ต.ค. 61 13,474,823.00 10083/2562/3	16 ต.ค. 61	กพ./6/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	13,500,000 13,500,000	13,474,823.0	บริษัท อ.อารยะ วงศ์ จำกัด	100	21 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	13,474,823.00 02/2562	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	7249	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	3	101	0100	นครชุม-น้ำดิบ ตอน 1 0800630002420037	1+840	3+206	LT+RT	28760	ตร.ม.			กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 14,000,000 (08 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 13,994,774.35	17 ก.ย. 61 13,949,326 e-bidding	24 ก.ย. 61 13,949,326	11 ต.ค. 61 13,949,326.00 10142/2562/3	16 ต.ค. 61	กพ./9/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	14,000,000 14,000,000	13,949,326.0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร	100	11 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	13,949,326.00 02/2562	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	62024	20510	อาคารสถานที่	4	115	0100	คำก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ่อทอง 0800630001410035	22+198	22+198	LT	1	หลัง			กำแพงเพชร	05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,190,500 (21 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 1,187,666.88	17 ก.ย. 61 950,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 950,000	08 ต.ค. 61 950,000.00 10051/2562/4	16 ต.ค. 61	กพ./4/2562	17 ต.ค. 61	15 มี.ค. 62	1,190,500 1,190,500	950,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังทองค้าวัสดุ 2016	48.28				พรบ.62 (อาคาร)	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	62065	20520	อาคารสถานที่	5	115	0100	คำก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงบ่อทอง 0800630001410064	22+198	22+198	LT	1	หลัง			กำแพงเพชร	05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,900,000 (21 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 1,187,666.88	17 ก.ย. 61 1,600,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,600,000	08 ต.ค. 61 1,600,000.00 10051/2562/4	16 ต.ค. 61	กพ./5/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	1,900,000 1,900,000	1,600,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังทองค้าวัสดุ 2016	41.02			453,440.00 02/2562	พรบ.62 (อาคาร)	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	7242	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	6	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร 0800630002420043	54+750	55+465		16440	ตร.ม.			กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 12,000,000 (08 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 11,998,329.28	17 ก.ย. 61 11,967,669 e-bidding	24 ก.ย. 61 11,967,669	11 ต.ค. 61 11,967,669.00 10142/2562/3	16 ต.ค. 61	กพ./10/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	12,000,000 12,000,000	11,967,669.0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร	100	07 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	11,954,379.40 02/2562	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	42191	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	7	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 2 0800630002410678	107+700	110+925		13200	ตร.ม.			กำแพงเพชร	13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000 (30 พ.ย. 61)	07 ธ.ค. 61 9,930,891.49	25 ธ.ค. 61 6,449,797 e-bidding	26 ธ.ค. 61 6,449,797		09 ม.ค. 62	กพ./29/2562	10 ม.ค. 62	09 เม.ย. 62	9,990,000 9,900,000	6,449,797.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระแก้ว กำแพงก่อสร้าง	27.93				บัญชี เงินเหลือ 62-2	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ											ความก้าวหน้าโครงการ									
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ				ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม		
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ลำดับ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	42190	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	8	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 1 0800630002410677	55+465	56+040		13225	ตร.ม.			กำแพงเพชร	13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000 (30 พ.ย. 61)	07 ธ.ค. 61 9,948,299. 55	25 ธ.ค. 61 6,554,684 e-bidding	27 ธ.ค. 61 6,554,684		09 ม.ค. 62	กพ./28/2562	10 ม.ค. 62	09 เม.ย. 62	9,900,000 9,900,000	6,554,684.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - สระแก้ว กำแพงก่อสร้าง	27.39				บัญชี เงินเหลือ 62-2	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7247	23200	งานซ่อมทางผิว แอสฟัลต์	9	1109	0100	วังเจ้า - โละโคะ 0800630002410355	9+650	12+050		21600	ตร.ม.			กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 9,000,000 (07 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 8,993,140. 36	17 ก.ย. 61 8,983,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 8,983,000	10 ต.ค. 61 8,979,549. 00 10128/256 2/3	16 ต.ค. 61	กพ./7/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	9,000,000 9,000,000	8,979,549.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - ส.ศิริพงษ์	100	25 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	8,979,549. 00 02/2562	พรบ.62 (ต่ำ)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7250	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	10	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาข้าว 0800630002410364	33+825	35+387		26940	ตร.ม.				28 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 8,000,000 (07 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 7,994,555. 03	17 ก.ย. 61 7,981,437 e-bidding	20 ก.ย. 61 7,981,437	08 ต.ค. 61 7,981,437. 00 10079/256 2/3	11 ต.ค. 61	กพ./1/2562	12 ต.ค. 61	09 ม.ค. 62	8,000,000 8,000,000	7,981,437.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - ท่าทราย ชาวนวลลัก ษบุรี	100	11 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	7,980,090. 00 02/2562	พรบ.62 (ต่ำ)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7245	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	11	1117	0100	คลองแม่ลาย - อู่มผาง ตอน 2 0800630002420044	7+515	9+120	LT +RT	19260	ตร.ม.			กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 11,000,000 (08 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 10,996,890 .22	17 ก.ย. 61 10,964,220 e-bidding	24 ก.ย. 61 10,964,220	11 ต.ค. 61 10,964,220 .00 10142/256 2/3	16 ต.ค. 61	กพ./12/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	11,000,000 11,000,000	10,964,220.0 0 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ฉัฐพลการ โยธา	100	11 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	10,964,220 .00 02/2562	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7246	26200	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำกัด เซาะ	12	1117	0100	คลองแม่ลาย - อู่มผาง ตอน 3 0800630002420045	83+000	93+150	LT +RT	1	แห่ง			กำแพงเพชร	06 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (10 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 14,985,888 .4	17 ก.ย. 61 14,879,784 e-bidding	24 ก.ย. 61 14,879,784	11 ต.ค. 61 14,879,784 .00 10142/256 2/3	16 ต.ค. 61	กพ./8/2562	17 ต.ค. 61	15 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,879,784.0 0 150 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ท่าทราย - ชาวนวลลัก ษบุรี	41.08			2,231,967. 60 02/2562	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7272	22100	งานฉาบผิว แอสฟัลต์	13	1117	0100	คลองแม่ลาย - อู่มผาง ตอน 4 0800630002420237	56+050	66+900		75950	ตร.ม.			กำแพงเพชร	28 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 11,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 10,999,155 .72	17 ก.ย. 61 5,140,000 e-bidding	25 ก.ย. 61 5,140,000	08 ต.ค. 61 5,140,000. 00 10083/256 2/3	16 ต.ค. 61	กพ./2/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	11,000,000 11,000,000	5,140,000.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พิชญ์ดี พร้อม	100	07 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	5,140,000. 00 02/2562	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7251	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	14	1280	0100	ทุ่งมหาชัย-ระหาน 0800630002420049	35+125	39+275	LT +RT	33215	ตร.ม.			กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 18,000,000 (08 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 17,994,561 .09	17 ก.ย. 61 17,982,899 e-bidding	24 ก.ย. 61 17,982,899	11 ต.ค. 61 17,982,899 .00 10142/256 2/3	16 ต.ค. 61	กพ./11/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	18,000,000 18,000,000	17,982,899.0 0 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สุวรรณกิจ - กำแพงก่อสร้าง	100	21 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	17,982,899 .00 02/2562	พรบ.62 (สูง)	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ											ความก้าวหน้าโครงการ						หมายเหตุ		
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ดำเนินการ			การดำเนินงานสะสม	
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					เลข	คานวณ		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผลงาน(%)		วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	42237	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	22	1108	0100	ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ 0800630002410713	12+115	14+550		21955	ตร.ม.			13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,000,000	08 ม.ค. 62	23 ม.ค. 62 8,767,840	30 ม.ค. 62 8,767,840		20 ก.พ. 62	ดค.1/35/2562	21 ก.พ. 62	21 พ.ค. 62	9,000,000 8,767,840.00	90 วัน	บริษัท กยิดิศ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด					บัญชี เงินเหลือ 62-2	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6790	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	23	1132	0101	วังประจวบ - ลานทอง 0800630002410332	6+525	8+885		21340	ตร.ม.			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 9,000,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 8,995,419.44	17 ก.ย. 61 7,109,708.05	24 ก.ย. 61 7,109,708.05	08 ต.ค. 61 7,109,709.00	12 ต.ค. 61 10079/2562/3	ดค.1/2/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62	9,000,000 9,000,000	7,109,708.05 90 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานหอยหินอ่อน	100	10 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	7,109,708.05 02/2562	พรบ.62 (ต่ำ)	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6788	25200	งานขยายทางจราจร	24	1132	0102	ลานทอง - พรวนกระด้าย 0800630002420727	39+725	41+210		18945	ตร.ม.			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 12,000,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 11,999,889.56	17 ก.ย. 61 11,963,000	26 ก.ย. 61 11,963,000	11 ต.ค. 61 11,963,000	24 ต.ค. 61 ดคก.1/27/2562	25 ต.ค. 61	21 ก.พ. 62	12,000,000 12,000,000	11,963,000.00 120 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กเจริญ - ก่อสร้าง	100	31 ม.ค. 62	01 ก.พ. 62	11,963,000.00 02/2562	พรบ.62 (สูง)		
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	42327	27100	งานลูกเงิน	25	1175	0200	ห้วยส้มปอย - เจดีย์ยุทธหัตถี ห้วยส้มปอย - เจดีย์ยุทธหัตถี	35+785 40+150	0+000 0+000		1	แท่ง			04 ก.พ. 62	11 ก.พ. 62 3,999,000								4,000,000 3,999,000	- 120 วัน -						บัญชี 62-เร่งด่วน-1		
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6793	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	26	1327	0100	บ้านด่านลานหอย - พุ่งเสด็จ 0800630002420062	32+525	36+075		31939	ตร.ม.			29 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 16,700,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 16,699,737.93	17 ก.ย. 61 16,496,932.76	25 ก.ย. 61 16,496,932.76	11 ต.ค. 61 16,496,933.00	25 ต.ค. 61 10142/2562/3	ดค.1/28/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	16,700,000 16,700,000	16,496,932.76 90 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณแอสฟัลท์ (๒๐๑๒)	100	21 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61	16,496,932.76 02/2562	พรบ.62 (สูง)	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6783	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	27	1331	0100	พรวนกระด้าย - ลานไผ่ 0800630002420051	3+770	6+075		20597	ตร.ม.			29 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 11,200,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 11,200,000	17 ก.ย. 61 11,184,529.88	26 ก.ย. 61 11,184,529.88	11 ต.ค. 61 11,184,530.00	17 ต.ค. 61 10142/2562/3	ดค.1/12/2562	18 ต.ค. 61	15 ม.ค. 62	11,200,000 11,200,000	11,184,529.88 90 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ - กำแพงก่อสร้าง	100	26 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61	11,184,529.88 02/2562	พรบ.62 (สูง)	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	42250	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	28	1331	0100	พรวนกระด้าย - ลานไผ่ 0800630002410727	2+515	3+720		10845	ตร.ม.			13 พ.ย. 61	03 ม.ค. 62 5,598,000	26 ธ.ค. 61	14 ม.ค. 62 3,554,600	24 ม.ค. 62 3,554,600		18 ก.พ. 62	ดค.1/33/2562	19 ก.พ. 62	19 พ.ค. 62	5,600,000 5,598,000	3,554,600.00 90 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - สุกกิจพัฒนา					บัญชี เงินเหลือ 62-2	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ														ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ						
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ดับ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด		พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	8624	22100	งานฉาบผิว แอสฟัลต์	29	1351	0100	หนองบัวใต้ - เชียง สะพานกิตติขจร 0800630002410333	0+010	3+250		25920	ตร.ม.			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 3,614,000 (15 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 3,607,768. 63	17 ก.ย. 61 2,315,900 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,315,900	08 ต.ค. 61 2,315,900. 00 10079/256 2/3	12 ต.ค. 61	ตค.1/1/2562	13 ต.ค. 61	26 ธ.ค. 61	3,880,000 3,614,000	2,315,900.00 75 วัน - นิคมบาง ระกำก่อสร้าง	100	26 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61	2,273,865. 20 02/2562	พรบ.62 (ต่ำ)		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6794	25400	งานปรับปรุง ด้านเรขาคณิต ของทาง	30	1357	0100	ทางเข้าเขื่อนภูมิพล 0800630002420402	14+746	14+746		1	แห่ง			04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 15,000,000	17 ก.ย. 61 14,934,928 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,934,928	11 ต.ค. 61 14,934,928 .00 10142/256 2/3	17 ต.ค. 61	ตค.1/15/2562	18 ต.ค. 61	16 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,934,928.0 0 150 วัน - จำกัด	บริษัท กยิดิศ เอ็น จิเนียร์ริง จำกัด	0.15			2,240,239. 20 02/2562	พรบ.62 (สูง)	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	62048	20510	อาคารสถานที่	31	9999	9999	คำก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัยระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวง พราณกระต่าย แขวง ทางหลวงตากที่ 1 จ. ตาก [1 หลัง] 0800630001410059	0+000	0+000		1	แห่ง			04 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,119,000 (22 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,112,997. 24	17 ก.ย. 61 930,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 930,000	08 ต.ค. 61 930,000.00 10051/256 2/4	16 ต.ค. 61	ตค.1/8/2562	17 ต.ค. 61	13 ก.พ. 62	1,190,500 1,119,000	930,000.00 120 วัน - วังทองคำ วัสดุ ๒๐๑๖	100	13 ก.พ. 62	20 ก.พ. 62	875,072.94 02/2562	พรบ.62 (อาคาร)		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	621024	21000	งานบำรุงปกติ	32	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 1 0800630002410025	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61 43,120,000		43,120,000	43,120,000	07 ต.ค. 61 21,560,000 .00 10009/256 2/10	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	43,120,000 43,120,000	43,120,000.0 0 365 วัน -		35.92			15,493,515. 06 02/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติ	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	623024	21000	งานบำรุงปกติ	33	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 1	0+000	0+000		1	แห่ง													4,702,000 4,702,000	- 60 วัน -						บัญชี 62-บำรุง ปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6797	28003	โครงการบูรณะ โครงข่ายทาง หลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค	34	12 12	0100 0100	กลางสะพานมิตรภาพที่ แม่สอด(เขตแดน ไทย / พม่า) - แม่ละเมา กลางสะพานมิตรภาพที่ แม่สอด(เขตแดน ไทย / พม่า) - แม่ละเมา 0800622031420082	14+275 16+900	15+500 18+000	LT +RT LT +RT	3.05	กม.			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 30,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 29,999,652	17 ก.ย. 61 29,955,000 e-bidding	25 ก.ย. 61 29,955,000	12 ต.ค. 61 29,955,000 .00 10174/256 2/3	31 ต.ค. 61	ตค.2/26/2562	01 พ.ย. 61	30 มี.ค. 62	30,000,000 30,000,000	29,955,000.0 0 150 วัน -	บริษัท แม่ ปิงพนากิจ จำกัด	64.51			4,493,250. 00 02/2562	พรบ.62 (สูง)	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ							
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ลำดับ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง		จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่		เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6799	25300	งานปรับปรุงและ ซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทาง เชื่อม และเกาะ แบ่งถนน	35	12	0100	กลางสะพานมิตรภาพที่ แม่สอด(เขตแดน ไทย / พม่า) - แม่ละเมา 0800630002420397	5+200	5+920	LT +RT	5295	ตร.ม.				04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,994,109 .96	17 ก.ย. 61 14,987,200 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,987,200	08 ต.ค. 61 14,987,200 .00 10085/256 2/3	22 ต.ค. 61	คก.2/5/2562	23 ต.ค. 61	21 มี.ค. 62	15,000,000 14,987,200.0 15,000,000 0 150 วัน - จำกัด	บริษัท ทำ รบก้อ สร้าง จำกัด	37.83			2,248,080. 00 02/2562	พรบ.62 (สูง)		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6803	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	36	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา ตอน 2 0800630002410427	146+655	147+77 0	LT +RT	1	แห่ง				05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 9,900,000 (14 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 10,060,546 .83	17 ก.ย. 61 9,897,800 e-bidding	25 ก.ย. 61 9,897,800	08 ต.ค. 61 9,897,800. 00 10084/256 2/3	17 ต.ค. 61	คก.2/3/2562	18 ต.ค. 61	14 ก.พ. 62	9,900,000 9,900,000	9,897,800.00 120 วัน - นิคมบาง ระก้าก้อ สร้าง	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - นิคมบาง ระก้าก้อ สร้าง	98.46				พรบ.62 (ต่ำ)	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	62031	20510	อาคารสถานที่	37	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา	115+550	115+55 0	LT +RT	1	หลัง				05 ก.ค. 61	27 พ.ย. 61 1,190,000 (04 ธ.ค. 61)	17 ธ.ค. 61 1,175,957. 57	25 ธ.ค. 61 1,175,900 e-bidding	03 ม.ค. 62 1,175,900		18 ก.พ. 62	คก.2/32/2562	19 ก.พ. 62	18 ก.ค. 62	1,190,500 1,190,000	1,175,900.00 150 วัน - พงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์ 2524	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์ 2524					พรบ.62 (อาคาร)	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6798	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	38	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา ตอน 1 0800630002420391	115+207	116+35 7	LT +RT	1	แห่ง				17 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,998,107 .87	17 ก.ย. 61 14,951,200 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,951,200	08 ต.ค. 61 14,951,200 .00 10085/256 2/3	31 ต.ค. 61	คก.2/23/2562	01 พ.ย. 61	28 ก.พ. 62	15,000,000 15,000,000	14,951,200.0 0 120 วัน - โชควิสูตร	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด แม่สอด - โชควิสูตร	57.81			2,242,680. 00 02/2562	พรบ.62 (สูง)	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6800	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	39	105	0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง ตอน 1 0800630002420392	45+500	47+000	LT +RT	1	แห่ง				17 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 12,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 11,997,568 .9	17 ก.ย. 61 11,977,200 e-bidding	25 ก.ย. 61 11,977,200	08 ต.ค. 61 11,977,200 .00 10085/256 2/3	31 ต.ค. 61	คก.2/24/2562	01 พ.ย. 61	28 ก.พ. 62	12,000,000 12,000,000	11,977,200.0 0 120 วัน - โชควิสูตร	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด แม่สอด - โชควิสูตร	49.35			1,796,580. 00 02/2562	พรบ.62 (สูง)	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6801	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	40	105	0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง ตอน 2 0800630002420586	49+135	52+000	LT +RT	28330	ตร.ม.				26 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 12,500,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 12,499,923 .27	17 ก.ย. 61 12,479,000 e-bidding	25 ก.ย. 61 12,479,000	08 ต.ค. 61 12,479,000 .00 10081/256 2/3	18 ต.ค. 61	คก.2/4/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	12,500,000 12,500,000	12,479,000.0 0 90 วัน - (1981) จำกัด	บริษัท ไร่ นาก พาณิชย์ - (1981) จำกัด	100	16 ม.ค. 62	21 ม.ค. 62	12,479,000 .00 02/2562	พรบ.62 (สูง)	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	42241	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	41	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา 0800630002410717	138+430	140+31 0		18800	ตร.ม.				13 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61 9,900,000 (30 พ.ย. 61)	12 ธ.ค. 61 9,733,724. 92	27 ธ.ค. 61 9,718,000 e-bidding	03 ม.ค. 62 9,718,000		21 ม.ค. 62	คก.2/30/2562	22 ม.ค. 62	21 เม.ย. 62	9,900,000 9,900,000	9,718,000.00 90 วัน - การโยธา จำกัด	บริษัท เมืองจอด - การโยธา จำกัด	1.96				บัญชี เงินเหลือ 62-2	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ						
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		คัม ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น		สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	8625	22100	งานลาดผิว แอสฟัลต์	42	1090 1402	0101 0100	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ทางเดิมม่อนหินเหล็ก ไฟ 0800630002410335	18+310 0+245	24+595 3+365	LT +RT LT +RT	70335	ตร.ม.			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 9,900,000 (14 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 10,090,441 .12	17 ก.ย. 61 5,048,880 e-bidding	25 ก.ย. 61 5,048,880 10094/256 2/3	08 ต.ค. 61 5,048,880.	31 ต.ค. 61	ตค.2/28/2562	01 พ.ย. 61	29 ม.ค. 62	9,900,000 9,900,000	5,048,880.00 90 วัน - จำกัด	บริษัท พีซี เอ็น คอร์ป - จำกัด	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	5,048,880. 00 02/2562	พรบ.62 (ต่ำ)	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	62075	20520	อาคารสถานที่	43	1090	0101	คำก่อสร้างสำนักงาน หมวดทางหลวงช่อง แคบ 0800630001410074	34+495	34+495	LT +RT	1	หลัง			05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,900,000 (20 ก.ย. 61)	01 ต.ค. 61 1,897,284. 38	09 ต.ค. 61 1,896,000 e-bidding	12 ต.ค. 61 1,896,000	08 พ.ย. 61 1,896,000. 00 10331/256 2/4	26 พ.ย. 61	ตค.2/29/2562	27 พ.ย. 61	25 เม.ย. 62	1,900,000 1,900,000	1,896,000.00 150 วัน - พวงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์ 2524	80.7				พรบ.62 (อาคาร)		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6816	23200	งานซ่อมทางผิว แอสฟัลต์	44	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อู่มหา ดอน 1 0800630002420394	137+350	140+51 3	LT +RT	18978	ตร.ม.			27 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 12,740,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 12,739,847	17 ก.ย. 61 12,718,900 e-bidding	25 ก.ย. 61 12,718,900	08 ต.ค. 61 12,718,900 .00 10085/256 2/3	24 ต.ค. 61	ตค.2/14/2562	25 ต.ค. 61	22 ม.ค. 62	13,000,000 12,740,000	12,718,900.0 0 90 วัน พวงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์ 2524	100	08 ก.พ. 62	12 ก.พ. 62	12,718,900 .00 02/2562	พรบ.62 (สูง)		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	7259	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	45	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ดอน 2 0800630002420393	20+610	23+180	LT +RT	1	แห่ง			17 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 11,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 10,999,128 .28	17 ก.ย. 61 10,953,700 e-bidding	25 ก.ย. 61 10,953,700	08 ต.ค. 61 10,953,700 .00 10085/256 2/3	26 ต.ค. 61	ตค.2/21/2562	27 ต.ค. 61	23 ก.พ. 62	11,000,000 11,000,000	10,953,700.0 0 120 วัน กยัคิย เอ็น จิเนียร์ริ่ง - จำกัด	98.74			1,643,055. 00 02/2562	พรบ.62 (สูง)		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	42192	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	46	1090	0103	อู่มหา - กะแงคี 0800630002410679	190+200	192+18 0		17475	ตร.ม.			13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000 (30 พ.ย. 61)	12 ธ.ค. 61 9,697,802. 61	27 ธ.ค. 62 9,188,900 e-bidding	03 ม.ค. 62 9,188,900		28 ม.ค. 62	ตค.2/31/2562	29 ม.ค. 62	28 เม.ย. 62	9,900,000 9,900,000	9,188,900.00 90 วัน - จำกัด	บริษัท แม่ ปิงพนากิจ - จำกัด				บัญชี เงินเหลือ 62-2		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6802	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	47	1167	0100	แม่กลองใหม่ - เขตแดน ไทย/พม่า ดอน 1 0800630002410433	4+725	5+235	LT +RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 5,000,000 (14 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 5,061,907. 24	17 ก.ย. 61 4,820,750 e-bidding	25 ก.ย. 61 4,820,750	08 ต.ค. 61 4,820,750. 00 10084/256 2/3	24 ต.ค. 61	ตค.2/15/2562	25 ต.ค. 61	21 ก.พ. 62	5,000,000 5,000,000	4,820,750.00 120 วัน - พวงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์ 2524	98.61				พรบ.62 (ต่ำ)		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6804	23200	งานซ่อมทางผิว แอสฟัลต์	48	1167	0100	แม่กลองใหม่ - เขตแดน ไทย/พม่า ดอน 2 0800630002420395	12+850	15+490	LT +RT	23760	ตร.ม.			29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 18,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 17,999,790 .35	17 ก.ย. 61 17,878,800 e-bidding	25 ก.ย. 61 17,878,800	08 ต.ค. 61 17,878,800 .00 10085/256 2/3	24 ต.ค. 61	ตค.2/18/2562	25 ต.ค. 61	22 ม.ค. 62	18,000,000 18,000,000	17,878,800.0 0 90 วัน พวงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์ 2524	100	04 ก.พ. 62	07 ก.พ. 62	17,878,800 .00 02/2562	พรบ.62 (สูง)		

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ						
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		คัมที่	หมายเลข	ตอนควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง	สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สผ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น		สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผลงาน(%)	วันส่งมอบงาน
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	7261	26300	งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง	49	1167	0100	แม่กลองใหม่ - เขตแดนไทย/พม่า ตอน 3 0800630002420396	10+000	12+000	LT+RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 11,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 10,999,166.91	17 ก.ย. 61 10,873,000 e-bidding	25 ก.ย. 61 10,873,000	08 ต.ค. 61 10,873,000.00 10085/256 2/3	24 ต.ค. 61	ตค.2/16/2562	25 ต.ค. 61	21 ก.พ. 62	11,000,000 10,873,000.0	10,873,000.0 120 วัน พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์ - พาณิชย์ 2524	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์	96.7			1,630,950.00 02/2562	พรบ.62 (สูง)	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	6807	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	50	1206	0100	ชอโอ - วะเลห์ 0800630002420398	20+025	23+110	LT+RT	27090	ตร.ม.			27 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 16,000,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 15,999,820.95	17 ก.ย. 61 15,978,200 e-bidding	25 ก.ย. 61 15,978,200	08 ต.ค. 61 15,978,200.00 10085/256 2/3	16 ต.ค. 61	ตค.2/2/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	16,000,000 16,000,000	15,978,200.0 90 วัน ดากแอ - สฟิльт	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดากแอ	100	08 ม.ค. 62	10 ม.ค. 62	15,978,200.00 02/2562	พรบ.62 (สูง)	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	6815	23200	งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์	51	1267	0100	แม่สลิคหลวง - แม่ระเมิง ตอน 1 0800630002420400	1+015	7+925	LT+RT	24804	ตร.ม.			27 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 15,060,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 15,059,608.22	17 ก.ย. 61 15,017,800 e-bidding	25 ก.ย. 61 15,017,800	08 ต.ค. 61 15,017,800.00 10085/256 2/3	22 ต.ค. 61	ตค.2/6/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	15,500,000 15,060,000	15,017,800.0 90 วัน แม่สอด - ไชควิสูตร	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอด	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	15,017,800.00 02/2562	พรบ.62 (สูง)	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	62074	20520	อาคารสถานที่	52	9999	9999	คำก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ.ตาก [1 หลัง]	0+000	0+000		1	ไม่ระบุ													1,900,000	- - -						พรบ.62 (อาคาร)	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	621026	21000	งานบำรุงปกติ	53	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 2 0800630002410026	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61 48,110,000		48,110,000	48,110,000	07 ต.ค. 61 24,055,000.00 10009/256 2/10	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	48,110,000 48,110,000	48,110,000.0 365 วัน -		37.56			18,447,941.68 02/2562	บัญชี 62-บำรุงปกติ	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	623026	21000	งานบำรุงปกติ	54	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 2	0+000	0+000		1	ไม่ระบุ													3,360,000	- - -						บัญชี 62-บำรุงปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	7072	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	55	12	0302	เมืองเก่า - สุโขทัย ตอน 1 0800630002420302	170+058	171+606		49850	ตร.ม.		สุโขทัย	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 14,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 13,998,269.73	17 ก.ย. 61 9,798,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 9,798,000	08 ต.ค. 61 9,798,000.00 10083/256 2/3	12 ต.ค. 61	สท./4/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62 17 ม.ค. 62	14,000,000 14,000,000	9,798,000.00 90 วัน 7 วัน ทรงคุณ การโยธา (1988)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงคุณ	100	24 ธ.ค. 61	29 ม.ค. 62	9,798,000.00 02/2562	พรบ.62 (สูง)	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ			
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ค้ำ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น		สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7092	28003	โครงการบูรณะ โครงข่ายทาง หลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค	56	12	0303	สุโขทัย - บ้านกร่าง 0800622031420008	189+875	191+350	LT +RT	1.48	กม.			สุโขทัย	29 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 22,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 21,999,966	17 ก.ย. 61 21,986,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 21,986,000	12 ต.ค. 61 21,986,000 .00 10174/256 2/3	22 ต.ค. 61	สท./12/2562	23 ต.ค. 61	19 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62	22,000,000 21,986,000.0	21,986,000.0 0 120 วัน 7 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ภูริธนา	100	20 ก.พ. 62	26 ก.พ. 62		พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7097	22100	งานลาดผิว แอสฟัลต์	57	12	0302	เมืองเก่า - สุโขทัย ตอน 2 0800630002420309	164+510	170+058		101820	ตร.ม.			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 14,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 13,998,758 .15	17 ก.ย. 61 6,839,500 e-bidding	24 ก.ย. 61 6,839,500	08 ต.ค. 61 6,839,500. 00 10083/256 2/3	12 ต.ค. 61	สท./2/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62 17 ม.ค. 62	14,000,000 14,000,000	6,839,500.00 90 วัน 7 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด พินัญดี พร้อม	100	22 ม.ค. 62	05 ก.พ. 62	6,771,187. 58 02/2562	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	42193	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	58	12	0303	สุโขทัย - บ้านกร่าง	188+675	189+280	LT +RT	11795	ตร.ม.			สุโขทัย	16 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000 (07 ธ.ค. 61)	24 ม.ค. 62 9,871,451. 05	10 ม.ค. 62 5,981,500 e-bidding	16 ม.ค. 62 5,981,500		04 ก.พ. 62	สท./33/2562	05 ก.พ. 62	05 พ.ค. 62	9,900,000 9,900,000	5,981,500.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พินัญดี พร้อม					บัญชี เงินเหลือ 62-2	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7075	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	59	101	0304	สวรรคโลก - ศรีสำเนา ลัย 0800630002420048	113+800	116+025	LT +RT	29894	ตร.ม.			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	03 ก.ย. 61 20,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 19,999,634 .31	17 ก.ย. 61 19,974,100 e-bidding	24 ก.ย. 61 19,974,100	10 ต.ค. 61 19,974,100 .00 10133/256 2/3	16 ต.ค. 61	สท./9/2562	17 ต.ค. 61	13 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62	20,000,000 20,000,000	19,974,100.0 0 120 วัน 7 วัน	บริษัท ดัน วาก่อสร้าง จำกัด	100	20 ก.พ. 62	26 ก.พ. 62		พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	42194	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	60	101	0301	คุยประตุ้ - คลองโพธิ์	63+000	63+600		13800	ตร.ม.			สุโขทัย	16 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000 (12 ธ.ค. 61)	24 ม.ค. 62 9,738,482. 14	10 ม.ค. 62 5,900,900 e-bidding	16 ม.ค. 62 5,900,900		04 ก.พ. 62	สท./34/2562	05 ก.พ. 62	05 พ.ค. 62	9,900,000 9,900,000	5,900,900.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พินัญดี พร้อม					บัญชี เงินเหลือ 62-2	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7073	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	61	125 125	0102 0103	แจกัน - บ้านสวน - ไค้ง ตานก บ้านสวน - ไค้งตานก 0800630002420058	29+985 30+000	30+000 30+960	LT +RT	21450	ตร.ม.			สุโขทัย	10 ก.ค. 61	03 ก.ย. 61 14,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 13,998,576 .06	14 ก.ย. 61 13,859,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 13,859,000	10 ต.ค. 61 13,859,000 .00 10133/256 2/3	16 ต.ค. 61	สท./7/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	14,000,000 14,000,000	13,859,000.0 0 90 วัน	บริษัท น้า โชคก่อ สร้าง - จำกัด	100	03 ธ.ค. 61	07 ธ.ค. 61	13,859,000 .00 02/2562	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7114	22100	งานลาดผิว แอสฟัลต์	62	1048	0200	หอรบ - สวรรคโลก 0800630002420290	68+000	75+600		92000	ตร.ม.			สุโขทัย	29 มิ.ย. 61	03 ก.ย. 61 12,500,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 12,498,511 .49	17 ก.ย. 61 6,157,500 e-bidding	24 ก.ย. 61 6,157,500	08 ต.ค. 61 6,157,500. 00 10083/256 2/3	16 ต.ค. 61	สท./6/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	12,500,000 12,500,000	6,157,500.00 90 วัน	บริษัท อัลฟาเอส - ไลน์ จำกัด	100	14 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	6,069,336. 40 02/2562	พรบ.62 (สูง)	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ								
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ			การดำเนินงานสะสม		
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					หมายเลข	ตอน ควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7074	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	63	1056 1056	ศรีสำโรง - ดอนโก ศรีสำโรง - ดอนโก 0800630002420055	2+050 6+000	3+075 7+750		24905	ตร.ม.			สุโขทัย	29 มิ.ย. 61	03 ก.ย. 61 13,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ก.ย. 61 12,999,645 .5	17 ก.ย. 61 12,898,800 e-bidding	24 ก.ย. 61 12,898,800	10 ต.ค. 61 12,898,800 .00 10133/256 2/3	16 ต.ค. 61	สท./8/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	13,000,000 12,898,800.0 13,000,000	12,898,800.0 0 90 วัน ก่อสร้าง - จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	06 ธ.ค. 61	12,898,800 .00 02/2562	พรบ.62 (สูง)		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7084	22100	งานฉาบผิว แอสฟัลต์	64	1177	ดอนกระเบื้อง - ป่าไร่ หลวง ตอน 2 0800630002420296	14+360	28+000		122760	ตร.ม.			สุโขทัย	04 ก.ค. 61	03 ก.ย. 61 16,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 15,997,734 .29	17 ก.ย. 61 7,344,000 e-bidding	24 ส.ค. 61 7,344,000	08 ต.ค. 61 7,344,000. 00 10083/256 2/3	12 ต.ค. 61	สท./3/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62	16,000,000 16,000,000	7,344,000.00 90 วัน ส่วนจำกัด - พินยุดี พร้อม	100	21 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61	7,344,000. 00 02/2562	พรบ.62 (สูง)		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	42251	23200	งานซ่อมทางผิว แอสฟัลต์	65	1177	ดอนกระเบื้อง - ป่าไร่ หลวง	8+424	10+800		17935	ตร.ม.			สุโขทัย	03 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61 9,900,000 (14 ธ.ค. 61)	24 ธ.ค. 61 9,874,759. 11	10 ม.ค. 62 5,925,200 e-bidding	16 ม.ค. 62 5,925,200		04 ก.พ. 62	สท./35/2562	05 ก.พ. 62	05 พ.ค. 62	9,900,000 9,900,000	5,925,200.00 90 วัน ส่วนจำกัด - พินยุดี พร้อม					บัญชี เงินเหลือ 62-2		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	621025	21000	งานบำรุงปกติ	66	9999	แขวงทางหลวงสุโขทัย 0800630002410029	0+000	0+000		1	แห่ง			สุโขทัย	12 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61 59,370,000		59,370,000	59,370,000	07 ต.ค. 61 32,650,000 .00 10009/256 2/10 10213/256 2/10	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	59,370,000 59,370,000	59,370,000.0 0 365 วัน -	37.89			22,497,164 .70 02/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติ		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	622006	21000	งานบำรุงปกติ	67	9999	แขวงทางหลวงสุโขทัย 0800630002410526	0+000	0+000		1	แห่ง			สุโขทัย	19 ก.ย. 61	12 ต.ค. 61 4,999,626 (26 ธ.ค. 61)	18 ธ.ค. 61 4,918,522. 43	28 ธ.ค. 61 4,859,300 e-bidding	28 ธ.ค. 61 4,859,300		20 ต.ค. 61	จ้างเหมา	20 ต.ค. 61	19 ต.ค. 62	4,999,626 4,999,626	4,999,626.00 365 วัน - ทรงคุณ การโยธา (1988)					บัญชี 62-บำรุง ปกติแบบจ้าง เหมา		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	623025	21000	งานบำรุงปกติ	68	9999	แขวงทางหลวงสุโขทัย	0+000	0+000		1	ไม่ระบุ														1,250,000	- - -						บัญชี 62-บำรุง ปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	
152	สำนักงานทาง หลวงที่ 4 (ตาก)	62009	20510	อาคารสถานที่	69	9999	ค่าก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัยระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก) จ. ตาก [1 หลัง] 0800630001410020	521+776	521+776		1	แห่ง				06 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,622,700 (10 ส.ค. 61)	03 ก.ย. 61 1,622,685. 97	14 ก.ย. 61	18 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61 1,600,000. 00 10051/256 2/4	24 ต.ค. 61	สทล. .4/1/2562	25 ต.ค. 61	23 มี.ค. 62	1,622,700 1,622,700	1,600,000.00 150 วัน - รัก ชั้นแอนด์ อาร์ลิเท คเจอร์	52				พรบ.62 (อาคาร)		

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ											ความก้าวหน้าโครงการ									
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ดำเนินการ			การดำเนินงานสะสม		
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ค้ำ	หมายเลข	ตอนควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง	สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด		พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผลงาน(%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน
152	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	621023	21000	งานบำรุงปกติ	70	9999	9999	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) 0800630002410526	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61 8,500,000		8,500,000	8,500,000	07 ต.ค. 61 4,250,000.00 10009/2562/10	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	8,500,000 8,500,000	8,500,000.00 365 วัน -		36.97				3,143,392.01 02/2562	บัญชี 62-บำรุงปกติ	
152	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	623023	21000	งานบำรุงปกติ	71	9999	9999	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	0+000	0+000		1	ไม่ระบุ													800,000	- - -						บัญชี 62-บำรุงปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)		
รวมทั้งสิ้น					71											895,220,826				649,563,115.00						819,745,060.20					434,685,409.48				

ปริมาณงาน (7.490 กม. / 18,978.000 ตร.ม / 1,169,639.000 ตร.ม. / 5.000 ไม่ระบุ / 4.000 หลัง / 19.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

สำนักอำนวยการความปลอดภัย

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)											- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	36,262,000	14	36,262,000	14	36,262,000			14	35,797,233.5	19,733,707.59	55.13%	13	19,814,523.25
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	96,418,000	20	96,418,000	20	98,090,000			20	78,807,536.74	30,748,530.31	39.02%	17	24,815,236.74
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	47,580,000	11	47,580,000	11	47,580,000			11	45,538,080.78	20,107,440.78	44.16%	8	14,390,262.66
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	24,770,000	18	24,769,000	18	24,769,000			18	22,913,719	20,919,277	91.3%	17	20,919,277
	รวม	205,030,000	63	205,029,000	63	206,701,000			63	183,056,570.02	91,508,955.68	49.99%	55	79,939,299.65
รวมทั้งสิ้น		205,030,000	63	205,029,000	63	206,701,000			63	183,056,570.02	91,508,955.68	49.99%	55	79,939,299.65

ปริมาณงาน (79.000 แห่ง / 9,142.000 อัน)

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักอำนวยการความปลอดภัย

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ						หมายเหตุ
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ลำดับ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สผ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด		พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10172	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	1	1	0902	ปากดง - นครชุม ตอน 2	439+620	440+390		1	แห่ง		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,999,000 (09 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		25 ต.ค. 61	กพ./20/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,999,000 1,999,000	1,995,310.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	100	25 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	1,995,310. 00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10173	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	2	1	0902	ปากดง - นครชุม ตอน 5	450+500	451+305		1	แห่ง		กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,999,000 (09 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		25 ต.ค. 61	กพ./19/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,999,000 1,999,000	1,995,410.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	100	16 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	1,995,410. 00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10174	31500	งานราวกัน อันตราย	3	1	0902	โนนปอแดง - ปากดง - นครชุม ตอน 1	438+416	442+120		1	แห่ง		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		29 ต.ค. 61	กพ./26/2562	30 ต.ค. 61	27 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,072,000.00 90 วัน	บริษัท สยามทรา ฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,072,000. 00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10175	31500	งานราวกัน อันตราย	4	1	0902	ปากดง - นครชุม ตอน 4	444+650	448+205		1	แห่ง		กำแพงเพชร	28 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		25 ต.ค. 61	กพ./21/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	1,870,106.00 90 วัน	บริษัท ทู รี - เฟลคเตอร์ จำกัด	100	22 พ.ย. 61	26 พ.ย. 61	1,870,106. 00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10176	31500	งานราวกัน อันตราย	5	1	0903	นครชุม - วังเจ้า ตอน 2	462+800	463+920		1	แห่ง		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		26 ต.ค. 61	กพ./22/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,072,000.00 90 วัน	บริษัท สยามทรา ฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,072,000. 00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10177	31500	งานราวกัน อันตราย	6	1	0903	นครชุม - วังเจ้า ตอน 5	464+796	466+166		1	แห่ง		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		26 ต.ค. 61	กพ./23/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,072,000.00 90 วัน	บริษัท สยามทรา ฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,072,000. 00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10178	31500	งานราวกัน อันตราย	7	1	0903	นครชุม - วังเจ้า ตอน 6	486+732	487+877		1	แห่ง		กำแพงเพชร	28 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (21 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		26 ต.ค. 61	กพ./24/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,082,800.00 90 วัน	บริษัท สยามทรา ฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,082,800. 00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80087	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	8	101 1116	0100 0102	นครชุม-น้ำดิบ นครชุม - มอเจริญ - หนองแดน	6+522 8+030	6+752 24+700		1	แห่ง		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,347,000 (16 ส.ค. 61)	03 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		17 ต.ค. 61	กพ./15/2562	18 ต.ค. 61	16 ธ.ค. 61	1,347,000 1,347,000	1,145,171.00 60 วัน	บริษัท ไค วัน - ทรานสปอ ร์ด จำกัด	100	11 ม.ค. 62	14 ม.ค. 62	1,145,171. 00	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ						
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม		
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ลำดับ ที่	หมายเลข	ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร		สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10170	31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	9	1072	0202	เขาชนกัน - มอตะแบก - คลองลาน 0800630003410237	65+000	96+350		1	แห่ง		กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	17 ส.ค. 61 1,045,000	03 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61 615,450	24 ก.ย. 61 615,450		29 ต.ค. 61	กพ./27/2562	30 ต.ค. 61	13 ธ.ค. 61	1,045,000	615,450.00 45 วัน	บริษัท ที เอส อาร์ - เฟ้นท์ (ประเทศ ไทย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	615,450.00 02/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80080	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	10	1072	0201	เขาชนกัน - มอตะแบก 0800635091410499	72+650	72+650		1	แห่ง		กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 393,000 (16 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 396,612	27 ส.ค. 61 393,000	27 ส.ค. 61 393,000		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสิ่ง ้างเลขที่ 517/-/62/10	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000 393,000	393,000.00 60 วัน	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี - จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	07 ธ.ค. 61	393,000.00 02/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80081	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	11	1074 1084 1117	0102 0200 0100	ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน หาดชะอม - กำแพงเพชร คลองแม่ลาย - อุ่มผาง 0800635091410498	34+425 49+300 50+924	34+425 105+10 0 50+924		1	แห่ง		กำแพงเพชร	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,582,000 (16 ส.ค. 61)	03 ก.ย. 61 1,582,719	17 ก.ย. 61 1,380,710	24 ก.ย. 61 1,380,710		17 ต.ค. 61	กพ./16/2562	18 ต.ค. 61	16 ธ.ค. 61	1,582,000 1,582,000	1,380,710.00 60 วัน - ทรานสปอ ร์ด จำกัด	100	07 ม.ค. 62	10 ม.ค. 62	1,380,710. 00 02/2562	บัญชี 1		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10169	31200	งานป้ายจราจร	12	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 1 0800630003410242	48+200	111+59 0		1	แห่ง		กำแพงเพชร	06 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 2,000,000 (20 ส.ค. 61)	03 ก.ย. 61 200,547.2	17 ก.ย. 61 1,994,442	24 ก.ย. 61 1,994,442		29 ต.ค. 61	กพ./25/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	2,000,000 2,000,000	1,994,442.00 60 วัน - กุลกิจแอ ชโซซิเอท	1.66				บัญชี 1		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80082	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	13	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร 0800635091410496	71+000	98+000		1	แห่ง		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,400,000 (16 ส.ค. 61)	03 ก.ย. 61 1,400,090	17 ก.ย. 61 1,221,560	24 ก.ย. 61 1,221,560		24 ต.ค. 61	กพ./18/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	1,400,000 1,400,000	1,221,560.00 60 วัน - ทรานสปอ ร์ด จำกัด	100	07 ม.ค. 62	11 ม.ค. 62	1,221,560. 00 02/2562	บัญชี 1		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80083	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	14	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาฮ้าว ตอน 1 0800635091410493	10+150	10+150		1	แห่ง		กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 393,000 (16 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 395,319	23 ส.ค. 61 393,000	27 ส.ค. 61 393,000		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสิ่ง ้าง 517/-/62/6	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000 393,000	393,000.00 60 วัน	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี - จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	393,000.00 02/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80084	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	15	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาฮ้าว ตอน 2 0800635091410481	13+575	13+575		1	แห่ง		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 393,000 (16 ส.ค. 61)	24 ส.ค. 61 395,619	24 ส.ค. 61 393,000	27 ส.ค. 61 393,000		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสิ่ง ้างเลขที่ 517/-/62/7	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000 393,000	393,000.00 60 วัน	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี - จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	393,000.00 02/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80085	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	16	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาฮ้าว ตอน 3 0800635091410486	27+100	27+100		1	แห่ง		กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 393,000 (16 ส.ค. 61)	24 ส.ค. 61 396,039	24 ส.ค. 61 393,000	27 ส.ค. 61 393,000		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสิ่ง ้างเลขที่ 517/-/62/8	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000 393,000	393,000.00 60 วัน	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี - จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	393,000.00 02/2562	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ								
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประเภคราคา					สัญญา				งบประมาณ				ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม	
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ลำดับ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง		จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	จังหวัด	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สผ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร		สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80086	33500	โครงการปรับปรุง ความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	17	1242	0100	โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น 0800635091410489	28+950	28+950		1	แห่ง			กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 393,000 (16 ส.ค. 61)	24 ส.ค. 61 396,792	24 ส.ค. 61 393,000 พิเศษ	27 ส.ค. 61 393,000		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อส่ง จ้างเลขที่ 517/-/62/9	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	394,000 393,000	393,000.00 60 วัน -	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	07 ธ.ค. 61	393,000.00 02/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10171	31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	18	1375	0100	หนองกระทุ่ม - ดงเย็น ตอน 1 0800630003410252	0+000	11+050		1542	อัน			กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	17 ส.ค. 61 432,000 (17 ส.ค. 61)	24 ส.ค. 61 431,760	27 ส.ค. 61 431,760 พิเศษ	28 ส.ค. 61 431,760		19 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อ/ส่ง จ้างเลขที่ 517/-/62-12	19 ต.ค. 61	02 ธ.ค. 61	432,000 432,000	431,760.00 45 วัน -	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สยามวัฒน ชัย	100	16 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	431,760.00 02/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10180	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	19	1	1003	วังม่วง - แม่เขียงรายบน ตอน 2 0800630003410259	561+303	568+09 0		1	แห่ง				04 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 1,288,000 (20 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,287,950	17 ก.ย. 61 1,271,840 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,271,840		19 ต.ค. 61	ตก.1/25/2562	20 ต.ค. 61	17 ม.ค. 62	1,288,000 1,288,000	1,271,840.00 90 วัน -	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด พี แอนด์ เอฟ แก๊ส เซอร์วิส	100	16 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	1,271,840. 00 02/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10188	31430	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	20	1	1003	วังม่วง - แม่เขียงรายบน ตอน 3 0800630003410262	566+363	567+13 4		1	แห่ง				03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,307,000 (21 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,297,800	17 ก.ย. 61 1,215,667 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,215,667		16 ต.ค. 61	ตก.1/6/2562	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	1,307,000 1,307,000	1,215,667.00 60 วัน -	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สยามวัฒน ชัย	100	12 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	1,215,667. 00 02/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10190	31500	งานราวกัน อันตราย	21	1	1003	วังม่วง - แม่เขียงรายบน ตอน 1 0800630003410256	552+384	560+04 8		1	แห่ง				03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,992,000 (21 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,991,200	17 ก.ย. 61 1,890,592 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,890,592		16 ต.ค. 61	ตก.1/7/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	1,992,000 1,992,000	1,890,592.00 90 วัน -	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สยามวัฒน ชัย	100	20 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61	1,890,592. 00 02/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	50005	33200	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ป้ายและเครื่อง หมายจราจรรอง รับการเข้าสู่ ประชาคมอา เซียน	22	1 1 1	1001 1002 1003	วังเจ้า - ตาก ตาก - วังม่วง วังม่วง - แม่เขียงรายบน 0800630003410031	493+600 525+123 533+670	524+93 0 531+09 5 582+80 0		1	แห่ง				03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,987,000	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61 1,933,749. 25 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,933,749. 25		18 ต.ค. 61	ตก.1/22/2561	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	1,987,000 1,987,000	1,933,749.25 90 วัน -	บริษัท ข นัทร จำกัด	100	16 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	1,933,749. 25 02/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10181	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	23	12	0203	หนองเสือ - วังวน 0800630003410279	134+165	134+41 0	LT +RT	1	แห่ง				19 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 797,000	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61 793,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 793,000		18 ต.ค. 61	ตก.1/19/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	797,000 797,000	793,000.00 90 วัน -	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด เค.เอ.เอส.อ ู่ปรกรณ์	100	21 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	793,000.00 02/2562	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ									
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ			การดำเนินงานสะสม			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ลำดับ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง		จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่		เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10187	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	24	12	0201	แม่ละเมา - ตาก 0800630003410276	63+949	64+929	LT +RT	1	แห่ง				03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 2,434,000 (16 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 2,433,196. 74	17 ก.ย. 61 2,384,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,384,000		17 ต.ค. 61	ตค.1/14/2562	18 ต.ค. 61	15 ม.ค. 62	2,434,000 2,434,000	2,384,000.00 90 วัน	บริษัท คลี โนลซอล - ทราฟฟิค (ประเทศ ไทย) จำกัด	100	15 ม.ค. 62	16 ม.ค. 62	2,372,159. 29 02/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10182	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	25	101	0200	น้ำดิบ - คอยประดู่ 0800630003410266	38+180	41+413	LT	1	แห่ง				03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 1,810,000 (21 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,809,800	17 ก.ย. 61 1,805,390 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,805,390		18 ต.ค. 61	ตค.1/20/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	1,810,000 1,810,000	1,805,390.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	1,805,390. 00 02/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	60010	33100	โครงการยก ระดับความ ปลอดภัยบริเวณ ทางแยกขนาด ใหญ่	26	101	0200	น้ำดิบ - คอยประดู่ 0800622029420023	28+328	28+328		1	แห่ง				05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 16,000,000 (10 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 15,997,027 .2	17 ก.ย. 61 15,982,710 .25 e-bidding	26 ก.ย. 61 15,982,710 .25		16 ต.ค. 61	ตค.1/5/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	16,000,000 16,000,000	15,982,710.2 5 180 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สุวรรณภิก - กำแพงก่อ สร้าง	95.39				บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10179	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	27	1107	0102	หนองบัวเหนือ - ท่าปู่ 0800630003410267	37+223	38+413	LT	1	แห่ง				03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 1,532,000 (20 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,531,950	17 ก.ย. 61 1,515,170 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,515,170		16 ต.ค. 61	ตค.1/4/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	1,532,000 1,532,000	1,515,170.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - สยามวัฒน ชัย	100	07 ม.ค. 62	08 ม.ค. 62	1,492,474. 16 02/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10183	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	28	1108	0100	ค่ายพระเจ้าตาก - นา โบสถ์ 0800630003410270	0+150	12+975	LT +RT	1	แห่ง				03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 1,140,000 (21 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,139,850	17 ก.ย. 61 1,135,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,135,000		16 ต.ค. 61	ตค.1/9/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	1,140,000 1,140,000	1,135,000.00 90 วัน	บริษัท พรีเมียร์ - โลทีดิง จำกัด	100	14 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	1,135,000. 00 02/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10184	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	29	1110	0100	ประดาง - รังเจ้า 0800630003410273	10+686	25+974	LT +RT	1	แห่ง				03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 2,402,000 (16 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 2,401,245. 35	17 ก.ย. 61 2,395,700 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,395,700		16 ต.ค. 61	ตค.1/10/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	2,402,000 2,402,000	2,395,700.00 90 วัน	บริษัท พรีเมียร์ - โลทีดิง จำกัด	100	14 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	2,395,700. 00 02/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10185	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	30	1111	0100	ลานมะคร้อ - ไปงแดง 0800630003410275	6+114	8+900	LT +RT	1	แห่ง				03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 793,000 (20 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 792,900	17 ก.ย. 61 789,120 e-bidding	24 ก.ย. 61 789,120		18 ต.ค. 61	ตค.1/18/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	793,000 793,000	789,120.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	100	07 ม.ค. 62	08 ม.ค. 62	783,003.47 02/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10186	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	31	1327	0100	บ้านด่านลานหอย - หุ้ง เสลี่ยม 0800630003410282	10+190	43+510	LT +RT	1	แห่ง				05 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 1,181,000 (20 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,180,550	17 ก.ย. 61 1,175,900 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,175,900		18 ต.ค. 61	ตค.1/21/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	1,181,000 1,181,000	1,175,900.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	1,135,737. 42 02/2562	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ								
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		คืบที่	หมายเลข	ตอนควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง	สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สผ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น		สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผลงาน(%)	วันส่งมอบงาน
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10189	31430	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาจนราจร	32	1331	0100	พรวนกระด้าย - ลานไผ่ 0800630003410284	2+960	8+252	LT+RT	1	แห่ง			03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,599,000 (29 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,598,400	17 ก.ย. 61 1,509,395 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,509,395		29 ต.ค. 61	ตค.1/29/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1,599,000 1,599,000	1,509,395.00 60 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - สยามวัฒนชัย	100	21 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1,509,395.00 02/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10191	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาจนราจร	33	105	0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง 0800630003410291	34+705	35+300		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,600,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,598,149.46	17 ก.ย. 61 999,361.46 e-bidding	25 ก.ย. 61 999,361.46		25 ต.ค. 61	ตค.2/20/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,600,000 1,600,000	999,361.46 90 วัน	บริษัท แสงชัย โลหะสิ่งจำกัด	100	29 ม.ค. 62	01 ก.พ. 62	999,361.46 02/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10193	31500	งานราวกันอันตราย	34	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา ตอน 2 0800630003410288	180+406	189+330		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,000,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,965,406	17 ก.ย. 61 1,959,674.1 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,959,674.1		22 ต.ค. 61	ตค.2/13/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	2,000,000 2,000,000	1,959,674.10 90 วัน	บริษัท สยามวัฒนชัย จำกัด	100	03 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,959,674.10 02/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10192	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาจนราจร	35	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 1 0800630003410297	5+792	6+562		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,995,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,983,818.12	17 ก.ย. 61 1,229,418.12 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,229,418.12		25 ต.ค. 61	ตค.2/19/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,995,000 1,995,000	1,229,418.12 90 วัน	บริษัท แสงชัย โลหะสิ่งจำกัด	100			1,229,418.12 02/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10194	31500	งานราวกันอันตราย	36	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 3 0800630003410300	60+740	64+504		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,000,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,993,575	17 ก.ย. 61 1,910,022 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,910,022		22 ต.ค. 61	ตค.2/9/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	2,000,000 2,000,000	1,910,022.00 90 วัน	บริษัท สยามวัฒนชัย จำกัด	100	03 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	1,910,022.00 02/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10195	31500	งานราวกันอันตราย	37	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง ตอน 1 0800630003410303	71+002	79+722		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,000,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,997,328	17 ก.ย. 61 1,927,124.64 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,927,124.64		22 ต.ค. 61	ตค.2/10/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	2,000,000 2,000,000	1,927,124.64 90 วัน	บริษัท สยามวัฒนชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	1,927,124.64 02/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10196	31500	งานราวกันอันตราย	38	1090	0103	อุ่มผาง - กะแง็ก 0800630003410317	176+722	182+348		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,999,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,998,720	17 ก.ย. 61 1,992,897 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,992,897		22 ต.ค. 61	ตค.2/7/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,999,000 1,999,000	1,992,897.00 90 วัน	บริษัท สยามวัฒนชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	1,992,897.00 02/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	70004	33400	โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย	39	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 1 0800622049420010	0+133	4+630		1	แห่ง			17 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 15,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,996,900.85	17 ก.ย. 61 14,942,000 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,942,000		31 ต.ค. 61	ตค.2/25/2562	01 พ.ย. 61	30 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,942,000.0 150 วัน	บริษัท กยิณิศ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	42.08			2,241,300.00 02/2562	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ								
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ				ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม	
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					หมาย เลข	ตอน ควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น		บัญชีงบ ประมาณ	หมายเหตุ
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	70005	33400	โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย	40	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 2 0800622049420011	27+550	30+350		1	แห่ง			17 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 15,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,995,980 .94	17 ก.ย. 61 14,976,400 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,976,400		31 ต.ค. 61	ตค.2/27/2562	01 พ.ย. 61	30 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,976,400.0 0 150 วัน -	บริษัท แม่ ปิงพนากิจ จำกัด -	53.91			2,246,460.00 02/2562	บัญชี 1		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10197	31500	งานราวกันอันตราย	41	1175	0100	แม่ระมาด - ห้วย สั้มปอย ตอน 3 0800630003410325	18+284	21+300		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,997,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,967,820	17 ก.ย. 61 1,868,141.2 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,868,141.2		22 ต.ค. 61	ตค.2/11/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,997,000 1,997,000	1,868,141.20 90 วัน -	บริษัท สยามวัฒน ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,868,141.20 02/2562	บัญชี 1		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10198	31500	งานราวกันอันตราย	42	1175	0100	แม่ระมาด - ห้วย สั้มปอย ตอน 1 0800630003410319	5+275	7+250		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,994,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,979,472	17 ก.ย. 61 1,872,179.76 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,872,179.76		22 ต.ค. 61	ตค.2/12/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,994,000 1,994,000	1,872,179.76 90 วัน -	บริษัท สยามวัฒน ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,872,179.76 02/2562	บัญชี 1		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10199	31500	งานราวกันอันตราย	43	1175	0100	แม่ระมาด - ห้วย สั้มปอย ตอน 2 0800630003410322	7+400	14+580		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,995,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,967,831	17 ก.ย. 61 1,860,862.5 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,860,862.5		22 ต.ค. 61	ตค.2/8/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,995,000 1,995,000	1,860,862.50 90 วัน -	บริษัท สยามวัฒน ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,860,862.50 02/2562	บัญชี 1		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10229	31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	44	12 1054 1195 1293 1330 1332	0303 0102 0102 0101 0101 0102	สุโขทัย - บ้านกร่าง ศาลเตี้ย - ศรีสำโรง สุโขทัย - เจริญใน - วัง ไม้ขอน สุโขทัย - ท่าฉนวน หัวฝาย - แม่ทุเลา นาไผ่ล้อม - ถ้ำแม่ย่า 0800630003410879	180+805 5+090 1+486 7+257 0+150 8+300	185+20 9 17+400 6+790 25+025 2+025 15+319		3800	อัน			สุโขทัย	03 ก.ค. 61	17 ส.ค. 61 1,900,000 (20 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,060,200	17 ก.ย. 61 794,162 e-bidding	24 ก.ย. 61 794,162		29 ต.ค. 61	สท./27/2562	30 ต.ค. 61	13 ธ.ค. 61	1,064,000 1,064,000	794,162.00 45 วัน -	บริษัท สยามวัฒน ชัย จำกัด	100	07 ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61	794,162.00 02/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10230	31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	45	125 1048 1272 1308 1319	0102 0200 0100 0100 0100	วังวน - แจกั้น - บ้าน สวน หอรบ - สวรรคโลก คีรีมาส - สามแยกแจกั้น เจริญใน - วังทองแดง คีรีมาส - อุทยานแห่ง ชาดิรามคำแหง 0800630003410882	0+000 53+217 22+446 0+050 0+050	9+400 92+319 28+981 12+569 11+800		3800	อัน			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	17 ส.ค. 61 1,900,000 (20 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,060,200	17 ก.ย. 61 794,162 e-bidding	24 ก.ย. 61 794,162		25 ต.ค. 61	สท./24/2562	26 ต.ค. 61	09 ธ.ค. 61	1,064,000 1,064,000	794,162.00 45 วัน -	บริษัท สยามวัฒน ชัย จำกัด	100	07 ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61	794,162.00 02/2562	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ											ความก้าวหน้าโครงการ								
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ			การดำเนินงานสะสม		
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		คัม ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น		สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10234	31430	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	46	125 125	0102 0103	แจกัน - บ้านสวน บ้านสวน - โค้งตานก 0800630003410881	7+300 33+000	7+804 34+789		2	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,895,080	17 ก.ย. 61 1,889,700 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,889,700		25 ต.ค. 61	สท./19/2562	26 ต.ค. 61	24 ข.ค. 61	1,900,000 1,900,000	1,889,700.00 60 วัน - จำกัด	บริษัท เค ชาอุปกรณ์ - จำกัด	100	19 ข.ค. 61	28 ข.ค. 61	1,889,700. 00 02/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	60015	33100	โครงการยก ระดับความ ปลอดภัยบริเวณ ทางแยกขนาด ใหญ่	47	125	0103	บ้านสวน - โค้งตานก 0800622029420026	34+789	34+789		1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 30,000,000 (14 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 29,999,215 .75	17 ก.ย. 61 23,056,600 e-bidding	24 ก.ย. 61 23,056,600		24 ต.ค. 61	สท./16/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	30,000,000 30,000,000	23,056,600.0 0 180 วัน - หินอ่อน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ลานหอย - หินอ่อน	27.65			3,458,490. 00 02/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	40003	32000	งานปรับปรุงจุด เสี่ยงและบริเวณ อันตรายบนทาง หลวง	48	1048	0200	หอรบ - สวรรคโลก 0800630003420019	65+350	65+351		1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 20,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 19,995,756 .18	17 ก.ย. 61 15,500,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 15,500,000		24 ต.ค. 61	สท./14/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	20,000,000 20,000,000	15,500,000.0 0 180 วัน - จำกัด	บริษัท นำ โชคก่อ สร้าง - จำกัด	58.58			2,325,000. 00 02/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10227	31200	งานป้ายจราจร	49	1054 1056 1195	0102 0102 0102	บ้านสวน - ดาลเตี้ย - ศรี สำโรง ศรีสำโรง - ดอนโก - เขาคิน เดวิดโน - วังไม้ขอน 0800630003410876	0+000 0+403 6+128	17+408 29+633 35+386	LT +RT LT +RT LT +RT	3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,891,652	17 ก.ย. 61 1,880,400 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,880,400		30 ต.ค. 61	สท./29/2562	31 ต.ค. 61	29 ข.ค. 61	1,900,000 1,900,000	1,880,400.00 60 วัน - จำกัด	บริษัท เอพี เอ็นพี - จำกัด	100	27 ข.ค. 61	07 ม.ค. 62	1,880,400. 00 02/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10231	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	50	1054	0101	บ้านสวน - ดาลเตี้ย 0800630003410875	0+075	0+995	LT +RT	1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,990,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,989,700	17 ก.ย. 61 1,968,450 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,968,450		25 ต.ค. 61	สท./22/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62 30 ม.ค. 62	1,990,000 1,990,000	1,968,450.00 90 วัน 7 วัน	บริษัท สยามวัฒน ชัย จำกัด	100	30 ม.ค. 62	05 ก.พ. 62	1,968,450. 00 02/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10232	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	51	1113	0101	เมืองเก่า - ดอนโก ตอน 1 0800630003410877	1+210	3+065	LT	1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,858,450	17 ก.ย. 61 1,841,860 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,841,860		25 ต.ค. 61	สท./20/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,900,000 1,900,000	1,841,860.00 90 วัน - จิน ฮั่ว จำกัด	บริษัท เฟิสท์ ถือ จิ้น ฮั่ว จำกัด	100	22 ม.ค. 62	28 ม.ค. 62	1,805,633. 46 02/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	40004	32000	งานปรับปรุงจุด เสี่ยงและบริเวณ อันตรายบนทาง หลวง	52	1113	0101	เมืองเก่า - ดอนโก 0800630003420020	16+545	16+546	LT +RT	1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 20,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 19,998,067 .2	17 ก.ย. 61 15,435,700 e-bidding	24 ก.ย. 61 15,435,700		24 ต.ค. 61	สท./15/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	20,000,000 20,000,000	15,435,700.0 0 180 วัน - หินอ่อน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ลานหอย - หินอ่อน	30.91			2,315,355. 00 02/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80095	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	53	1180	0100	สวรรคโลก - ปลายราง ตอน 1 0800635091410507	2+492	21+625		4	แห่ง		สุโขทัย	03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,600,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,578,918. 32	17 ก.ย. 61 1,377,315. 5 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,377,315. 5		29 ต.ค. 61	สท./26/2562	30 ต.ค. 61	28 ข.ค. 61 04 ม.ค. 62	1,600,000 1,600,000	1,377,315.50 60 วัน 7 วัน	บริษัท โต วัน ทรานสปอ ร์ด จำกัด	100	14 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62	1,377,215. 79 02/2562	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ									
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ			การดำเนินงานสะสม			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ค้ำ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง		จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	จังหวัด	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่		เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80096	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	54	1180 1255	0100 0200	สวรรคโลก - ปลายทาง คลองกล้วย - ศรีนคร 0800635091410506	23+154 8+244	29+760 8+751		4	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,600,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,585,088. 96	17 ก.ย. 61 1,381,250 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,381,250		24 ต.ค. 61	สท./13/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61 30 ธ.ค. 61	1,600,000 1,600,000	1,381,250.00 60 วัน 7 วัน	บริษัท โต วัน ทรานสปอ ร์ต จำกัด	100	15 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62	1,381,245. 55 02/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10233	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	55	1195	0102	เดิรัโน - วังไม้ขอน 0800630003410878	8+010	9+750	LT	1	แห่ง			สุโขทัย	03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,899,810	17 ก.ย. 61 1,883,700 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,883,700		25 ต.ค. 61	สท./21/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,900,000 1,900,000	1,883,700.00 90 วัน	บริษัท เฟิสท์ ลี้อ จัน ฮั่ว จำกัด	100	22 ม.ค. 62	28 ม.ค. 62	1,847,226. 78 02/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80097	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	56	1195	0102	เดิรัโน - วังไม้ขอน 0800635091410504	11+100	13+100		3	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,200,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,193,711. 4	17 ก.ย. 61 1,184,523 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,184,523		18 ต.ค. 61	สท./11/2562	19 ต.ค. 61	17 ธ.ค. 61	1,200,000 1,200,000	1,184,523.00 60 วัน	บริษัท อากเนย์ - ทราฟฟิค จำกัด	100	06 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	1,184,523. 00 02/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10228	31200	งานป้ายจราจร	57	1201 1305 1404	0100 0100 0100	สวรรคโลก - ปากกล้วย หนองอ้อ - สารจิตร หนองช้าง - ศรีสันาลัย 0800630003410880	0+000 0+000 0+000	13+858 7+693 13+858	LT +RT LT +RT LT +RT	3	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,887,084	17 ก.ย. 61 1,790,824 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,790,824		25 ต.ค. 61	สท./23/2562	26 ต.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1,900,000 1,900,000	1,790,824.00 60 วัน	บริษัท สยามวัฒน - ชัย จำกัด	100	24 ธ.ค. 61	03 ม.ค. 62	1,790,824. 00 02/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80099	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	58	1293	0100	สุโขทัย - ท่าฉนวน 0800635091410012	5+611	11+800		3	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,200,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,193,711. 4	17 ก.ย. 61 1,040,033 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,040,033		29 ต.ค. 61	สท./25/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61 04 ม.ค. 62	1,200,000 1,200,000	1,040,033.70 60 วัน 7 วัน	บริษัท โต วัน ทรานสปอ ร์ต จำกัด	100	14 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62	773,447.60 02/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80098	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	59	1294	0100	เมืองเก่า - อุทยานแห่ง ชาติศรีสัชนาลัย 0800630003410517	8+860	16+600		3	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,200,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,193,711. 4	17 ก.ย. 61 1,040,033. 7 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,040,033.		03 ธ.ค. 61	สท./31/2562	04 ธ.ค. 61	01 ก.พ. 62 08 ก.พ. 62	1,200,000 1,200,000	1,040,033.70 60 วัน 7 วัน	บริษัท โต วัน ทรานสปอ ร์ต จำกัด	100	25 ม.ค. 62	04 ก.พ. 62		บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80100	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	60	1318	0102	ปากน้ำ - ศรีนคร 0800630003410518	20+520	26+534		2	แห่ง			สุโขทัย	03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 800,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 792,544.48	17 ก.ย. 61 785,800.72 e-bidding	24 ก.ย. 61 785,800.72		03 ธ.ค. 61	สท./30/2562	04 ธ.ค. 61	01 ก.พ. 62	800,000 800,000	785,800.72 60 วัน	บริษัท เบญจภูมิ - ทราฟฟิค จำกัด	100	30 ม.ค. 62	04 ก.พ. 62		บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10235	31500	งานราวกัน อันตราย	61	1319	0100	คีรีมาศ - อุทยานแห่ง ชาตริามคำแหง ตอน 3 0800630003410891	6+454	9+041		1	แห่ง			สุโขทัย	04 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 4,000,000 (20 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 3,995,666. 98	17 ก.ย. 61 3,978,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 3,978,000		29 ต.ค. 61	สท./28/2562	30 ต.ค. 61	27 ม.ค. 62	4,000,000 4,000,000	3,978,000.00 90 วัน	บริษัท สยามทรา - ฟฟิค จำกัด	100	16 ม.ค. 62	23 ม.ค. 62	3,978,000. 00 02/2562	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ			
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ดำเนินการ		การดำเนินงานสะสม		
หมายเลข	ตอนควบคุม					เริ่มต้น	สิ้นสุด		ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง	สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ		ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผลงาน(%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน			เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	80101	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	62	1319	0100	คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 0800635091410014			1+200	6+175		2	แห่ง	สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 800,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 795,807.6	17 ก.ย. 61 789,682 e-bidding	24 ก.ย. 61 789,682		24 ต.ค. 61	สท./17/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	800,000 800,000	789,682.00 60 วัน - ทราฟฟิคจำกัด	บริษัท อาคเนย์	100	07 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	789,682.00 02/2562	บัญชี 1
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	80102	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	63	1368	0100	บ้านกล้วย - คลองยาง 0800635091410015			0+010	0+635		1	แห่ง	สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 400,000 (17 ก.ย. 61)	09 ส.ค. 61 396,272.24	17 ก.ย. 61 395,340.12 ตกลงราคา	17 ก.ย. 61 395,340.12		24 ต.ค. 61	สท./18/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	400,000 400,000	395,340.12 60 วัน - ทราฟฟิคจำกัด	บริษัท อาคเนย์	100	06 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	395,013.13 02/2562	บัญชี 1
รวมทั้งสิ้น					63	แผน												206,701,000				0.00						183,056,570.02					91,508,955.68	

ปริมาณงาน (79.000 แห่ง / 9,142.000 อัน)

ปีงบประมาณ 2561

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

เงินกันจ่ายเหลือมปี 2561

แขวงทางหลวงกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

28003:โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ											ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ				
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม					
เริ่มต้น	สิ้นสุด								ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง	สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สผ/สปเห็นชอบ		ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน		วันตรวจรับงาน		เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ		
รหัส	ชื่อหน่วยงาน																																		
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	42051	28003	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	1	1	0901	โนนป่อแดง - ปากดง 0800615031410007	391+009	391+750		0.741	กม.			กำแพงเพชร	26 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 9,990,000 (17 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 9,893,507	17 ก.ย. 61 9,670,000 e-bidding	18 ก.ย. 61 9,670,000		27 ก.ย. 61	กพ./39/2561	28 ก.ย. 61	24 ก.พ. 62	9,900,000 9,990,000	9,670,000.00 150 วัน - เวลอปมันท์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัท ซี.บี.ดี	100	25 ก.พ. 62	04 มี.ค. 62		บัญชี 61-เงินเหลือกรม	
รวมทั้งสิ้น					1												9,990,000				0.00					9,670,000.00					0.00				

ปริมาณงาน (0.741 กม.)