

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

## สำนักแผนงาน

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)											- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	44,272,000	4	54,269,000	4	54,269,000			4	49,641,585.72	30,944,203.97	62.34%	1	8,822,929.74
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	86,000,000	3	86,000,000	3	86,000,000	1	17,796,400	3	71,354,200	10,703,130	15%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	55,000,000	3	55,000,000	3	55,000,000	3	54,494,800	3	54,494,800	33,544,741.23	61.56%	2	29,848,800
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	65,000,000	4	102,000,000	4	102,000,000	2	39,178,920	3	64,128,186	27,168,008.02	42.37%	1	24,949,266
	<b>รวม</b>	<b>250,272,000</b>	<b>14</b>	<b>297,269,000</b>	<b>14</b>	<b>297,269,000</b>	<b>6</b>	<b>111,470,120</b>	<b>13</b>	<b>239,618,771.72</b>	<b>102,360,083.22</b>	<b>42.72%</b>	<b>4</b>	<b>63,620,995.74</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>250,272,000</b>	<b>14</b>	<b>297,269,000</b>	<b>14</b>	<b>297,269,000</b>	<b>6</b>	<b>111,470,120</b>	<b>13</b>	<b>239,618,771.72</b>	<b>102,360,083.22</b>	<b>42.72%</b>	<b>4</b>	<b>63,620,995.74</b>	

ปริมาณงาน ( 17.000 แห่ง )

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ								
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข	ตอน ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง	จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา			สัญญา			งบประมาณ			การดำเนินงานสะสม									
รหัส	ชื่อหน่วยงาน							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สผ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ			
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้างภาพ สามารถในการ แข่งขันของ ประเทศ	1	101	0100	นครชุม-น้ำดิบ 0800628094420001	14+450	15+775	LT + RT	1	แห่ง			กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	24,949,266	24,949,266	19 ต.ค. 61	กพ./17/2562	20 ต.ค. 61	17 เม.ย. 62 25 ม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,949,266.0 0 180 วัน 8 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สามเพชร	100	05 เม.ย. 62	09 เม.ย. 62	24,924,725 .02 04/2562	พรบ. ประจำปี 62	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		12100	งานยกระดับ มาตรฐานทาง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง	2	112	0100	ทางเลี่ยงเมือง กำแพงเพชร 0800622043420062	3+565	4+950	LT	1	แห่ง			กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	กพ./13/2562	18 ต.ค. 61	15 เม.ย. 62 23 ม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,223,700.0 0 180 วัน 8 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด นิคมบาง ระกำก่อสร้าง	97.88				พรบ. ประจำปี 62		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้างภาพ สามารถในการ แข่งขันของ ประเทศ	3	115	0100	กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ	6+650	8+200	LT +RT	1	แห่ง			กำแพงเพชร	04 ต.ค. 61	12 ธ.ค. 61 37,000,000									37,000,000	- 180 วัน -							บูรณภาคฯ (เพิ่ม เดิม)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		11100	งานปรับปรุงทาง หลวงผ่านย่าน ชุมชน	4	1117	0100	คลองแม่ลาย - ชุ่มผาง 0800622043420008	36+250	37+475	LT + RT	1	แห่ง			กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (06 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61	19 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./3/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62 22 ม.ย. 62 30 ม.ย. 62	15,000,000 15,000,000	14,955,220.0 0 180 วัน 8_8 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ณัฐพลการ โยธา	98.54			2,243,283. 00 04/2562	พรบ. ประจำปี 62		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้างภาพ สามารถในการ แข่งขันของ ประเทศ	5	101	0200	น้ำดิบ - คุยประจู่ 0800628094420002	28+856	30+207	LT + RT	1	แห่ง				05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	26 ก.ย. 61	24,955,498 .98	24,955,498 .98	17 ต.ค. 61	คค.1/11/2562	18 ต.ค. 61	15 เม.ย. 62 23 ม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,955,498.9 8 180 วัน 8 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด นิคมบาง ระกำก่อสร้าง	92.74			18,078,372 .38 04/2562	พรบ. ประจำปี 62	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข	จุด ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม								
รหัส	ชื่อหน่วยงาน							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1		11410	งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ	6	104 104 104	0100 0100 0100	ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 1 ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 1 ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 1 0800622043410015	10+108 11+071 13+528	10+109 11+072 13+529	LT + RT	3	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 10,272,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 10,272,000	17 ก.ย. 61 9,273,457 e-bidding	26 ก.ย. 61 9,273,457		24 ต.ค. 61	ตท.1/26/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62 30 ม.ย. 62	10,272,000 10,272,000	9,273,457.00 180 วัน 8 วัน	บริษัท กษิต เอ็น จิเนียร์ริ่ง จำกัด	86.76			4,043,017. 31 04/2562	พรบ. ประจำปี 62	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1		11410	งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ	7	104 104	0100 0100	ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 2 ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 2 0800622043410016	20+367 20+952	20+367 20+953	LT + RT	2	แห่ง			04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 9,000,000 (16 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 8,962,412. 24	17 ก.ย. 61 8,822,929. 74 e-bidding	24 ก.ย. 61 8,822,929. 74		18 ต.ค. 61	ตท.1/24/2562	19 ต.ค. 61	17 มี.ค. 62 25 มี.ค. 62	9,000,000 9,000,000	8,822,929.74 150 วัน 8 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สุวรรณกิจ กำแพงก่อสร้าง	100	24 มี.ค. 62	28 มี.ค. 62	8,822,814. 28 04/2562	พรบ. ประจำปี 62	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1		12100	งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	8	1132	0102	ลานทอง - พราณ กระด้าย	38+450	39+725	LT +RT	1	แห่ง			06 พ.ย. 61	12 ธ.ค. 61 9,997,000	28 ธ.ค. 61	16 ม.ค. 62 6,589,700 e-bidding	28 ม.ค. 62 6,589,700		20 ก.พ. 62	ตท.1/34/2562	21 ก.พ. 62	20 มี.ย. 62	9,997,000	6,589,700.00 120 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด เล็กเจริญ ก่อสร้าง	34.13				บุรีรัมย์ (เพิ่มเติม)	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)		12100	งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	9	105 1215	0102 0100	ห้วยบง - แม่สลิหลวง ห้วยบง - วังผา 0800622043420063	17+740 0+000	18+720 0+170	LT + RT LT +RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (10 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 25,000,000	26 ก.ย. 61 24,646,000 e-bidding	02 ต.ค. 61 24,646,000 .00 10089/256 2/2	08 ต.ค. 61 24,646,000	16 ต.ค. 61	ตท.2/1/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,646,000.0 0 180 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ตากแอ - สฟิльт	89.62			3,696,900. 00 04/2562	พรบ. ประจำปี 62	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)		11100	งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน	10	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง 0800622043420009	133+538	134+80 0	LT + RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,999,766 .38	17 ก.ย. 61 14,878,700 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,878,700 14,878,700 .00 10088/256 2/2	19 ต.ค. 61 14,878,700	24 ต.ค. 61	ตท.2/17/2562	25 ต.ค. 61	23 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,878,700.0 0 150 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ - พาณิชย์ 2524	100	29 มี.ค. 62	03 เม.ย. 62	14,878,437. .01 04/2562	พรบ. ประจำปี 62	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)		12100	งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	11	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง 0800622043420064	85+875	87+150	LT + RT	1	แห่ง			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,997,406 .92	17 ก.ย. 61 14,970,100 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,970,100 14,970,100 .00 10089/256 2/2	08 ต.ค. 61 14,970,100	26 ต.ค. 61	ตท.2/22/2562	27 ต.ค. 61	25 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,970,100.0 0 150 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด แม่สอด - โชควิสูตร	100	22 มี.ค. 62	25 มี.ค. 62	14,969,404. .22 04/2562	พรบ. ประจำปี 62	



## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

## สำนักบริหารบำรุงทาง

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	10,922,700	3	10,122,700	2	10,122,700	2	5,850,000	2	10,100,000	4,849,836.26	48.02%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	196,369,500	17	195,980,000	17	195,980,000	13	140,481,209	17	182,892,107.2	142,063,763.78	77.68%	12	118,921,207.2
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	220,819,626	14	219,569,626	13	219,569,626	9	131,506,900	13	181,034,126	133,985,214.41	74.01%	11	116,664,500
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	273,420,500	21	270,820,000	20	270,820,000	16	213,488,430	20	264,346,230	239,807,556.83	90.72%	16	193,353,130
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	214,830,500	16	214,740,500	16	214,740,500	13	158,236,576	16	201,211,057	203,033,696.22	100.91%	14	145,861,057
	<b>รวม</b>	<b>916,362,826</b>	<b>71</b>	<b>911,232,826</b>	<b>68</b>	<b>911,232,826</b>	<b>53</b>	<b>649,563,115</b>	<b>68</b>	<b>839,583,520.2</b>	<b>723,740,067.5</b>	<b>86.2%</b>	<b>53</b>	<b>574,799,894.2</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>916,362,826</b>	<b>71</b>	<b>911,232,826</b>	<b>68</b>	<b>911,232,826</b>	<b>53</b>	<b>649,563,115</b>	<b>68</b>	<b>839,583,520.2</b>	<b>723,740,067.5</b>	<b>86.2%</b>	<b>53</b>	<b>574,799,894.2</b>

ปริมาณงาน ( 7.490 กม. / 18,978.000 ตร.ม / 1,169,639.000 ตร.ม. / 3.000 ไมล์ระบุ / 4.000 หลัง / 21.000 แห่ง )

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม									
รหัส	ชื่อหน่วยงาน				หมายเลข	ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง			สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สผ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	6777	28003	โครงการบูรณะ โครงข่ายทาง หลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค	1	1	0901	โนนปอแดง - ปากดง 0800622031420074	408+000	409+70 0	LT +RT	2	กม.		กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 24,999,933	17 ก.ย. 61 24,986,869 e-bidding	24 ก.ย. 61 24,986,869	11 ต.ค. 61 24,986,869 .00 10164/256 2/3	17 ต.ค. 61	กพ./14/2562	18 ต.ค. 61	14 ก.พ. 62 22 ก.พ. 62	25,000,000 25,000,000	24,986,869.0 0 120 วัน 8 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สุวรรณกิจ กำแพงก่อ สร้าง	100	21 ก.พ. 62	21 ก.พ. 62	24,985,682 .35 04/2562	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	6779	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	2	1	0901	โนนปอแดง - ปากดง 0800630002420232	436+250	438+57 6	LT +RT	26705	ตร.ม.		กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 13,500,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 13,496,462	17 ก.ย. 61 13,474,823 e-bidding	24 ก.ย. 61 13,474,823	08 ต.ค. 61 13,474,823 .00 10083/256 2/3	16 ต.ค. 61	กพ./6/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	13,500,000 13,474,823.0	0 90 วัน -	บริษัท อ .อารยะ วงศ์ จำกัด	100	21 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	13,474,823 .00 04/2562	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7249	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	3	101	0100	นครชุม-น้ำดิบ ตอน 1 0800630002420037	1+840	3+206	LT +RT	28760	ตร.ม.		กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 14,000,000 (08 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 13,994,774	17 ก.ย. 61 13,949,326 e-bidding	24 ก.ย. 61 13,949,326	11 ต.ค. 61 13,949,326 .00 10142/256 2/3	16 ต.ค. 61	กพ./9/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	14,000,000 14,000,000	13,949,326.0 0 90 วัน -	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สามเพชร	100	11 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	13,949,326 .00 04/2562	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	62024	20510	อาคารสถานที่	4	115	0100	ค่าก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัยระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวง บ่อทอง 0800630001410035	22+198	22+198	LT	1	หลัง		กำแพงเพชร	05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,190,500 (21 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 1,187,666	17 ก.ย. 61 950,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 950,000	08 ต.ค. 61 950,000.00 10051/256 2/4	16 ต.ค. 61	กพ./4/2562	17 ต.ค. 61	15 มี.ค. 62	1,190,500 1,190,500	950,000.00 150 วัน -	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด วังทองคำ วิศุ 2016	100	15 มี.ค. 62	21 มี.ค. 62	950,000.00 04/2562	พรบ.62 (อาคาร)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	62065	20520	อาคารสถานที่	5	115	0100	ค่าก่อสร้างสำนักงาน หมวดทางหลวงบ่อทอง 0800630001410064	22+198	22+198	LT	1	หลัง		กำแพงเพชร	05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,900,000 (21 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 1,187,666	17 ก.ย. 61 1,600,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,600,000	08 ต.ค. 61 1,600,000. 00 10051/256 2/4	16 ต.ค. 61	กพ./5/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	1,900,000 1,600,000.00	180 วัน -	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด วังทองคำ วิศุ 2016	100	17 เม.ย. 62	19 เม.ย. 62	1,600,000. 00 04/2562	พรบ.62 (อาคาร)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7242	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	6	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร 0800630002420043	54+750	55+465		16440	ตร.ม.		กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 12,000,000 (08 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 11,998,329	17 ก.ย. 61 11,967,669 e-bidding	24 ก.ย. 61 11,967,669	11 ต.ค. 61 11,967,669 .00 10142/256 2/3	16 ต.ค. 61	กพ./10/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	12,000,000 12,000,000	11,967,669.0 0 90 วัน -	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สามเพชร	100	07 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	11,954,379 .40 04/2562	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	42191	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	7	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 2 0800630002410678	107+700	110+92 5		13200	ตร.ม.		กำแพงเพชร	13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000 (30 พ.ย. 61)	07 ธ.ค. 61 9,930,891	25 ธ.ค. 61 6,449,797 e-bidding	26 ธ.ค. 61 6,449,797		09 ม.ค. 62	กพ./29/2562	10 ม.ค. 62	09 เม.ย. 62	9,990,000 9,900,000	6,449,797.0 90 วัน -	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - กำแพงก่อ สร้าง	100	22 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	6,449,797. 00 04/2562	บัญชี เงินเหลือ 62-2	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม								
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	42190	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	8	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 1 0800630002410677	55+465	56+040		13225	ตร.ม.		กำแพงเพชร	13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61	07 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61		09 ม.ค. 62	กพ./28/2562	10 ม.ค. 62	09 เม.ย. 62	9,900,000	6,554,684.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - สระแก้ว กำแพงก่อสร้าง	100	27 มี.ค. 62	03 เม.ย. 62	6,554,684. 00	บัญชีเงินเหลือ 62-2 04/2562	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7247	23200	งานซ่อมทางผิว แอสฟัลต์	9	1109	0100	วังเจ้า - โละโคะ 0800630002410355	9+650	12+050		21600	ตร.ม.		กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./7/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	9,000,000	8,979,549.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - ส.ศิริพงษ์	100	25 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	8,979,549. 00	พรบ.62 (ต่ำ) 04/2562	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7250	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	10	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว 0800630002410364	33+825	35+387		26940	ตร.ม.			28 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	20 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	11 ต.ค. 61	กพ./1/2562	12 ต.ค. 61	09 ม.ค. 62	8,000,000	7,981,437.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - ท่าทราย ขามเฒ่า ชัยบุรี	100	11 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	7,980,090. 00	พรบ.62 (ต่ำ) 04/2562	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7245	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	11	1117	0100	คลองแม่ลาย - อู่มผาง ตอน 2 0800630002420044	7+515	9+120	LT +RT	19260	ตร.ม.		กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./12/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	11,000,000	10,964,220.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - ฉัฐพลการ โยธา	100	11 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	10,964,220. .00	พรบ.62 (สูง) 04/2562	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7246	26200	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำกัด เซาะ	12	1117	0100	คลองแม่ลาย - อู่มผาง ตอน 3 0800630002420045	83+000	93+150	LT +RT	1	แห่ง		กำแพงเพชร	06 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./8/2562	17 ต.ค. 61	15 มี.ค. 62	15,000,000	14,879,784.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - ท่าทราย - ขามเฒ่า ชัยบุรี	100	27 มี.ค. 62	04 เม.ย. 62	14,859,955. .29	พรบ.62 (สูง) 04/2562	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7272	22100	งานลาดผิว แอสฟัลต์	13	1117	0100	คลองแม่ลาย - อู่มผาง ตอน 4 0800630002420237	56+050	66+900		75950	ตร.ม.		กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./2/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	11,000,000	5,140,000.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - พิชญ์ พร้อม	100	07 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	5,140,000. 00	พรบ.62 (สูง) 04/2562	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7251	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	14	1280	0100	ทุ่งมหาชัย-ระหาน 0800630002420049	35+125	39+275	LT +RT	33215	ตร.ม.		กำแพงเพชร	27 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./11/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	18,000,000	17,982,899.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - สุวรรณกิจ - กำแพงก่อสร้าง	100	21 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	17,982,899. .00	พรบ.62 (สูง) 04/2562	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	หมายเลข	ตอนควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
รหัส	ชื่อหน่วยงาน							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทางการ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง			สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	621027	21000	งานบำรุงปกติ	15	9999	9999	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61		50,760,000	50,760,000	25,380,000.00	07 ต.ค. 61	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	50,760,000	50,760,000.00		56.3			28,604,145.59	บัญชี 62-บำรุงปกติ
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	623027	21000	งานบำรุงปกติ	16	9999	9999	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	0+000	0+000		1	แห่ง			15 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62		2,295,000	2,295,000	2,295,000	04 มี.ค. 62	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	04 มี.ค. 62	30 ก.ย. 62	2,295,000	2,295,000.00						บัญชี 62-บำรุงปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6786	23400	งานซ่อมผิวคอนกรีต	17	1	1001	วังเจ้า - ตาก - วังม่วง	520+855	524+941	-	2378	ตร.ม.			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	คก.1/17/2562	18 ต.ค. 61	16 มี.ค. 62	2,500,000	2,250,155.00	บริษัท กมิคิตส์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	100	12 มี.ค. 62	13 มี.ค. 62	2,247,222.14	พรบ.62 (ต่ำ)	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6782	28003	โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	18	1	1001	วังเจ้า - ตาก	492+751	493+710	-	0.96	กม.			04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	26 ก.ย. 61	12 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61	คก.1/23/2562	19 ต.ค. 61	15 ก.พ. 62	22,027,000	21,838,286.55	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ กำแพงก่อสร้าง	100	18 ก.พ. 62	20 ก.พ. 62	21,837,684.93	พรบ.62 (สูง)	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6791	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	19	12	0202	ตาก - หองเสื่อ	123+200	127+000	LT+RT	30767	ตร.ม.			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	12 ต.ค. 61	คก.1/3/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62	15,000,000	9,200,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - พิชญ์ดีพร้อม	100	25 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61	9,200,000.00	พรบ.62 (สูง)	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6787	26300	งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง	20	101	0200	น้ำดิบ - คุยประจักษ์	18+675	19+100		1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	26 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	คก.1/13/2562	18 ต.ค. 61	16 มี.ค. 62	16,950,000	16,209,766.96	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ กำแพงก่อสร้าง	100	22 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	16,209,194.71	พรบ.62 (สูง)	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6792	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	21	1107	0102	หนองบัวเหนือ - ท่าปู่	38+900	41+575		7560	ตร.ม.			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	คก.1/16/2562	18 ต.ค. 61	16 ธ.ค. 61	4,500,000	4,488,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - ตากแอสฟัลท์	100	17 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61	4,488,000.00	พรบ.62 (ต่ำ)	



## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม								
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	42237	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	22	1108	0100	ค่ายพระเจ้าตาก - นา โบสถ์ 0800630002410713	12+115	14+550		21955	ตร.ม.			13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61	08 ม.ค. 62	23 ม.ค. 62	30 ม.ค. 62		20 ก.พ. 62	คก.1/35/2562	21 ก.พ. 62	21 พ.ค. 62	9,000,000	8,767,840.00	บริษัท กษิตีเอ็น - เจเนียร์ริ่ง จำกัด	50.72				บัญชีเงินเหลือ 62-2	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6790	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	23	1132	0101	วังประจวบ - ลานทอง 0800630002410332	6+525	8+885		21340	ตร.ม.			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	12 ต.ค. 61	คก.1/2/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62	9,000,000	7,109,708.05	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - ลานหอย หินอ่อน	100	10 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	7,109,708. 05	พรบ.62 (ต่ำ) 04/2562	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6788	25200	งานขยายทาง จราจร	24	1132	0102	ลานทอง - พราณ กระด้าย 0800630002420727	39+725	41+210		18945	ตร.ม.			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	26 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	24 ต.ค. 61	คค.1/27/256	25 ต.ค. 61	21 ก.พ. 62	12,000,000	11,963,000.0	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - เล็กเจริญ ก่อสร้าง	100	31 ม.ค. 62	01 ก.พ. 62	11,963,000 .00	พรบ.62 (สูง) 04/2562	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	42327	27100	งานลูกเงิน	25	1175	0200	ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ ยุทธหัตถี ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ ยุทธหัตถี	35+785	0+000		1	แห่ง			04 ก.พ. 62	11 ก.พ. 62	06 มี.ค. 62	14 มี.ค. 62	20 มี.ค. 62		29 เม.ย. 62	คก.1/37/2562	30 เม.ย. 62	27 ส.ค. 62	4,000,000	3,826,460.00	บริษัท กษิตีเอ็น - เจเนียร์ริ่ง จำกัด					บัญชี 62-เร่ง ด่วน-1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6793	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	26	1327	0100	บ้านค่านลานหอย - ทุ่ง เสลี่ยม 0800630002420062	32+525	36+075		31939	ตร.ม.			29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	25 ต.ค. 61	คก.1/28/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	16,700,000	16,496,932.7	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สุวรรณแอ - สฟิльт (๒๐๑๒)	100	21 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61	16,496,932 .76	พรบ.62 (สูง) 04/2562	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6783	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	27	1331	0100	พราณกระด้าย - ลานไผ่ 0800630002420051	3+770	6+075		20597	ตร.ม.			29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	26 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	คก.1/12/2562	18 ต.ค. 61	15 ม.ค. 62	11,200,000	11,184,529.8	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สุวรรณกิจ - กำแพงก่อ สร้าง	100	26 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61	11,184,529 .88	พรบ.62 (สูง) 04/2562	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	42250	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	28	1331	0100	พราณกระด้าย - ลานไผ่ 0800630002410727	2+515	3+720		10845	ตร.ม.			13 พ.ย. 61	03 ม.ค. 62	26 ธ.ค. 61	14 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62		18 ก.พ. 62	คก.1/33/2562	19 ก.พ. 62	19 พ.ค. 62	5,600,000	3,554,600.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - ศุกกิจ พัฒนา					บัญชีเงินเหลือ 62-2	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประภควราคา				สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	8624	22100	งานลาดผิว แอสฟัลต์	29	1351	0100	หนองบัวใต้ - เชียง สะพานกิตติขจร 0800630002410333	0+010	3+250		25920	ตร.ม.			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 3,614,000 (15 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 3,607,768. 63	17 ก.ย. 61 2,315,900 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,315,900	08 ต.ค. 61 2,315,900. 00 10079/256 2/3	12 ต.ค. 61	คก.1/1/2562	13 ต.ค. 61	26 ต.ค. 61	3,880,000 3,614,000	2,315,900.00 75 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - นิคมบาง ระก้าก่อ สร้าง	100	26 ต.ค. 61	28 ต.ค. 61	2,273,865. 20 04/2562	พรบ.62 (ต่ำ)	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6794	25400	งานปรับปรุง ด้านเรขาคณิต ของทาง	30	1357	0100	ทางเข้าเขื่อนภูมิพล 0800630002420402	14+746	14+746		1	แห่ง			04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 15,000,000	17 ก.ย. 61 14,934,928 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,934,928	11 ต.ค. 61 14,934,928 .00 10142/256 2/3	17 ต.ค. 61	คก.1/15/2562	18 ต.ค. 61	16 มี.ค. 62 24 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,934,928.0 0 150 วัน 8 วัน	บริษัท กมิคิส เอ็น จิเนียร์ริ่ง จำกัด	100	22 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	14,902,180 .92 04/2562	พรบ.62 (สูง)	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	62048	20510	อาคารสถานที่	31	9999	9999	คำก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัยระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวง พวานกระด้าย แขวง ทางหลวงตากที่ 1 จ. .ตาก [1 หลัง] 0800630001410059	0+000	0+000		1	แห่ง			04 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,119,000 (22 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,112,997. 24	17 ก.ย. 61 930,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 930,000	08 ต.ค. 61 930,000.00 10051/256 2/4	16 ต.ค. 61	คก.1/8/2562	17 ต.ค. 61	13 ก.พ. 62	1,190,500 1,119,000	930,000.00 120 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - วังทองก้า วัสดุ ๒๐๑๖	100	13 ก.พ. 62	20 ก.พ. 62	875,072.94 04/2562	พรบ.62 (อาคาร)	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	621024	21000	งานบำรุงปกติ	32	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 1 0800630002410025	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61 43,120,000		43,120,000	43,120,000	07 ต.ค. 61 21,560,000 .00 10009/256 2/10	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	43,120,000 43,120,000	43,120,000.0 0 365 วัน -				23,276,372 .25 04/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติ		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	623024	21000	งานบำรุงปกติ	33	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 1 0800630002410025	0+000	0+000		1	แห่ง			15 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62 4,702,000		4,702,000	4,702,000		04 มี.ค. 62	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	04 มี.ค. 62	30 ก.ย. 62	4,702,000 4,702,000	4,702,000.00 211 วัน -					บัญชี 62-บำรุง ปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6797	28003	โครงการบูรณะ โครงข่ายทาง หลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค	34	12 12	0100 0100	กลางสะพานมิตรภาพที่ แม่สอด(เขตแดน ไทย/ พม่า) - แม่ละเมา กลางสะพานมิตรภาพที่ แม่สอด(เขตแดน ไทย/ พม่า) - แม่ละเมา 0800622031420082	14+275 16+900	15+500 18+000	LT +RT LT +RT	3.05	กม.				05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 30,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 29,999,652	17 ก.ย. 61 29,955,000 e-bidding	25 ก.ย. 61 29,955,000	12 ต.ค. 61 29,955,000 .00 10174/256 2/3	31 ต.ค. 61	คก.2/26/2562	01 พ.ย. 61	30 มี.ค. 62	30,000,000 30,000,000	29,955,000.0 0 150 วัน -	บริษัท แม่ ปังพนากิจ จำกัด	100	05 เม.ย. 62	09 เม.ย. 62	29,891,092 .26 04/2562	พรบ.62 (สูง)

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา				สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม						
						หมายเลข	ตอน		เริ่ม	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	6799	25300	งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทางทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน	35	12	0100	กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด(เขตแดน ไทย / พม่า) - แม่ละเมา	5+200	5+920	LT +RT	5295	ตร.ม.				04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	22 ต.ค. 61	คก.2/5/2562	23 ต.ค. 61	21 มี.ค. 62	15,000,000	14,987,200.00	บริษัท ทำ รบกับก่อสร้าง จำกัด	67.46			2,248,080.00	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	6803	26300	งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง	36	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา ตอน 2	146+655	147+770	LT +RT	1	แห่ง				05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	30 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	คก.2/3/2562	18 ต.ค. 61	14 ก.พ. 62	9,900,000	9,897,800.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคมบาง ระก้าก่อสร้าง	100	22 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62	9,897,800.00	พรบ.62 (ต่ำ)
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	62031	20510	อาคารสถานที่	37	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา	115+550	115+550	LT +RT	1	หลัง				05 ก.ค. 61	27 พ.ย. 61	17 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	03 ม.ค. 62		18 ก.พ. 62	คก.2/32/2562	19 ก.พ. 62	18 ก.ค. 62	1,190,500	1,175,900.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์ 2524					พรบ.62 (อาคาร)
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	6798	26300	งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง	38	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา ตอน 1	115+207	116+357	LT +RT	1	แห่ง				17 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	31 ต.ค. 61	คก.2/23/2562	01 พ.ย. 61	28 ก.พ. 62	15,000,000	14,951,200.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอด - โชควิสูตร	100	07 มี.ค. 62	11 มี.ค. 62	14,918,373.96	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	6800	26300	งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง	39	105	0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง ตอน 1	45+500	47+000	LT +RT	1	แห่ง				17 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	31 ต.ค. 61	คก.2/24/2562	01 พ.ย. 61	28 ก.พ. 62	12,000,000	11,977,200.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอด - โชควิสูตร	100	07 มี.ค. 62	11 มี.ค. 62	11,966,854.20	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	6801	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	40	105	0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง ตอน 2	49+135	52+000	LT +RT	28330	ตร.ม.				26 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61	คก.2/4/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	12,500,000	12,479,000.00	บริษัท โรจนากรพาณิชย์ จำกัด (1981)	100	16 ม.ค. 62	21 ม.ค. 62	12,479,000.00	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	42241	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	41	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา	138+430	140+310		18800	ตร.ม.				13 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61	12 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61	03 ม.ค. 62		21 ม.ค. 62	คก.2/30/2562	22 ม.ค. 62	21 เม.ย. 62	9,900,000	9,718,000.00	บริษัท เมืองจอด - การโยธา จำกัด	100	08 มี.ค. 62	14 มี.ค. 62	9,718,000.00	บัญชี เงินเหลือ 62-2

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา				สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม					
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทางการ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	8625	22100	งานลาดผิวแอสฟัลต์	42	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำรินทางเดิมม่อนหินเหล็กไฟ	18+310 0+245	24+595 3+365	LT +RT LT +RT	70335	ตร.ม.			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 9,900,000 (14 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 10,090,441 .12	17 ก.ย. 61 5,048,880 e-bidding	25 ก.ย. 61 5,048,880	08 ต.ค. 61 5,048,880 00 10094/256 2/3	31 ต.ค. 61	คก.2/28/2562	01 พ.ย. 61	29 ม.ค. 62	9,900,000 9,900,000	5,048,880.00 90 วัน	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป - จำกัด	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	5,048,880.00 04/2562	พรบ.62 (ต่ำ)
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	62075	20520	อาคารสถานที่	43	1090	0101	คำก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงช่องแคบ	34+495	34+495	LT +RT	1	หลัง			05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,900,000 (20 ก.ย. 61)	01 ต.ค. 61 1,897,284 38	09 ต.ค. 61 1,896,000 e-bidding	12 ต.ค. 61 1,896,000	08 พ.ย. 61 1,896,000 00 10331/256 2/4	26 พ.ย. 61	คก.2/29/2562	27 พ.ย. 61	25 เม.ย. 62	1,900,000 1,900,000	1,896,000.00 150 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์ 2524	100	19 เม.ย. 62	24 เม.ย. 62	1,896,000.00 04/2562	พรบ.62 (อาคาร)
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	6816	23200	งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์	44	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อู่ผาง ตอน 1	137+350	140+51 3	LT +RT	18978	ตร.ม.			27 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 12,740,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 12,739,847	17 ก.ย. 61 12,718,900 e-bidding	25 ก.ย. 61 12,718,900	08 ต.ค. 61 12,718,900 00 10085/256 2/3	24 ต.ค. 61	คก.2/14/2562	25 ต.ค. 61	22 ม.ค. 62	13,000,000 12,740,000	12,718,900.00 0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์ 2524	100	08 ก.พ. 62	12 ก.พ. 62	12,718,900.00 04/2562	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	7259	26300	งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง	45	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 2	20+610	23+180	LT +RT	1	แห่ง			17 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 11,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 10,999,128	17 ก.ย. 61 10,953,700 e-bidding	25 ก.ย. 61 10,953,700	08 ต.ค. 61 10,953,700 00 10085/256 2/3	26 ต.ค. 61	คก.2/21/2562	27 ต.ค. 61	23 ก.พ. 62	11,000,000 11,000,000	10,953,700.00 0	บริษัท กษัตริย์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	100	01 มี.ค. 62	05 มี.ค. 62	10,952,419.33 04/2562	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	42192	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	46	1090	0103	อู่ผาง - กะแงตี้	190+200	192+180		17475	ตร.ม.			13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000 (30 พ.ย. 61)	12 ธ.ค. 61 9,697,802 61	27 ธ.ค. 62 9,188,900 e-bidding	03 ม.ค. 62 9,188,900	08 ต.ค. 61 9,188,900	28 ม.ค. 62	คก.2/31/2562	29 ม.ค. 62	28 เม.ย. 62	9,900,000 9,900,000	9,188,900.00 90 วัน	บริษัท แม่โป่งพนากิจ - จำกัด	100	26 เม.ย. 62	01 พ.ค. 62		บัญชี เงินเหลือ 62-2
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	6802	26300	งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง	47	1167	0100	แม่กลองใหม่ - เขตแดนไทย/พม่า ตอน 1	4+725	5+235	LT +RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 5,000,000 (14 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 5,061,907 24	17 ก.ย. 61 4,820,750 e-bidding	25 ก.ย. 61 4,820,750	08 ต.ค. 61 4,820,750 00 10084/256 2/3	24 ต.ค. 61	คก.2/15/2562	25 ต.ค. 61	21 ก.พ. 62	5,000,000 5,000,000	4,820,750.00 120 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์ 2524	100	28 ก.พ. 62	06 มี.ค. 62	4,820,750.00 04/2562	พรบ.62 (ต่ำ)
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	6804	23200	งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์	48	1167	0100	แม่กลองใหม่ - เขตแดนไทย/พม่า ตอน 2	12+850	15+490	LT +RT	23760	ตร.ม.			29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 18,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 17,999,790 .35	17 ก.ย. 61 17,878,800 e-bidding	25 ก.ย. 61 17,878,800	08 ต.ค. 61 17,878,800 00 10085/256 2/3	24 ต.ค. 61	คก.2/18/2562	25 ต.ค. 61	22 ม.ค. 62	18,000,000 18,000,000	17,878,800.00 90 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์ 2524	100	04 ก.พ. 62	07 ก.พ. 62	17,878,800.00 04/2562	พรบ.62 (สูง)

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ							
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา				สัญญา		งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม										
รหัส	ชื่อหน่วยงาน						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง			สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ			
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	7261	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	49	1167 0100	แม่กลองใหม่ - เขตแดน ไทย/พม่า ตอน 3 0800630002420396	10+000	12+000	LT +RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 11,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 10,999,166 .91	17 ก.ย. 61 10,873,000 e-bidding	25 ก.ย. 61 10,873,000	08 ต.ค. 61 10,873,000	24 ต.ค. 61	ตท.2/16/2562	25 ต.ค. 61	21 ก.พ. 62	11,000,000	10,873,000.0 0 120 วัน พวงษ์สวัสดิ์ - พานิชย์ 2524	100	28 ก.พ. 62	05 มี.ค. 62	10,848,588 .72 04/2562	พรบ.62 (สูง)					
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6807	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	50	1206 0100	ซอโอ - วะเล้ง 0800630002420398	20+025	23+110	LT +RT	27090	ตร.ม.			27 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 16,000,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 15,999,820 .95	17 ก.ย. 61 15,978,200 e-bidding	25 ก.ย. 61 15,978,200	08 ต.ค. 61 15,978,200	16 ต.ค. 61	ตท.2/2/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	16,000,000	15,978,200.0 0 90 วัน ตากแ - สฟีลท์	100	08 ม.ค. 62	10 ม.ค. 62	15,978,200 .00 04/2562	พรบ.62 (สูง)					
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6815	23200	งานซ่อมทางผิว แอสฟัลต์	51	1267 0100	แม่สลิคหลวง - แม่ระ เมิง ตอน 1 0800630002420400	1+015	7+925	LT +RT	24804	ตร.ม.			27 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 15,060,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 15,059,608 .22	17 ก.ย. 61 15,017,800 e-bidding	25 ก.ย. 61 15,017,800	08 ต.ค. 61 15,017,800	22 ต.ค. 61	ตท.2/6/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	15,500,000	15,017,800.0 0 90 วัน แม่สอด - ไชควิสูตร	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	15,017,800 .00 04/2562	พรบ.62 (สูง)					
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	62074	20520	อาคารสถานที่	52	9999 9999	คำก่อสร้างสำนักงาน หมวดทางหลวงคีรี ราษฎร์ แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด) จ. .ตาก [1 หลัง]	0+000	0+000		1	ไม่ระบุ																							พรบ.62 (อาคาร)	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	621026	21000	งานบำรุงปกติ	53	9999 9999	แขวงทางหลวงตากที่ 2 0800630002410026	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61 48,110,000		48,110,000	48,110,000	07 ต.ค. 61 24,055,000 .00 10009/256 2/10	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	48,110,000	48,110,000.0 0 365 วัน -	54.91			26,764,009 .18 04/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติ					
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	623026	21000	งานบำรุงปกติ	54	9999 9999	แขวงทางหลวงตากที่ 2 0800630002410526 0800630002410026	0+000	0+000		1	แห่ง			15 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62 3,360,000		3,360,000	3,360,000		04 มี.ค. 62	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	04 มี.ค. 62	30 ก.ย. 62	3,360,000	3,360,000.00 211 วัน -					บัญชี 62-บำรุง ปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)					
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7072	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	55	12 0302	เมืองเก่า - สุโขทัย ตอน 1 0800630002420302	170+058	171+60 6		49850	ตร.ม.		สุโขทัย	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 14,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 13,998,269 .73	17 ก.ย. 61 9,798,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 9,798,000	08 ต.ค. 61 9,798,000	12 ต.ค. 61	สท./4/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62 17 ม.ค. 62	14,000,000	9,798,000.00 90 วัน 7 วัน ทรกคุณ การโยธา (1988)	100	24 ธ.ค. 61	29 ม.ค. 62	9,798,000. 00 04/2562	พรบ.62 (สูง)					

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ											ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ				
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข	ชื่อย่อ/โครงการ คอบคุม	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม							
รหัส	ชื่อหน่วยงาน						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง			สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด		พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7092	28003	โครงการบูรณะ โครงข่ายทาง หลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค	56	12	0303	สุโขทัย - บ้านกร่าง 0800622031420008	189+875	191+35 0	LT +RT	1.48	กม.		สุโขทัย	29 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 22,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 21,999,966	17 ก.ย. 61 21,986,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 21,986,000	12 ต.ค. 61 21,986,000 .00 10174/256 2/3	22 ต.ค. 61	สท./12/2562	23 ต.ค. 61	19 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62	22,000,000 22,000,000	21,986,000.0 0 120 วัน 7 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ภูริธนา	100	20 ก.พ. 62	26 ก.พ. 62	21,984,571 .10 04/2562	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7097	22100	งานลาดผิว แอสฟัลต์	57	12	0302	เมืองเก่า - สุโขทัย ตอน 2 0800630002420309	164+510	170+05 8		101820	ตร.ม.		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 14,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 13,998,758	17 ก.ย. 61 6,839,500 e-bidding	24 ก.ย. 61 6,839,500	08 ต.ค. 61 6,839,500. 00 10083/256 2/3	12 ต.ค. 61	สท./2/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62 17 ม.ค. 62	14,000,000 14,000,000	6,839,500.00 90 วัน 7 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด พิชญ์ พร้อม	100	22 ม.ค. 62	05 ก.พ. 62	6,771,187. 58 04/2562	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	42193	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	58	12	0303	สุโขทัย - บ้านกร่าง	188+675	189+28 0	LT +RT	11795	ตร.ม.		สุโขทัย	16 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000 (07 ส.ค. 61)	24 ม.ค. 62 9,871,451.	10 ม.ค. 62 5,981,500 e-bidding	16 ม.ค. 62 5,981,500		04 ก.พ. 62	สท./33/2562	05 ก.พ. 62	05 พ.ค. 62	9,900,000 9,900,000	5,981,500.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พิชญ์ พร้อม	100	04 เม.ย. 62	05 เม.ย. 62		บัญชี เงินเหลือ 62-2	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7075	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	59	101	0304	สวรรคโลก - ศรีสำนา ลัย 0800630002420048	113+800	116+02 5	LT +RT	29894	ตร.ม.		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	03 ก.ย. 61 20,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 19,999,634	17 ก.ย. 61 19,974,100 e-bidding	24 ก.ย. 61 19,974,100	10 ต.ค. 61 19,974,100 .00 10133/256 2/3	16 ต.ค. 61	สท./9/2562	17 ต.ค. 61	13 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62	20,000,000 20,000,000	19,974,100.0 0 120 วัน 7 วัน	บริษัท ดัน วาทก่อสร้าง จำกัด	100	20 ก.พ. 62	26 ก.พ. 62	19,974,100 .00 04/2562	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	42194	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	60	101	0301	คุยประดู - คลองโพธิ์	63+000	63+600		13800	ตร.ม.		สุโขทัย	16 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000 (12 ส.ค. 61)	24 ม.ค. 62 9,738,482.	10 ม.ค. 62 5,900,900 e-bidding	16 ม.ค. 62 5,900,900		04 ก.พ. 62	สท./34/2562	05 ก.พ. 62	05 พ.ค. 62	9,900,000 9,900,000	5,900,900.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พิชญ์ พร้อม	100	09 เม.ย. 62	10 เม.ย. 62		บัญชี เงินเหลือ 62-2	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7073	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	61	125 125	0102 0103	แจกัน - บ้านสวน - ไร่ ตานก บ้านสวน - ไร่ตานก 0800630002420058	29+985 30+000	30+000 30+960	LT +RT	21450	ตร.ม.		สุโขทัย	10 ก.ค. 61	03 ก.ย. 61 14,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 13,998,576	14 ก.ย. 61 13,859,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 13,859,000	10 ต.ค. 61 13,859,000 .00 10133/256 2/3	16 ต.ค. 61	สท./7/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	14,000,000 14,000,000	13,859,000.0 0 90 วัน สร้าง - จำกัด	บริษัท น้า โชคก่อ สร้าง จำกัด	100	03 ส.ค. 61	07 ส.ค. 61	13,859,000 .00 04/2562	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7114	22100	งานลาดผิว แอสฟัลต์	62	1048	0200	หอรบ - สวรรคโลก 0800630002420290	68+000	75+600		92000	ตร.ม.		สุโขทัย	29 มิ.ย. 61	03 ก.ย. 61 12,500,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 12,498,511	17 ก.ย. 61 6,157,500 e-bidding	24 ก.ย. 61 6,157,500	08 ต.ค. 61 6,157,500. 00 10083/256 2/3	16 ต.ค. 61	สท./6/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	12,500,000 12,500,000	6,157,500.00 90 วัน	บริษัท อัลฟ่าเอส - ไลน์ จำกัด	100	14 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	6,069,336. 40 04/2562	พรบ.62 (สูง)	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม						
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	7074	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	63	1056	0101	ศรีสำโรง - คอนโก	2+050	3+075		24905	ตร.ม.		สุโขทัย	29 มิ.ย. 61	03 ก.ย. 61	28 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	สท./8/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	13,000,000	12,898,800.00	บริษัท ชนะวัตรก่อสร้าง จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	06 ธ.ค. 61	12,898,800.00	พรบ.62 (สูง)
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	7084	22100	งานฉาบผิวแอสฟัลต์	64	1177	0100	คอนระเบียข - ป่าไร่หลวง ตอน 2	14+360	28+000		122760	ตร.ม.		สุโขทัย	04 ก.ค. 61	03 ก.ย. 61	28 ธ.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ธ.ค. 61	08 ต.ค. 61	12 ต.ค. 61	สท./3/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62	16,000,000	7,344,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชญคดีพร้อม	100	21 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61	7,344,000.00	พรบ.62 (สูง)
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	42251	23200	งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์	65	1177	0100	คอนระเบียข - ป่าไร่หลวง	8+424	10+800		17935	ตร.ม.		สุโขทัย	03 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	10 ม.ค. 62	16 ม.ค. 62		04 ก.พ. 62	สท./35/2562	05 ก.พ. 62	05 พ.ค. 62	9,900,000	5,925,200.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชญคดีพร้อม	100	03 เม.ย. 62	04 เม.ย. 62		บัญชี เงินเหลือ 62-2
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	621025	21000	งานบำรุงปกติ	66	9999	9999	แขวงทางหลวงสุโขทัย	0+000	0+000		1	แห่ง		สุโขทัย	12 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61			07 ต.ค. 61	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	59,370,000	59,370,000.00		56.55			33,579,393.78	บัญชี 62-บำรุงปกติ	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	622006	21000	งานบำรุงปกติ	67	9999	9999	แขวงทางหลวงสุโขทัย	0+000	0+000		1	แห่ง		สุโขทัย	19 ก.ย. 61	12 ต.ค. 61	18 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61		14 ม.ค. 62	สท./32/2562	15 ม.ค. 62	11 ต.ค. 62	4,999,626	4,999,626.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงคุณการโยธา (1988)	84.67			1,706,825.55	บัญชี 62-บำรุงปกติแบบจ้างเหมา
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	623025	21000	งานบำรุงปกติ	68	9999	9999	แขวงทางหลวงสุโขทัย	0+000	0+000		1	ไม่ระบุ													1,250,000	-					บัญชี 62-บำรุงปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	
152	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	62009	20510	อาคารสถานที่	69	9999	9999	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) จ.ตาก [1 หลัง]	521+776	521+776		1	แห่ง		ตาก	06 ก.ค. 61	06 ต.ค. 61	03 ก.ย. 61	14 ก.ย. 61	18 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	24 ต.ค. 61	สทล	25 ต.ค. 61	23 มี.ค. 62	1,622,700	1,600,000.00	หจก.เอเทค คอนสตรัคชั่นแอนด์อาร์คิเทคเจอร์	59.77				พรบ.62 (อาคาร)

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประภควคราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ		ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น
152	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	621023	21000	งานบำรุงปกติ	70	9999	9999	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) 0800630002410526	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61		8,500,000	8,500,000	07 ต.ค. 61	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	8,500,000	8,500,000.00		57.04			4,849,836.26	บัญชี 62-บำรุงปกติ 04/2562	
152	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	623023	21000	งานบำรุงปกติ	71	9999	9999	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	0+000	0+000		1	ไม่ระบุ												800,000	-							บัญชี 62-บำรุงปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	
รวมทั้งสิ้น					71											905,577,826				649,563,115.00						833,928,520.20					668,371,912.73			

ปริมาณงาน ( 7.490 กม. / 18,978.000 ตร.ม / 1,169,639.000 ตร.ม. / 3.000 ไม่ระบุ / 4.000 หลัง / 21.000 แห่ง )



## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

## สำนักอำนวยการความปลอดภัย

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)											- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	36,262,000	14	36,262,000	14	36,262,000			14	35,797,233.5	35,716,417.84	99.77%	14	35,797,233.5
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	96,418,000	20	96,418,000	20	98,090,000			20	78,807,536.74	34,036,824.01	43.19%	17	24,815,236.74
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	47,580,000	11	47,580,000	11	47,580,000			11	45,538,080.78	45,470,489.83	99.85%	11	45,538,080.78
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	24,770,000	18	24,769,000	18	24,769,000			18	22,913,719	22,913,719	100%	18	22,913,719
	<b>รวม</b>	<b>205,030,000</b>	<b>63</b>	<b>205,029,000</b>	<b>63</b>	<b>206,701,000</b>			<b>63</b>	<b>183,056,570.02</b>	<b>138,137,450.68</b>	<b>75.46%</b>	<b>60</b>	<b>129,064,270.02</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>205,030,000</b>	<b>63</b>	<b>205,029,000</b>	<b>63</b>	<b>206,701,000</b>			<b>63</b>	<b>183,056,570.02</b>	<b>138,137,450.68</b>	<b>75.46%</b>	<b>60</b>	<b>129,064,270.02</b>	

ปริมาณงาน ( 79.000 แห่ง / 9,142.000 อัน )

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง	จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม										
รหัส	ชื่อหน่วยงาน				หมายเลข	ตอนควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10172	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	1	1	0902	ปากดง - นครชุม ตอน 2	0800630003410225	439+620	440+390			1	แห่ง	กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61	30 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		25 ต.ค. 61	กพ./20/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,999,000	1,995,310.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อู่ปรกรณ์	100	25 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	1,995,310.00	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10173	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	2	1	0902	ปากดง - นครชุม ตอน 5	0800630003410232	450+500	451+305			1	แห่ง	กำแพงเพชร	27 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61	30 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		25 ต.ค. 61	กพ./19/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,999,000	1,995,410.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อู่ปรกรณ์	100	16 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	1,995,410.00	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10174	31500	งานราวกันอันตราย	3	1	0902	โนนปอแดง - ปากดง - นครชุม ตอน 1	0800630003410218	438+416	442+120			1	แห่ง	กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		29 ต.ค. 61	กพ./26/2562	30 ต.ค. 61	27 ม.ค. 62	2,200,000	2,072,000.00	บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,072,000.00	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10175	31500	งานราวกันอันตราย	4	1	0902	ปากดง - นครชุม ตอน 4	0800630003410229	444+650	448+205			1	แห่ง	กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		25 ต.ค. 61	กพ./21/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	2,200,000	1,870,106.00	บริษัท ทูริเฟลคเตอร์ จำกัด	100	22 พ.ย. 61	26 พ.ย. 61	1,870,106.00	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10176	31500	งานราวกันอันตราย	5	1	0903	นครชุม - วังเจ้า ตอน 2	0800630003410201	462+800	463+920			1	แห่ง	กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		26 ต.ค. 61	กพ./22/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	2,200,000	2,072,000.00	บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,072,000.00	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10177	31500	งานราวกันอันตราย	6	1	0903	นครชุม - วังเจ้า ตอน 5	0800630003410206	464+796	466+166			1	แห่ง	กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		26 ต.ค. 61	กพ./23/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	2,200,000	2,072,000.00	บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,072,000.00	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10178	31500	งานราวกันอันตราย	7	1	0903	นครชุม - วังเจ้า ตอน 6	0800630003410207	486+732	487+877			1	แห่ง	กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		26 ต.ค. 61	กพ./24/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	2,200,000	2,082,800.00	บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,082,800.00	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80087	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	8	101 1116	0100 0102	นครชุม-น้ำดิบ นครชุม - มอเจริญ - หนองแดน	0800635091410501	6+522 8+030	6+752 24+700			1	แห่ง	กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61	03 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		17 ต.ค. 61	กพ./15/2562	18 ต.ค. 61	16 ธ.ค. 61	1,347,000	1,145,171.00	บริษัท โดวันทรานสปอร์ต จำกัด	100	11 ม.ค. 62	14 ม.ค. 62	1,145,171.00	บัญชี 1

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
						หมายเลข	ตอน		เริ่ม	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอรราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10170	31300	งานเครื่องหมาย	9	1072	0202	เขานกขี้ - มอตะแบก - คลองลาน	65+000	96+350		1	แห่ง		กำแพงเพชร	03 ก.ย. 61	17 ส.ค. 61	03 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		29 ต.ค. 61	กพ./27/2562	30 ต.ค. 61	13 ธ.ค. 61	1,045,000	615,450.00	บริษัท ทีเอส อาร์ - เพันธ์ (ประเทศไทย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	615,450.00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80080	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	10	1072	0201	เขานกขี้ - มอตะแบก	72+650	72+650		1	แห่ง		กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 517/-/62/10	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000	393,000.00	บริษัท ว.ทรัพย์ทวี จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	07 ธ.ค. 61	393,000.00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80081	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	11	1074	0102	ทุ่งสนุ่น - บึงบ้านหาดชะอม - กำแพงเพชร	34+425	34+425		1	แห่ง		กำแพงเพชร	05 ก.ย. 61	08 ส.ค. 61	03 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		17 ต.ค. 61	กพ./16/2562	18 ต.ค. 61	16 ธ.ค. 61	1,582,000	1,380,710.00	บริษัท โทวัน - ทรานสปอร์ต จำกัด	100	07 ม.ค. 62	10 ม.ค. 62	1,380,710.00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10169	31200	งานป้ายจราจร	12	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 1	48+200	111+590		1	แห่ง		กำแพงเพชร	06 ก.ย. 61	07 ส.ค. 61	03 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		29 ต.ค. 61	กพ./25/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	2,000,000	1,994,442.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - กุลกิจแอสโซซิเอท	100	14 มี.ค. 62	18 มี.ค. 62	1,994,442.00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80082	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	13	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร	71+000	98+000		1	แห่ง		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61	03 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		24 ต.ค. 61	กพ./18/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	1,400,000	1,221,560.00	บริษัท โทวัน - ทรานสปอร์ต จำกัด	100	07 ม.ค. 62	11 ม.ค. 62	1,221,560.00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80083	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	14	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาข้าว	10+150	10+150		1	แห่ง		กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	23 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 517/-/62/6	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000	393,000.00	บริษัท ว.ทรัพย์ทวี จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	393,000.00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80084	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	15	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาข้าว	13+575	13+575		1	แห่ง		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 517/-/62/7	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000	393,000.00	บริษัท ว.ทรัพย์ทวี จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	393,000.00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80085	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	16	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาข้าว	27+100	27+100		1	แห่ง		กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 517/-/62/8	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000	393,000.00	บริษัท ว.ทรัพย์ทวี จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	393,000.00	บัญชี 1	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ				
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข	ชื่อย่อ/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา		งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม									
รหัส	ชื่อหน่วยงาน						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง			สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	บัญชี ประมาณ
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80086	33500	โครงการปรับปรุง ความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	17	1242	0100	โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น 0800635091410489	28+950	28+950		1	แห่ง		กำแพงเพชร	27 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61 393,000 (16 ส.ค. 61)	24 ส.ค. 61 396,792	24 ส.ค. 61 393,000	27 ส.ค. 61 393,000		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้างเลขที่ 517/-/62/9	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	394,000 393,000	393,000.00 60 วัน	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี - จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	07 ธ.ค. 61	393,000.00 04/2562	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10171	31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	18	1375	0100	หนองกระทุ่ม - ดงเย็น ตอน 1 0800630003410252	0+000	11+050		1542	อัน		กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	17 ส.ค. 61 432,000 (17 ส.ค. 61)	24 ส.ค. 61 431,760	27 ส.ค. 61 431,760	28 ส.ค. 61 431,760		19 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้างเลขที่ 517/-/62-12	19 ต.ค. 61	02 ธ.ค. 61	432,000 432,000	431,760.00 45 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - สยามวัฒนา ชัย	100	16 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	431,760.00 04/2562	บัญชี 1
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10180	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	19	1	1003	วังม่วง - แม่เขียงราชบน ตอน 2 0800630003410259	561+303	568+09 0		1	แห่ง			04 ก.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,288,000 (20 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,287,950	17 ก.ย. 61 1,271,840 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,271,840		19 ต.ค. 61	คก.1/25/2562	20 ต.ค. 61	17 ม.ค. 62	1,288,000 1,288,000	1,271,840.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พี แอนด์ เอฟ แก๊ส เซอร์วิส	100	16 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	1,271,840. 00 04/2562	บัญชี 1
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10188	31430	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	20	1	1003	วังม่วง - แม่เขียงราชบน ตอน 3 0800630003410262	566+363	567+13 4		1	แห่ง			03 ก.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,307,000 (21 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,297,800	17 ก.ย. 61 1,215,667 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,215,667		16 ต.ค. 61	คก.1/6/2562	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	1,307,000 1,307,000	1,215,667.00 60 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - สยามวัฒนา ชัย	100	12 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	1,215,667. 00 04/2562	บัญชี 1
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10190	31500	งานราวกัน อันตราย	21	1	1003	วังม่วง - แม่เขียงราชบน ตอน 1 0800630003410256	552+384	560+04 8		1	แห่ง			03 ก.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,992,000 (21 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,991,200	17 ก.ย. 61 1,890,592 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,890,592		16 ต.ค. 61	คก.1/7/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	1,992,000 1,992,000	1,890,592.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - สยามวัฒนา ชัย	100	20 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61	1,890,592. 00 04/2562	บัญชี 1
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	50005	33200	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ป้ายและเครื่อง หมายจราจรรองรับ การเข้าสู่ ประชาคมอา เซียน	22	1	1001	วังเจ้า - ตาก	493+600	524+93 0		1	แห่ง			03 ก.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,987,000	07 ก.ย. 61 1,961,200.	17 ก.ย. 61 1,933,749.	24 ก.ย. 61 1,933,749.		18 ต.ค. 61	คก.1/22/2561	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	1,987,000 1,987,000	1,933,749.25 90 วัน	บริษัท ธ นัทธร - จำกัด	100	16 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	1,933,749. 25 04/2562	บัญชี 1
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10181	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	23	12	0203	หนองเสือ - วังวน 0800630003410279	134+165	134+41 0	LT +RT	1	แห่ง			19 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 797,000	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61 793,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 793,000		18 ต.ค. 61	คก.1/19/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	797,000 793,000.00	793,000.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	100	21 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	793,000.00 04/2562	บัญชี 1

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					บัญชีงบประมาณ	หมายเหตุ				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)			ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10187	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	24	12	0201	แม่ละเมา - ตาก 0800630003410276	63+949	64+929	LT +RT	1	แห่ง		03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 2,434,000 (16 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 2,433,196. 74	17 ก.ย. 61 2,384,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,384,000		17 ต.ค. 61	ตท.1/14/2562	18 ต.ค. 61	15 ม.ค. 62	2,434,000	2,384,000.00	บริษัท คลี โนลซอล - ทราฟฟิค (ประเทศ ไทย) จำกัด	100	15 ม.ค. 62	16 ม.ค. 62	2,372,159. 29 04/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10182	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	25	101	0200	น้ำดิบ - คุยประจู่ 0800630003410266	38+180	41+413	LT	1	แห่ง		03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 1,810,000 (21 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,809,800	17 ก.ย. 61 1,805,390 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,805,390		18 ต.ค. 61	ตท.1/20/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	1,810,000	1,805,390.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	1,805,390. 00 04/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	60010	33100	โครงการยก ระดับความ ปลอดภัยบริเวณ ทางแยกขนาด ใหญ่	26	101	0200	น้ำดิบ - คุยประจู่ 0800622029420023	28+328	28+328		1	แห่ง		05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 16,000,000 (10 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 15,997,027 .25	17 ก.ย. 61 15,982,710 e-bidding	26 ก.ย. 61 15,982,710		16 ต.ค. 61	ตท.1/5/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62 22 ม.ย. 62	16,000,000	15,982,710.25	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สุวรรณกิจ 8 วัน กำแพงก่อ สร้าง	100	26 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62	15,982,710 .25 04/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10179	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	27	1107	0102	หนองบัวเหนือ - ท่าปู่ 0800630003410267	37+223	38+413	LT	1	แห่ง		03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 1,532,000 (20 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,531,950	17 ก.ย. 61 1,515,170 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,515,170		16 ต.ค. 61	ตท.1/4/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	1,532,000	1,515,170.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - สยามวัฒน ชัย	100	07 ม.ค. 62	08 ม.ค. 62	1,492,474. 16 04/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10183	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	28	1108	0100	ค่ายพระเจ้าตาก - นา โบสถ์ 0800630003410270	0+150	12+975	LT +RT	1	แห่ง		03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 1,140,000 (21 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,139,850	17 ก.ย. 61 1,135,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,135,000		16 ต.ค. 61	ตท.1/9/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	1,140,000	1,135,000.00	บริษัท พรีเมียร์ - โลทีดิง จำกัด	100	14 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	1,135,000. 00 04/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10184	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	29	1110	0100	ประดาง - วังเจ้า 0800630003410273	10+686	25+974	LT +RT	1	แห่ง		03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 2,402,000 (16 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 2,401,245. 35	17 ก.ย. 61 2,395,700 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,395,700		16 ต.ค. 61	ตท.1/10/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	2,402,000	2,395,700.00	บริษัท พรีเมียร์ - โลทีดิง จำกัด	100	14 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	2,395,700. 00 04/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10185	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	30	1111	0100	ลานมะคร้อ - โป่งแดง 0800630003410275	6+114	8+900	LT +RT	1	แห่ง		03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 793,000 (20 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 792,900	17 ก.ย. 61 789,120 e-bidding	24 ก.ย. 61 789,120		18 ต.ค. 61	ตท.1/18/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	793,000	789,120.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	100	07 ม.ค. 62	08 ม.ค. 62	783,003.47 04/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10186	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	31	1327	0100	บ้านค่านลานหอย - ทุ่ง เสลี่ยม 0800630003410282	10+190	43+510	LT +RT	1	แห่ง		05 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 1,181,000 (20 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,180,550	17 ก.ย. 61 1,175,900 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,175,900		18 ต.ค. 61	ตท.1/21/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	1,181,000	1,175,900.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	1,135,737. 42 04/2562	บัญชี 1	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา				งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม					
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10189	31430	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	32	1331	0100	พราณครด้าย - ลานไผ่ 0800630003410284	2+960	8+252	LT +RT	1	แห่ง		03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,599,000 (29 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,598,400	17 ก.ย. 61 1,509,395 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,509,395		29 ต.ค. 61	คก.1/29/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1,599,000	1,509,395.00 60 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - สยามวิวัฒน ชัย	100	21 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1,509,395. 00 04/2562	บัญชี 1
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10191	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	33	105	0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง 0800630003410291	34+705	35+300		1	แห่ง		29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,600,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,598,149.	17 ก.ย. 61 999,361.46 e-bidding	25 ก.ย. 61 999,361.46		25 ต.ค. 61	คก.2/20/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,600,000	999,361.46 90 วัน	บริษัท แสงชัย โลโก้ จำกัด	100	29 ม.ค. 62	01 ก.พ. 62	999,361.46 04/2562	บัญชี 1
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10193	31500	งานราวกัน อันตราย	34	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา ตอน 2 0800630003410288	180+406	189+33 0		1	แห่ง		29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,000,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,965,406	17 ก.ย. 61 1,959,674. 1 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,959,674. 1		22 ต.ค. 61	คก.2/13/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	2,000,000 2,000,000	1,959,674.10 90 วัน	บริษัท สยามวิวัฒน ชัย จำกัด	100	03 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,959,674. 10 04/2562	บัญชี 1
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10192	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	35	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 1 0800630003410297	5+792	6+562		1	แห่ง		29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,995,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,983,818.	17 ก.ย. 61 1,229,418. e-bidding	25 ก.ย. 61 1,229,418. 12		25 ต.ค. 61	คก.2/19/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,995,000	1,229,418.12 90 วัน	บริษัท แสงชัย โลโก้ จำกัด	100	26 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1,229,418. 12 04/2562	บัญชี 1
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10194	31500	งานราวกัน อันตราย	36	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 3 0800630003410300	60+740	64+504		1	แห่ง		29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,000,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,993,575	17 ก.ย. 61 1,910,022 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,910,022		22 ต.ค. 61	คก.2/9/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	2,000,000 2,000,000	1,910,022.00 90 วัน	บริษัท สยามวิวัฒน ชัย จำกัด	100	03 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	1,910,022. 00 04/2562	บัญชี 1
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10195	31500	งานราวกัน อันตราย	37	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อู่มผาง ตอน 1 0800630003410303	71+002	79+722		1	แห่ง		29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,000,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,997,328	17 ก.ย. 61 1,927,124. 64 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,927,124. 64		22 ต.ค. 61	คก.2/10/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	2,000,000 2,000,000	1,927,124.64 90 วัน	บริษัท สยามวิวัฒน ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	1,927,124. 64 04/2562	บัญชี 1
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10196	31500	งานราวกัน อันตราย	38	1090	0103	อู่มผาง - กะแง็ก 0800630003410317	176+722	182+34 8		1	แห่ง		29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,999,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,998,720	17 ก.ย. 61 1,992,897 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,992,897		22 ต.ค. 61	คก.2/7/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,999,000 1,999,000	1,992,897.00 90 วัน	บริษัท สยามวิวัฒน ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	1,992,897. 00 04/2562	บัญชี 1
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	70004	33400	โครงการปรับ ปรุงการแบ่งทิศ ทางการจราจร เพื่อความปลอดภัย	39	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 1 0800622049420010	0+133	4+630		1	แห่ง		17 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 15,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,996,900	17 ก.ย. 61 14,942,000 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,942,000		31 ต.ค. 61	คก.2/25/2562	01 พ.ย. 61	30 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,942,000.0 0 150 วัน	บริษัท กยัคคี เอ็น จิเนียร์ริ่ง จำกัด	100	05 เม.ย. 62	09 เม.ย. 62	14,913,530 .25 04/2562	บัญชี 1

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ											ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม								
รหัส	ชื่อหน่วยงาน				หมายเลข	ตอน		เริ่ม	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	70005	33400	โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย	40	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 2	27+550	30+350		1	แห่ง		17 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ค. 61	25 ก.ค. 61		31 ต.ค. 61	คก.2/27/2562	01 พ.ย. 61	30 มี.ค. 62	15,000,000	14,976,400.00	บริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด	100	05 เม.ย. 62	11 เม.ย. 62	14,937,278.80	บัญชี 1		
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10197	31500	งานราวกันอันตราย	41	1175	0100	แม่ระมาด - ห้วยส้มปอย ตอน 3	18+284	21+300		1	แห่ง		29 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ค. 61	25 ก.ค. 61		22 ต.ค. 61	คก.2/11/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,997,000	1,868,141.20	บริษัท สยามวิวัฒน์ ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,868,141.20	บัญชี 1		
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10198	31500	งานราวกันอันตราย	42	1175	0100	แม่ระมาด - ห้วยส้มปอย ตอน 1	5+275	7+250		1	แห่ง		29 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ค. 61	25 ก.ค. 61		22 ต.ค. 61	คก.2/12/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,994,000	1,872,179.76	บริษัท สยามวิวัฒน์ ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,872,179.76	บัญชี 1		
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10199	31500	งานราวกันอันตราย	43	1175	0100	แม่ระมาด - ห้วยส้มปอย ตอน 2	7+400	14+580		1	แห่ง		29 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ค. 61	25 ก.ค. 61		22 ต.ค. 61	คก.2/8/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,995,000	1,860,862.50	บริษัท สยามวิวัฒน์ ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,860,862.50	บัญชี 1		
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	10229	31300	งานเครื่องหมายนำทาง	44	12	0303	สุโขทัย - บ้านกร่าง	180+805	185+20		3800	อัน	สุโขทัย	03 ก.ค. 61	17 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61		29 ต.ค. 61	สท./27/2562	30 ต.ค. 61	13 ธ.ค. 61	1,064,000	794,162.00	บริษัท สยามวิวัฒน์ ชัย จำกัด	100	07 ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61	794,162.00	บัญชี 1		
						1054	0102	ศาลเตี้ย - ศรีสำโรง	5+090	9					1,900,000	1,060,200	794,162	794,162							1,064,000	45								
						1195	0102	สุโขทัย - เดวิดใน - วังไม้ขอน	1+486	17+400					(20 ส.ค. 61)			e-bidding																
						1293	0101	ไม้ขอน	7+257	6+790																								
						1330	0101	สุโขทัย - ท่าฉนวน	0+150	25+025																								
						1332	0102	หัวฝาย - แม่ทุเลา	8+300	2+025																								
								นาไผ่ล้อม - อำเภอ		15+319																								
								0800630003410879																										
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	10230	31300	งานเครื่องหมายนำทาง	45	125	0102	วังวน - แจกั้น - บ้านสวน	0+000	9+400		3800	อัน	สุโขทัย	05 ก.ค. 61	17 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61		25 ต.ค. 61	สท./24/2562	26 ต.ค. 61	09 ธ.ค. 61	1,064,000	794,162.00	บริษัท สยามวิวัฒน์ ชัย จำกัด	100	07 ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61	794,162.00	บัญชี 1		
						1048	0200	สวน	53+217	92+319					1,900,000	1,060,200	794,162	794,162								1,064,000	45							
						1272	0100	หอรบ - สวรรคโลก	22+446	28+981					(20 ส.ค. 61)			e-bidding																
						1308	0100	คีรีมาส - สามแยกแจกั้น	0+050	12+569																								
						1319	0100	เดวิดใน - วังทองแดง	0+050	11+800																								
								คีรีมาส - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง																										
								0800630003410882																										

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทางการ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	10234	31430	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	46	125	0102	แจกัน - บ้านสวน	7+300	7+804		2	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		25 ต.ค. 61	สท./19/2562	26 ต.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1,900,000	1,889,700.00	บริษัท เคชาอุปกณ์ - จำกัด	100	19 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1,889,700.00	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	60015	33100	โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ	47	125	0103	บ้านสวน - โค้งตาดก	34+789	34+789		1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		24 ต.ค. 61	สท./16/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	30,000,000	23,056,600.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานหอยหินอ่อน	91.1			5,598,440.59	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	40003	32000	งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง	48	1048	0200	หอรบ - สวรรคโลก	65+350	65+351		1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		24 ต.ค. 61	สท./14/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	20,000,000	15,500,000.00	บริษัท นำโชคก่อสร้าง จำกัด	100	29 เม.ย. 62		2,325,000.00	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	10227	31200	งานป้ายจราจร	49	1054	0102	บ้านสวน - ดาลเตี้ย - ศรีสำโรง	0+000	17+408	LT	3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		30 ต.ค. 61	สท./29/2562	31 ต.ค. 61	29 ธ.ค. 61	1,900,000	1,880,400.00	บริษัท เอทีเอ็นที - จำกัด	100	27 ธ.ค. 61	07 ม.ค. 62	1,880,400.00	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	10231	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	50	1054	0101	บ้านสวน - ดาลเตี้ย	0+075	0+995	LT	1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		25 ต.ค. 61	สท./22/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,990,000	1,968,450.00	บริษัท สยามวิวัฒน์ชัย จำกัด	100	30 ม.ค. 62	05 ก.พ. 62	1,968,450.00	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	10232	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	51	1113	0101	เมืองเก่า - ดอนโก ตอน 1	1+210	3+065	LT	1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		25 ต.ค. 61	สท./20/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,900,000	1,841,860.00	บริษัท เฟิสท์ อีโวจิน ฮิว จำกัด	100	22 ม.ค. 62	28 ม.ค. 62	1,805,633.46	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	40004	32000	งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง	52	1113	0101	เมืองเก่า - ดอนโก	16+545	16+546	LT	1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		24 ต.ค. 61	สท./15/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	20,000,000	15,435,700.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานหอยหินอ่อน	80.44			3,463,698.11	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	80095	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	53	1180	0100	สวรรคโลก - ปลายางตอน 1	2+492	21+625		4	แห่ง		สุโขทัย	03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		29 ต.ค. 61	สท./26/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1,600,000	1,377,315.50	บริษัท โดวันทรานสปোর্ต จำกัด	100	14 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62	1,377,215.79	บัญชี 1	



## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตล)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประภควราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม								
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	80096	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	54	1180 1255	0100 0200	สวรรคโลก - ปลายางคลองกล้วย - ศรีนคร 0800635091410506	23+154 8+244	29+760 8+751		4	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,600,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,585,088. 96	17 ก.ย. 61 1,381,250 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,381,250		24 ต.ค. 61	สท./13/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61 30 ธ.ค. 61	1,600,000 1,600,000	1,381,250.00 60 วัน 7 วัน	บริษัท โดวัน ทรานสปอร์ต จำกัด	100	15 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62	1,381,245. 55 04/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	10233	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	55	1195	0102	เดิร็ดใน - วังไม้ขอน 0800630003410878	8+010	9+750	LT	1	แห่ง		สุโขทัย	03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,899,810	17 ก.ย. 61 1,883,700 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,883,700		25 ต.ค. 61	สท./21/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,900,000 1,900,000	1,883,700.00 90 วัน	บริษัท เฟิสท์ ลู่อจิ้น อีว จำกัด	100	22 ม.ค. 62	28 ม.ค. 62	1,847,226. 78 04/2562	บัญชี 1		
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	80097	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	56	1195	0102	เดิร็ดใน - วังไม้ขอน 0800635091410504	11+100	13+100		3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,200,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,193,711. 4	17 ก.ย. 61 1,184,523 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,184,523		18 ต.ค. 61	สท./11/2562	19 ต.ค. 61	17 ธ.ค. 61	1,200,000 1,200,000	1,184,523.00 60 วัน	บริษัท อากเนย์ - ทรัพย์พิล จำกัด	100	06 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	1,184,523. 00 04/2562	บัญชี 1		
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	10228	31200	งานป้ายจราจร	57	1201 1305 1404	0100 0100 0100	สวรรคโลก - ปากกล้วย หนองอ้อ - สารจิตร หนองช้าง - ศรีสนาลัย 0800630003410880	0+000 0+000 0+000	13+858 7+693 13+858	LT +RT LT +RT LT +RT	3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,887,084	17 ก.ย. 61 1,790,824 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,790,824		25 ต.ค. 61	สท./23/2562	26 ต.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1,900,000 1,900,000	1,790,824.00 60 วัน	บริษัท สยามวิวัฒน์ - ชัย จำกัด	100	24 ธ.ค. 61	03 ม.ค. 62	1,790,824. 00 04/2562	บัญชี 1		
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	80099	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	58	1293	0100	สุโขทัย - ท่าฉนวน 0800635091410012	5+611	11+800		3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,200,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,193,711. 4	17 ก.ย. 61 1,040,033. e-bidding	24 ก.ย. 61 1,040,033		29 ต.ค. 61	สท./25/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61 04 ม.ค. 62	1,200,000 1,200,000	1,040,033.70 60 วัน 7 วัน	บริษัท โดวัน ทรานสปอร์ต จำกัด	100	14 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62	773,447.60 04/2562	บัญชี 1		
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	80098	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	59	1294	0100	เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 0800630003410517	8+860	16+600		3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,200,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,193,711. 4	17 ก.ย. 61 1,040,033. 7 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,040,033.		03 ธ.ค. 61	สท./31/2562	04 ธ.ค. 61	01 ก.พ. 62 08 ก.พ. 62	1,200,000 1,200,000	1,040,033.70 60 วัน 7 วัน	บริษัท โดวัน ทรานสปอร์ต จำกัด	100	25 ม.ค. 62	04 ก.พ. 62	= 1,040,033.7 0 บาท ลว .5/2/2562	บัญชี 1		
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	80100	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	60	1318	0102	ปากน้ำ - ศรีนคร 0800630003410518	20+520	26+534		2	แห่ง		สุโขทัย	03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 800,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 792,544.48	17 ก.ย. 61 785,800.72 e-bidding	24 ก.ย. 61 785,800.72		03 ธ.ค. 61	สท./30/2562	04 ธ.ค. 61	01 ก.พ. 62	800,000 800,000	785,800.72 60 วัน	บริษัท เบญจภูมิ - ทรัพย์พิล จำกัด	100	30 ม.ค. 62	04 ก.พ. 62	= 785,572.72 บาท ลว .5/2/2562	บัญชี 1		
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	10235	31500	งานราวกันอันตราย	61	1319	0100	คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ตอน 3 0800630003410891	6+454	9+041		1	แห่ง		สุโขทัย	04 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 4,000,000 (20 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 3,995,666. 98	17 ก.ย. 61 3,978,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 3,978,000		29 ต.ค. 61	สท./28/2562	30 ต.ค. 61	27 ม.ค. 62	4,000,000 4,000,000	3,978,000.00 90 วัน	บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	100	16 ม.ค. 62	23 ม.ค. 62	3,978,000. 00 04/2562	บัญชี 1		

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ							
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา		งบประมาณ		ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม				บัญชีงบประมาณ				
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทางการ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น		สิ้นสุด		พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	80101	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	62	1319	0100	ศิริมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 0800635091410014	1+200	6+175		2	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		24 ต.ค. 61	สท./17/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	800,000	789,682.00	บริษัท อากเน็กซ์ - ทราฟฟิค จำกัด	100	07 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	789,682.00	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	80102	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	63	1368	0100	บ้านกล้วย - คลองยาง 0800635091410015	0+010	0+635		1	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	09 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61		24 ต.ค. 61	สท./18/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	400,000	395,340.12	บริษัท อากเน็กซ์ - ทราฟฟิค จำกัด	100	06 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	395,013.13	บัญชี 1	
รวมทั้งสิ้น					63												206,701,000										183,056,570.02					138,137,450.68			

ปริมาณงาน ( 79.000 แห่ง / 9,142.000 อัน )