

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

## สำนักแผนงาน

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)											- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	44,272,000	4	54,269,000	4	54,269,000			4	49,641,585.72	43,003,178.62	86.63%	3	43,051,885.72
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	86,000,000	3	86,000,000	3	86,000,000	1	17,796,400	3	71,354,200	71,034,631.8	99.55%	3	71,354,200
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	55,000,000	3	55,000,000	3	55,000,000	3	54,494,800	3	54,494,800	54,222,079.98	99.5%	3	54,494,800
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	65,000,000	4	102,000,000	4	102,000,000	2	39,178,920	3	64,128,186	63,718,538.42	99.36%	3	64,128,186
	<b>รวม</b>	<b>250,272,000</b>	<b>14</b>	<b>297,269,000</b>	<b>14</b>	<b>297,269,000</b>	<b>6</b>	<b>111,470,120</b>	<b>13</b>	<b>239,618,771.72</b>	<b>231,978,428.82</b>	<b>96.81%</b>	<b>12</b>	<b>233,029,071.72</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>250,272,000</b>	<b>14</b>	<b>297,269,000</b>	<b>14</b>	<b>297,269,000</b>	<b>6</b>	<b>111,470,120</b>	<b>13</b>	<b>239,618,771.72</b>	<b>231,978,428.82</b>	<b>96.81%</b>	<b>12</b>	<b>233,029,071.72</b>

ปริมาณงาน ( 17.000 แห่ง )

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ							
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง	จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา			สัญญา			งบประมาณ			การดำเนินงานสะสม									
รหัส	ชื่อหน่วยงาน				หมายเลข	ตอนควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สผ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ			
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร		13000	งานบูรณาการพัฒนาระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1	101	0100	นครชุม-น้ำดิบ 0800628094420001	14+450	15+775	LT+RT	1	แห่ง		กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 24,999,715	17 ก.ย. 61 24,949,266 e-bidding	24 ก.ย. 61 24,949,266		19 ต.ค. 61	กพ./17/2562	20 ต.ค. 61	17 เม.ย. 62 25 ม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,949,266.0 0 180 วัน 8 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามเพชร	100	05 เม.ย. 62	09 เม.ย. 62	24,924,725.02 05/2562	พรบ. ประจำปี 62		
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร		12100	งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	2	112	0100	ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร 0800622043420062	3+565	4+950	LT	1	แห่ง		กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 24,999,845	17 ก.ย. 61 24,223,700 e-bidding	24 ก.ย. 61 24,223,700	08 ต.ค. 61 10089/256 2/2	17 ต.ค. 61	กพ./13/2562	18 ต.ค. 61	15 เม.ย. 62 23 ม.ย. 62 01 พ.ค. 62	25,000,000 25,000,000	24,223,700.0 0 180 วัน 8_8 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิคมบางระกำก่อสร้าง	100	02 พ.ค. 62	07 พ.ค. 62	24,223,700.00 05/2562	พรบ. ประจำปี 62		
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร		13000	งานบูรณาการพัฒนาระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	3	115	0100	กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ	6+650	8+200	LT+RT	1	แห่ง		กำแพงเพชร	04 ต.ค. 61	12 ธ.ค. 61 37,000,000									37,000,000	- 180 วัน -							บูรณาการฯ (เพิ่มเติม)	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร		11100	งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน	4	1117	0100	คลองแม่ลาย - ชุ่มผาง 0800622043420008	36+250	37+475	LT+RT	1	แห่ง		กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (06 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 14,985,336.86	17 ก.ย. 61 14,955,220 e-bidding	21 ก.ย. 61 14,955,220	19 ต.ค. 61 14,955,220	16 ต.ค. 61	กพ./3/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62 22 ม.ย. 62 30 ม.ย. 62	15,000,000 15,000,000	14,955,220.0 0 180 วัน 8_8 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐพลการโยธา	100	07 พ.ค. 62	13 พ.ค. 62	14,570,113.40 05/2562	พรบ. ประจำปี 62		
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1		13000	งานบูรณาการพัฒนาระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	5	101	0200	น้ำดิบ - คุยประจู่ 0800628094420002	28+856	30+207	LT+RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 25,000,000	17 ก.ย. 61 24,955,498.98 e-bidding	26 ก.ย. 61 24,955,498		17 ต.ค. 61	คค.1/11/2562	18 ต.ค. 61	15 เม.ย. 62 23 ม.ย. 62 02 พ.ค. 62	25,000,000 25,000,000	24,955,498.9 8 180 วัน 8_9 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิคมบางระกำก่อสร้าง	100	02 พ.ค. 62	07 พ.ค. 62	24,907,825.76 05/2562	พรบ. ประจำปี 62		

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข	จุด ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม								
รหัส	ชื่อหน่วยงาน							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1		11410	งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ	6	104 104 104	0100 0100 0100	ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 1 ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 1 ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 1 0800622043410015	10+108 11+071 13+528	10+109 11+072 13+529	LT + RT	3	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 10,272,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 10,272,000	17 ก.ย. 61 9,273,457 e-bidding	26 ก.ย. 61 9,273,457		24 ต.ค. 61	ตท.1/26/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62 30 ม.ย. 62 09 พ.ค. 62	10,272,000 10,272,000	9,273,457.00 180 วัน 8_9 วัน	บริษัท กษิต เอ็น จิเนียร์ริ่ง จำกัด	100	08 พ.ค. 62	14 พ.ค. 62	9,272,538. 58 05/2562	พรบ. ประจำปี 62	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1		11410	งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ	7	104 104	0100 0100	ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 2 ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 2 0800622043410016	20+367 20+952	20+367 20+953	LT + RT	2	แห่ง			04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 9,000,000 (16 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 8,962,412. 24	17 ก.ย. 61 8,822,929. 74 e-bidding	24 ก.ย. 61 8,822,929. 74		18 ต.ค. 61	ตท.1/24/2562	19 ต.ค. 61	17 มี.ค. 62 25 มี.ค. 62	9,000,000 9,000,000	8,822,929.74 150 วัน 8 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สุวรรณกิจ กำแพงก่อ สร้าง	100	27 มี.ค. 62	30 มี.ค. 62	8,822,814. 28 05/2562	พรบ. ประจำปี 62	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1		12100	งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	8	1132	0102	ลานทอง - พราน กระด้าย	38+450	39+725	LT +RT	1	แห่ง			06 พ.ย. 61	12 ธ.ค. 61 9,997,000	28 ธ.ค. 61	16 ม.ค. 62 6,589,700 e-bidding	28 ม.ค. 62 6,589,700		20 ก.พ. 62	ตท.1/34/2562	21 ก.พ. 62	20 มี.ย. 62	9,997,000	6,589,700.00 120 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด เล็กเจริญ ก่อสร้าง	78.13				บุรีรัมย์ (เพิ่ม เดิม)	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)		12100	งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	9	105 1215	0102 0100	ห้วยบง - แม่สลิหลวง ห้วยบง - วังผา 0800622043420063	17+740 0+000	18+720 0+170	LT + RT LT +RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (10 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 25,000,000	26 ก.ย. 61 24,646,000 e-bidding	02 ต.ค. 61 24,646,000 .00 10089/256 2/2	08 ต.ค. 61 24,646,000	16 ต.ค. 61	ตท.2/1/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,646,000.0 0 180 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ตากแอ - สฟิльт	100	29 เม.ย. 62	01 พ.ค. 62	24,374,238 .75 05/2562	พรบ. ประจำปี 62	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)		11100	งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน	10	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง 0800622043420009	133+538	134+80 0	LT + RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,999,766 .38	17 ก.ย. 61 14,878,700 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,878,700 14,878,700 .00 10088/256 2/2	19 ต.ค. 61 14,878,700	24 ต.ค. 61	ตท.2/17/2562	25 ต.ค. 61	23 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,878,700.0 0 150 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ - พาณิชย์ 2524	100	29 มี.ค. 62	03 เม.ย. 62	14,878,437 .01 05/2562	พรบ. ประจำปี 62	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)		12100	งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	11	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง 0800622043420064	85+875	87+150	LT + RT	1	แห่ง			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,997,406 .92	17 ก.ย. 61 14,970,100 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,970,100 14,970,100 .00 10089/256 2/2	08 ต.ค. 61 14,970,100	26 ต.ค. 61	ตท.2/22/2562	27 ต.ค. 61	25 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,970,100.0 0 150 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด แม่สอด - โชควิสูตร	100	22 มี.ค. 62	25 มี.ค. 62	14,969,404 .22 05/2562	พรบ. ประจำปี 62	



## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

## สำนักบริหารบำรุงทาง

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	10,922,700	3	10,122,700	2	10,122,700	2	5,850,000	2	10,100,000	5,487,817.06	54.33%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	196,369,500	17	195,980,000	17	195,980,000	13	140,481,209	17	182,892,107.2	156,322,138.53	85.47%	14	131,243,647.2
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	220,819,626	14	219,569,626	13	219,569,626	9	131,506,900	13	181,034,126	139,943,286.04	77.3%	11	116,664,500
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	273,420,500	21	270,820,000	20	270,820,000	16	213,488,430	20	264,346,230	259,196,487.83	98.05%	16	193,353,130
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	214,830,500	16	214,740,500	16	214,740,500	13	158,236,576	16	201,211,057	206,533,458.9	102.65%	14	145,861,057
	<b>รวม</b>	<b>916,362,826</b>	<b>71</b>	<b>911,232,826</b>	<b>68</b>	<b>911,232,826</b>	<b>53</b>	<b>649,563,115</b>	<b>68</b>	<b>839,583,520.2</b>	<b>767,483,188.36</b>	<b>91.41%</b>	<b>55</b>	<b>587,122,334.2</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>916,362,826</b>	<b>71</b>	<b>911,232,826</b>	<b>68</b>	<b>911,232,826</b>	<b>53</b>	<b>649,563,115</b>	<b>68</b>	<b>839,583,520.2</b>	<b>767,483,188.36</b>	<b>91.41%</b>	<b>55</b>	<b>587,122,334.2</b>

ปริมาณงาน ( 7.490 กม. / 18,978.000 ตร.ม / 1,169,639.000 ตร.ม. / 3.000 ไมล์ระบุ / 4.000 หลัง / 21.000 แห่ง )

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง	จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา			สัญญา			งบประมาณ			การดำเนินงานสะสม									
รหัส	ชื่อหน่วยงาน				หมายเลข	ควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทางการ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สผ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	6777	28003	โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	1	1	0901	โนนปอแดง - ปากดง 0800622031420074	408+000	409+700	LT+RT	2	กม.			กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	กพ./14/2562	18 ต.ค. 61	14 ก.พ. 62	25,000,000	24,986,869.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ กำแพงก่อสร้าง	100	21 ก.พ. 62	21 ก.พ. 62	24,985,682.35	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	6779	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	2	1	0901	โนนปอแดง - ปากดง 0800630002420232	436+250	438+576	LT+RT	26705	ตร.ม.			กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 13,500,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./6/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	13,500,000	13,474,823.00	บริษัท อ.อารยะ วงศ์ จำกัด	100	21 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	13,474,823.00	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7249	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	3	101	0100	นครชุม-น้ำดิบ ตอน 1 0800630002420037	1+840	3+206	LT+RT	28760	ตร.ม.			กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 14,000,000 (08 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./9/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	14,000,000	13,949,326.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร	100	11 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	13,949,326.00	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	62024	20510	อาคารสถานที่	4	115	0100	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ่อทอง 0800630001410035	22+198	22+198	LT	1	หลัง			กำแพงเพชร	05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,190,500 (21 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./4/2562	17 ต.ค. 61	15 มี.ค. 62	1,190,500	950,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - วั่งทองค้าวัสดุ 2016	100	15 มี.ค. 62	21 มี.ค. 62	950,000.00	พรบ.62 (อาคาร)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	62065	20520	อาคารสถานที่	5	115	0100	ค่าก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงบ่อทอง 0800630001410064	22+198	22+198	LT	1	หลัง			กำแพงเพชร	05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,900,000 (21 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./5/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	1,900,000	1,600,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - วั่งทองค้าวัสดุ 2016	100	17 เม.ย. 62	19 เม.ย. 62	1,600,000.00	พรบ.62 (อาคาร)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7242	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	6	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร 0800630002420043	54+750	55+465		16440	ตร.ม.			กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 12,000,000 (08 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./10/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	12,000,000	11,967,669.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร	100	07 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	11,954,379.40	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	42191	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	7	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 2 0800630002410678	107+700	110+925		13200	ตร.ม.			กำแพงเพชร	13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000 (30 พ.ย. 61)	07 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61		09 ม.ค. 62	กพ./29/2562	10 ม.ค. 62	09 เม.ย. 62	9,990,000	6,449,797.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - สระแก้ว กำแพงก่อสร้าง	100	22 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	6,449,797.00	บัญชีเงินเหลือ 62-2	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตล)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประภควครราคา				สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	42190	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	8	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 1 0800630002410677	55+465	56+040		13225	ตร.ม.		กำแพงเพชร	13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61	07 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61		09 ม.ค. 62	กพ./28/2562	10 ม.ค. 62	09 เม.ย. 62	9,900,000	6,554,684.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - สระแก้ว กำแพงก่อสร้าง	100	27 มี.ค. 62	03 เม.ย. 62	6,554,684. 00	บัญชีเงินเหลือ 62-2 05/2562	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7247	23200	งานซ่อมทางผิว แอสฟัลต์	9	1109	0100	วังเจ้า - โละโทะ 0800630002410355	9+650	12+050		21600	ตร.ม.		กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./7/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	9,000,000	8,979,549.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - ส.ศิริพงษ์	100	25 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	8,979,549. 00	พรบ.62 (ต่ำ) 05/2562	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7250	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	10	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว 0800630002410364	33+825	35+387		26940	ตร.ม.			28 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	20 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	11 ต.ค. 61	กพ./1/2562	12 ต.ค. 61	09 ม.ค. 62	8,000,000	7,981,437.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - ท่าทราย ขามเฒ่า ชัยบุรี	100	11 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	7,980,090. 00	พรบ.62 (ต่ำ) 05/2562	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7245	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	11	1117	0100	คลองแม่ลาย - อุ่มผาง ตอน 2 0800630002420044	7+515	9+120	LT +RT	19260	ตร.ม.		กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./12/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	11,000,000	10,964,220.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - ฉัฐพลการ โยธา	100	11 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	10,964,220. .00	พรบ.62 (สูง) 05/2562	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7246	26200	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำกัด เซาะ	12	1117	0100	คลองแม่ลาย - อุ่มผาง ตอน 3 0800630002420045	83+000	93+150	LT +RT	1	แห่ง		กำแพงเพชร	06 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./8/2562	17 ต.ค. 61	15 มี.ค. 62	15,000,000	14,879,784.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - ท่าทราย ขามเฒ่า ชัยบุรี	100	27 มี.ค. 62	04 เม.ย. 62	14,859,955. .29	พรบ.62 (สูง) 05/2562	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7272	22100	งานลาดผิว แอสฟัลต์	13	1117	0100	คลองแม่ลาย - อุ่มผาง ตอน 4 0800630002420237	56+050	66+900		75950	ตร.ม.		กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./2/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	11,000,000	5,140,000.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - พินิจดี พร้อม	100	07 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	5,140,000. 00	พรบ.62 (สูง) 05/2562	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7251	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	14	1280	0100	ทุ่งมหาชัย-ระหาน 0800630002420049	35+125	39+275	LT +RT	33215	ตร.ม.		กำแพงเพชร	27 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./11/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	18,000,000	17,982,899.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - สุวรรณกิจ ก่อสร้าง	100	21 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	17,982,899. .00	พรบ.62 (สูง) 05/2562	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประภควครราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม								
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	621027	21000	งานบำรุงปกติ	15	9999	9999	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร 0800630002410027	0+000	0+000		1	แห่ง		12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61		50,760,000	50,760,000	50,760,000	07 ต.ค. 61	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	50,760,000	50,760,000.0		59.8			30,354,026 .93	บัญชี 62-บำรุง ปกติ	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	623027	21000	งานบำรุงปกติ	16	9999	9999	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร 0800630002410526 0800630002410027	0+000	0+000		1	แห่ง		15 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62		2,295,000	2,295,000	2,295,000	04 มี.ค. 62	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	04 มี.ค. 62	30 ก.ย. 62	2,295,000	2,295,000.00						บัญชี 62-บำรุง ปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6786	23400	งานซ่อมผิว คอนกรีต	17	1	1001	วังเจ้า - ตาก - วังม่วง	520+855	524+94	-	2378	ตร.ม.		05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	ตค.1/17/2562	18 ต.ค. 61	16 มี.ค. 62	2,500,000	2,250,155.00	บริษัท กษิตีเอ็น จิเนียร์ริ่ง จำกัด	100	12 มี.ค. 62	13 มี.ค. 62	2,247,222. 14	พรบ.62 (ต่ำ)		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6782	28003	โครงการบูรณะ โครงข่ายทาง หลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค	18	1	1001	วังเจ้า - ตาก 0800622031420076	492+751	493+71	-	0.96	กม.		04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	26 ก.ย. 61	12 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61	ตค.1/23/2562	19 ต.ค. 61	15 ก.พ. 62	22,027,000	21,838,286.5	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สุวรรณกิจ กำแพงก่อ สร้าง	100	18 ก.พ. 62	20 ก.พ. 62	21,837,684 .93	พรบ.62 (สูง)		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6791	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	19	12	0202	ตาก - หองเสื่อ 0800630002420589	123+200	127+00	LT +RT	30767	ตร.ม.		03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	12 ต.ค. 61	ตค.1/3/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62	15,000,000	9,200,000.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พิชญ์ พร้อม	100	25 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61	9,200,000. 00	พรบ.62 (สูง)		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6787	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	20	101	0200	น้ำดิบ - คุยประจักษ์ 0800630002420720	18+675	19+100		1	แห่ง		05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	26 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	ตค.1/13/2562	18 ต.ค. 61	16 มี.ค. 62	16,950,000	16,209,766.9	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สุวรรณกิจ กำแพงก่อ สร้าง	100	22 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	16,209,194 .71	พรบ.62 (สูง)		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6792	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	21	1107	0102	หนองบัวเหนือ - ท่าปู่ 0800630002410430	38+900	41+575		7560	ตร.ม.		03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	ตค.1/16/2562	18 ต.ค. 61	16 ธ.ค. 61	4,500,000	4,488,000.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - ตากแอ สฟัลท์	100	17 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61	4,488,000. 00	พรบ.62 (ต่ำ)		



## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
						หมายเลข	ดอน		เริ่ม	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร		สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	42237	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	22	1108	0100	ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ 0800630002410713	12+115	14+550		21955	ตร.ม.			13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61	08 ม.ค. 62	23 ม.ค. 62	30 ม.ค. 62		20 ก.พ. 62	คก.1/35/2562	21 ก.พ. 62	21 พ.ค. 62	9,000,000	8,767,840.00	บริษัท กยิตศ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	100	07 เม.ย. 62	10 เม.ย. 62	8,767,840.00	บัญชีเงินเหลือ 62-2	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6790	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	23	1132	0101	วังประจวบ - ลานทอง 0800630002410332	6+525	8+885		21340	ตร.ม.		03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	12 ต.ค. 61	คก.1/2/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62	9,000,000	7,109,708.05	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานทอง หินอ่อน	100	10 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	7,109,708.05	พรบ.62 (ต่ำ)		
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6788	25200	งานขยายทางจราจร	24	1132	0102	ลานทอง - พราณกระด้าย 0800630002420727	39+725	41+210		18945	ตร.ม.		03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	26 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	24 ต.ค. 61	คค.1/27/256	25 ต.ค. 61	21 ก.พ. 62	12,000,000	11,963,000.0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กเจริญก่อสร้าง	100	31 ม.ค. 62	01 ก.พ. 62	11,963,000.00	พรบ.62 (สูง)		
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	42327	27100	งานลูกเงิน	25	1175	0200	ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี	35+785	0+000		1	แห่ง		04 ก.พ. 62	11 ก.พ. 62	06 มี.ค. 62	14 มี.ค. 62	20 มี.ค. 62		29 เม.ย. 62	คก.1/37/2562	30 เม.ย. 62	27 ส.ค. 62	4,000,000	3,826,460.00	บริษัท กยิตศ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	5.46				บัญชี 62-เร่งด่วน-1		
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6793	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	26	1327	0100	บ้านค่านลานหอย - ทุ่งเสลี่ยม 0800630002420062	32+525	36+075		31939	ตร.ม.		29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	25 ต.ค. 61	คก.1/28/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	16,700,000	16,496,932.7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณแอสฟัลท์ (๒๐๑๒)	100	21 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61	16,496,932.76	พรบ.62 (สูง)		
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6783	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	27	1331	0100	พราณกระด้าย - ลานไผ่ 0800630002420051	3+770	6+075		20597	ตร.ม.		29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	26 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	คก.1/12/2562	18 ต.ค. 61	15 ม.ค. 62	11,200,000	11,184,529.8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจก่อสร้าง	100	26 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61	11,184,529.88	พรบ.62 (สูง)		
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	42250	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	28	1331	0100	พราณกระด้าย - ลานไผ่ 0800630002410727	2+515	3+720		10845	ตร.ม.		13 พ.ย. 61	03 ม.ค. 62	26 ธ.ค. 61	14 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62		18 ก.พ. 62	คก.1/33/2562	19 ก.พ. 62	19 พ.ค. 62	5,600,000	3,554,600.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกกิจพัฒนา	100	18 พ.ค. 62	23 พ.ค. 62		บัญชีเงินเหลือ 62-2		

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประภควราคา				สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	8624	22100	งานลาดผิว แอสฟัลต์	29	1351	0100	หนองบัวใต้ - เชียง สะพานกิตติขจร 0800630002410333	0+010	3+250		25920	ตร.ม.			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 3,614,000 (15 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 3,607,768. 63	17 ก.ย. 61 2,315,900 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,315,900	08 ต.ค. 61 2,315,900. 00 10079/256 2/3	12 ต.ค. 61	คก.1/1/2562	13 ต.ค. 61	26 ธ.ค. 61	3,880,000 3,614,000	2,315,900.00 75 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - นิคมบาง ระก้าก่อ สร้าง	100	26 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61	2,273,865. 20 05/2562	พรบ.62 (ต่ำ)	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6794	25400	งานปรับปรุง ด้านเรขาคณิต ของทาง	30	1357	0100	ทางเข้าเขื่อนภูมิพล 0800630002420402	14+746	14+746		1	แห่ง			04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 15,000,000	17 ก.ย. 61 14,934,928 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,934,928	11 ต.ค. 61 14,934,928 .00 10142/256 2/3	17 ต.ค. 61	คก.1/15/2562	18 ต.ค. 61	16 มี.ค. 62 24 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,934,928.0 0 150 วัน 8 วัน	บริษัท กมิคิส เอ็น จิเนียร์ริ่ง จำกัด	100	22 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	14,902,180 .92 05/2562	พรบ.62 (สูง)	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	62048	20510	อาคารสถานที่	31	9999	9999	คำก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัยระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวง พวานกระด้าย แขวง ทางหลวงตากที่ 1 จ. .ตาก [1 หลัง] 0800630001410059	0+000	0+000		1	แห่ง			04 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,119,000 (22 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,112,997. 24	17 ก.ย. 61 930,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 930,000	08 ต.ค. 61 930,000.00 10051/256 2/4	16 ต.ค. 61	คก.1/8/2562	17 ต.ค. 61	13 ก.พ. 62	1,190,500 1,119,000	930,000.00 120 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - วังทองก้า วัสดุ ๒๐๑๖	100	13 ก.พ. 62	20 ก.พ. 62	875,072.94 05/2562	พรบ.62 (อาคาร)	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	621024	21000	งานบำรุงปกติ	32	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 1 0800630002410025	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61 43,120,000		43,120,000	43,120,000	07 ต.ค. 61 21,560,000 .00 10009/256 2/10	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	43,120,000 43,120,000	43,120,000.0 0 365 วัน -				28,766,907 .00 05/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติ		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	623024	21000	งานบำรุงปกติ	33	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 1 0800630002410025	0+000	0+000		1	แห่ง			15 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62 4,702,000		4,702,000	4,702,000		04 มี.ค. 62	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	04 มี.ค. 62	30 ก.ย. 62	4,702,000 4,702,000	4,702,000.00 211 วัน -					บัญชี 62-บำรุง ปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6797	28003	โครงการบูรณะ โครงข่ายทาง หลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค	34	12 12	0100 0100	กลางสะพานมิตรภาพที่ แม่สอด(เขตแดน ไทย/ พม่า) - แม่ละเมา กลางสะพานมิตรภาพที่ แม่สอด(เขตแดน ไทย/ พม่า) - แม่ละเมา 0800622031420082	14+275 16+900	15+500 18+000	LT +RT LT +RT	3.05	กม.				05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 30,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 29,999,652	17 ก.ย. 61 29,955,000 e-bidding	25 ก.ย. 61 29,955,000	12 ต.ค. 61 29,955,000 .00 10174/256 2/3	31 ต.ค. 61	คก.2/26/2562	01 พ.ย. 61	30 มี.ค. 62	30,000,000 30,000,000	29,955,000.0 0 150 วัน -	บริษัท แม่ ปังพนากิจ จำกัด	100	05 เม.ย. 62	09 เม.ย. 62	29,891,092 .26 05/2562	พรบ.62 (สูง)

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตล)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประภควครราคา				สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม						
						หมายเลข	ตอน		เริ่ม	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น
514	แขวงทางหลวง ตลทที่ 2 (แม่สอด)	6799	25300	งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทางทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน	35	12	0100	กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด(เขตแดน ไทย / พม่า) - แม่ละเมา	5+200	5+920	LT +RT	5295	ตร.ม.				04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	22 ต.ค. 61	คก.2/5/2562	23 ต.ค. 61	21 มี.ค. 62	15,000,000	14,987,200.0	บริษัท ทำ รบกับก่อสร้าง - จำกัด	70.66			2,248,080.00	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวง ตลทที่ 2 (แม่สอด)	6803	26300	งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง	36	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา ตอน 2	146+655	147+770	LT +RT	1	แห่ง				05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	30 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	คก.2/3/2562	18 ต.ค. 61	14 ก.พ. 62	9,900,000	9,897,800.0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - นิคมบางระกำก่อสร้าง	100	22 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62	9,897,800.00	พรบ.62 (ต่ำ)
514	แขวงทางหลวง ตลทที่ 2 (แม่สอด)	62031	20510	อาคารสถานที่	37	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา	115+550	115+550	LT +RT	1	หลัง				05 ก.ค. 61	27 พ.ย. 61	17 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	03 ม.ค. 62		18 ก.พ. 62	คก.2/32/2562	19 ก.พ. 62	18 ก.ค. 62	1,190,500	1,175,900.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์ 2524	34.3				พรบ.62 (อาคาร)
514	แขวงทางหลวง ตลทที่ 2 (แม่สอด)	6798	26300	งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง	38	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา ตอน 1	115+207	116+357	LT +RT	1	แห่ง				17 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	31 ต.ค. 61	คก.2/23/2562	01 พ.ย. 61	28 ก.พ. 62	15,000,000	14,951,200.0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - ไชควิสูตร	100	07 มี.ค. 62	11 มี.ค. 62	14,918,373.96	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวง ตลทที่ 2 (แม่สอด)	6800	26300	งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง	39	105	0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง ตอน 1	45+500	47+000	LT +RT	1	แห่ง				17 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	31 ต.ค. 61	คก.2/24/2562	01 พ.ย. 61	28 ก.พ. 62	12,000,000	11,977,200.0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - ไชควิสูตร	100	07 มี.ค. 62	11 มี.ค. 62	11,966,854.20	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวง ตลทที่ 2 (แม่สอด)	6801	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	40	105	0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง ตอน 2	49+135	52+000	LT +RT	28330	ตร.ม.				26 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61	คก.2/4/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	12,500,000	12,479,000.0	บริษัท ไรจ นาคาร พาณิช จำกัด (1981)	100	16 ม.ค. 62	21 ม.ค. 62	12,479,000.00	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวง ตลทที่ 2 (แม่สอด)	42241	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	41	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา	138+430	140+310		18800	ตร.ม.				13 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61	12 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61	03 ม.ค. 62		21 ม.ค. 62	คก.2/30/2562	22 ม.ค. 62	21 เม.ย. 62	9,900,000	9,718,000.00	บริษัท เมืองจอด - การโยธา จำกัด	100	08 มี.ค. 62	14 มี.ค. 62	9,718,000.00	บัญชี เงินเหลือ 62-2

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา				สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม						
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	8625	22100	งานลาดผิว แอสฟัลต์	42	1090 1402	0101 0100	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ทางเดิมอ่อนหินเหล็ก ไฟ 0800630002410335	18+310 0+245	24+595 3+365	LT +RT LT +RT	70335	ตร.ม.			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 9,900,000 (14 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 10,090,441 .12	17 ก.ย. 61 5,048,880 e-bidding	25 ก.ย. 61 5,048,880	08 ต.ค. 61 5,048,880. 00 10094/256 2/3	31 ต.ค. 61	คก.2/28/2562	01 พ.ย. 61	29 ม.ค. 62	9,900,000 9,900,000	5,048,880.00 90 วัน	บริษัท พีซี เอ็น คอร์ป - จำกัด	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	5,048,880. 00 05/2562	พรบ.62 (ต่ำ)
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	62075	20520	อาคารสถานที่	43	1090	0101	คำก่อสร้างสำนักงาน หมวดทางหลวงช่อง แคบ 0800630001410074	34+495	34+495	LT +RT	1	หลัง			05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,900,000 (20 ก.ย. 61)	01 ต.ค. 61 1,897,284. 38	09 ต.ค. 61 1,896,000 e-bidding	12 ต.ค. 61 1,896,000	08 พ.ย. 61 1,896,000. 00 10331/256 2/4	26 พ.ย. 61	คก.2/29/2562	27 พ.ย. 61	25 เม.ย. 62	1,900,000 1,900,000	1,896,000.00 150 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์ 2524	100	19 เม.ย. 62	24 เม.ย. 62	1,896,000. 00 05/2562	พรบ.62 (อาคาร)
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6816	23200	งานซ่อมทางผิว แอสฟัลต์	44	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อู่มหา ตอน 1 0800630002420394	137+350	140+51 3	LT +RT	18978	ตร.ม.			27 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 12,740,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 12,739,847	17 ก.ย. 61 12,718,900 e-bidding	25 ก.ย. 61 12,718,900	08 ต.ค. 61 12,718,900. 00 10085/256 2/3	24 ต.ค. 61	คก.2/14/2562	25 ต.ค. 61	22 ม.ค. 62	13,000,000 12,740,000	12,718,900.0 0	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์ 2524	100	08 ก.พ. 62	12 ก.พ. 62	12,718,900 .00 05/2562	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	7259	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	45	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 2 0800630002420393	20+610	23+180	LT +RT	1	แห่ง			17 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 11,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 10,999,128	17 ก.ย. 61 10,953,700 e-bidding	25 ก.ย. 61 10,953,700	08 ต.ค. 61 10,953,700. 00 10085/256 2/3	26 ต.ค. 61	คก.2/21/2562	27 ต.ค. 61	23 ก.พ. 62	11,000,000 11,000,000	10,953,700.0 0	บริษัท กษิตีเอ็น จิเนียร์ริ่ง - จำกัด	100	01 มี.ค. 62	05 มี.ค. 62	10,952,419 .33 05/2562	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	42192	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	46	1090	0103	อู่มหา - กะแงตี้ 0800630002410679	190+200	192+18 0		17475	ตร.ม.			13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000 (30 พ.ย. 61)	12 ธ.ค. 61 9,697,802. 61	27 ธ.ค. 62 9,188,900 e-bidding	03 ม.ค. 62 9,188,900	08 ต.ค. 61 9,188,900. 00 10084/256 2/3	28 ม.ค. 62	คก.2/31/2562	29 ม.ค. 62	28 เม.ย. 62	9,900,000 9,900,000	9,188,900.0 90 วัน	บริษัท แม่ ปิงพนากิจ - จำกัด	100	26 เม.ย. 62	01 พ.ค. 62	9,188,900. 00 05/2562	บัญชี เงินเหลือ 62-2
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6802	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	47	1167	0100	แม่กลองใหม่ - เขตแดน ไทยพม่า ตอน 1 0800630002410433	4+725	5+235	LT +RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 5,000,000 (14 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 5,061,907. 24	17 ก.ย. 61 4,820,750 e-bidding	25 ก.ย. 61 4,820,750	08 ต.ค. 61 4,820,750. 00 10084/256 2/3	24 ต.ค. 61	คก.2/15/2562	25 ต.ค. 61	21 ก.พ. 62	5,000,000 5,000,000	4,820,750.0 120 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์ 2524	100	28 ก.พ. 62	06 มี.ค. 62	4,820,750. 00 05/2562	พรบ.62 (ต่ำ)
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6804	23200	งานซ่อมทางผิว แอสฟัลต์	48	1167	0100	แม่กลองใหม่ - เขตแดน ไทยพม่า ตอน 2 0800630002420395	12+850	15+490	LT +RT	23760	ตร.ม.			29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 18,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 17,999,790	17 ก.ย. 61 17,878,800 e-bidding	25 ก.ย. 61 17,878,800	08 ต.ค. 61 17,878,800. 00 10085/256 2/3	24 ต.ค. 61	คก.2/18/2562	25 ต.ค. 61	22 ม.ค. 62	18,000,000 18,000,000	17,878,800.0 0	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์ 2524	100	04 ก.พ. 62	07 ก.พ. 62	17,878,800 .00 05/2562	พรบ.62 (สูง)

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ				
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา				สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
รหัส	ชื่อหน่วยงาน						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง			สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	7261	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	49	1167 0100	แม่กลองใหม่ - เขตแดน ไทย/พม่า ตอน 3 0800630002420396	10+000	12+000	LT +RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 11,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 10,999,166 .91	17 ก.ย. 61 10,873,000 e-bidding	25 ก.ย. 61 10,873,000	08 ต.ค. 61 10,873,000	24 ต.ค. 61	ตท.2/16/2562	25 ต.ค. 61	21 ก.พ. 62	11,000,000	10,873,000.0 0 120 วัน พวงษ์สวัสดิ์ - พานิชย์ 2524	100	28 ก.พ. 62	05 มี.ค. 62	10,848,588 .72 05/2562	พรบ.62 (สูง)			
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6807	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	50	1206 0100	ซอโอ - วะเลย์ 0800630002420398	20+025	23+110	LT +RT	27090	ตร.ม.			27 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 16,000,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 15,999,820 .95	17 ก.ย. 61 15,978,200 e-bidding	25 ก.ย. 61 15,978,200	08 ต.ค. 61 15,978,200	16 ต.ค. 61	ตท.2/2/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	16,000,000	15,978,200.0 0 90 วัน ตากแ - สฟีลท์	100	08 ม.ค. 62	10 ม.ค. 62	15,978,200 .00 05/2562	พรบ.62 (สูง)			
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6815	23200	งานซ่อมทางผิว แอสฟัลต์	51	1267 0100	แม่สลิคหลวง - แม่ระ เมิง ตอน 1 0800630002420400	1+015	7+925	LT +RT	24804	ตร.ม.			27 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 15,060,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 15,059,608 .22	17 ก.ย. 61 15,017,800 e-bidding	25 ก.ย. 61 15,017,800	08 ต.ค. 61 15,017,800	22 ต.ค. 61	ตท.2/6/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	15,500,000	15,017,800.0 0 90 วัน แม่สอด - ไชควิสูตร	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	15,017,800 .00 05/2562	พรบ.62 (สูง)			
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	62074	20520	อาคารสถานที่	52	9999 9999	คำก่อสร้างสำนักงาน หมวดทางหลวงคีรี ราษฎร์ แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด) จ .ตาก [1 หลัง]	0+000	0+000		1	ไม่ระบุ														1,900,000	- - -						พรบ.62 (อาคาร)	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	621026	21000	งานบำรุงปกติ	53	9999 9999	แขวงทางหลวงตากที่ 2 0800630002410026	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61 48,110,000		48,110,000	48,110,000	07 ต.ค. 61 24,055,000 .00 10009/256 2/10	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	48,110,000	48,110,000.0 0 365 วัน -	65.86			31,686,069 .68 05/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติ			
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	623026	21000	งานบำรุงปกติ	54	9999 9999	แขวงทางหลวงตากที่ 2 0800630002410526 0800630002410026	0+000	0+000		1	แห่ง			15 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62 3,360,000		3,360,000	3,360,000		04 มี.ค. 62	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	04 มี.ค. 62	30 ก.ย. 62	3,360,000	3,360,000.00 211 วัน -				355,910.00 05/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)			
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7072	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	55	12 0302	เมืองเก่า - สุโขทัย ตอน 1 0800630002420302	170+058	171+60 6		49850	ตร.ม.		สุโขทัย	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 14,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 13,998,269 .73	17 ก.ย. 61 9,798,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 9,798,000	08 ต.ค. 61 9,798,000 00 10083/256 2/3	12 ต.ค. 61	สท./4/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62 17 ม.ค. 62	14,000,000	9,798,000.00 90 วัน 7 วัน ทรงคุณ การโยธา (1988)	100	24 ธ.ค. 61	29 ม.ค. 62	9,798,000. 00 05/2562	พรบ.62 (สูง)			

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ											ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข	ชื่อย่อ/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประภควราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม									
รหัส	ชื่อหน่วยงาน						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7092	28003	โครงการบูรณะ โครงข่ายทาง หลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค	56	12	0303	สุโขทัย - บ้านกร่าง 0800622031420008	189+875	191+350	LT +RT	1.48	กม.			สุโขทัย	29 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 22,000,000	28 ส.ค. 61 21,999,966	17 ก.ย. 61 21,986,000	24 ก.ย. 61 21,986,000	12 ต.ค. 61 21,986,000	22 ต.ค. 61	สท./12/2562	23 ต.ค. 61	19 ก.พ. 62 22,000,000	26 ก.พ. 62 22,000,000	21,986,000.0 0 120 วัน 7 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ภูริธนา	100	20 ก.พ. 62	26 ก.พ. 62	21,984,571 .10 05/2562	พรบ.62 (สูง)
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7097	22100	งานฉาบผิว แอสฟัลต์	57	12	0302	เมืองเก่า - สุโขทัย ตอน 2 0800630002420309	164+510	170+058		101820	ตร.ม.		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 14,000,000	28 ส.ค. 61 13,998,758	17 ก.ย. 61 6,839,500	24 ก.ย. 61 6,839,500	08 ต.ค. 61 6,839,500	12 ต.ค. 61	สท./2/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62 14,000,000	17 ม.ค. 62 14,000,000	6,839,500.0 90 วัน 7 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด พิชญ์ พร้อม	100	22 ม.ค. 62	05 ก.พ. 62	6,771,187. 58 05/2562	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	42193	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	58	12	0303	สุโขทัย - บ้านกร่าง	188+675	189+280	LT +RT	11795	ตร.ม.		สุโขทัย	16 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000	24 ม.ค. 62 9,871,451.	10 ม.ค. 62 5,981,500	16 ม.ค. 62 5,981,500		04 ก.พ. 62	สท./33/2562	05 ก.พ. 62	05 พ.ค. 62	9,900,000 9,900,000	5,981,500.0 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พิชญ์ พร้อม	100	04 เม.ย. 62	05 เม.ย. 62	บัญชี เงินเหลือ 62-2	เบิกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 จำนวนเงินที่ ขอเบิก 5,980,721.0 0 บาท	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7075	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	59	101	0304	สวรรคโลก - ศรีสำเนา ลัย 0800630002420048	113+800	116+025	LT +RT	29894	ตร.ม.		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	03 ก.ย. 61 20,000,000	28 ส.ค. 61 19,999,634	17 ก.ย. 61 19,974,100	24 ก.ย. 61 19,974,100	10 ต.ค. 61 19,974,100	16 ต.ค. 61	สท./9/2562	17 ต.ค. 61	13 ก.พ. 62 20,000,000	20 ก.พ. 62 20,000,000	19,974,100.0 0 120 วัน 7 วัน	บริษัท ต้น วาทก่อสร้าง จำกัด	100	20 ก.พ. 62	26 ก.พ. 62	19,974,100 .00 05/2562	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	42194	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	60	101	0301	คุยประสู - คลองโพธิ์	63+000	63+600		13800	ตร.ม.		สุโขทัย	16 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000	24 ม.ค. 62 9,738,482.	10 ม.ค. 62 5,900,900	16 ม.ค. 62 5,900,900		04 ก.พ. 62	สท./34/2562	05 ก.พ. 62	05 พ.ค. 62	9,900,000 9,900,000	5,900,900.0 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พิชญ์ พร้อม	100	09 เม.ย. 62	10 เม.ย. 62	บัญชี เงินเหลือ 62-2	เบิกเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 จำนวนเงิน 5,900,900.0 0 บาท	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7073	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	61	125	0102 0103	แจกัน - บ้านสวน - ไถ้ง ดานก บ้านสวน - ไถ้งดานก 0800630002420058	29+985 30+000	30+000 30+960	LT +RT	21450	ตร.ม.		สุโขทัย	10 ก.ค. 61	03 ก.ย. 61 14,000,000	28 ส.ค. 61 13,998,576	14 ก.ย. 61 13,859,000	24 ก.ย. 61 13,859,000	10 ต.ค. 61 13,859,000	16 ต.ค. 61	สท./7/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	14,000,000 14,000,000	13,859,000.0 0 90 วัน	บริษัท นำ โชคก่อสร้าง จำกัด	100	03 ธ.ค. 61	07 ธ.ค. 61	13,859,000 .00 05/2562	พรบ.62 (สูง)	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประภควครราคา				สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	7114	22100	งานลาดผิวแอสฟัลต์	62	1048	0200	หอรบ - สวรรคโลก 0800630002420290	68+000	75+600		92000	ตร.ม.			สุโขทัย	29 มี.ย. 61	03 ก.ย. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	สท./6/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	12,500,000	6,157,500.00	บริษัท อัลฟาเอส - โคน จำกัด	100	14 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	6,069,336.40	พรบ.62 (สูง) 05/2562	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	7074	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	63	1056	0101	ศรีสำโรง - คอนโก 0800630002420055	2+050	3+075		24905	ตร.ม.			สุโขทัย	29 มี.ย. 61	03 ก.ย. 61	28 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	สท./8/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	13,000,000	12,898,800.00	บริษัท ชนะวัตรก่อสร้าง - จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	06 ธ.ค. 61	12,898,800.00	พรบ.62 (สูง) 05/2562	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	7084	22100	งานลาดผิวแอสฟัลต์	64	1177	0100	คอนระเบียง - ป่าไร่ หลวง ตอน 2 0800630002420296	14+360	28+000		122760	ตร.ม.			สุโขทัย	04 ก.ค. 61	03 ก.ย. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ส.ค. 61	08 ต.ค. 61	12 ต.ค. 61	สท./3/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62	16,000,000	7,344,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - พิชญดีพร้อม	100	21 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61	7,344,000.00	พรบ.62 (สูง) 05/2562	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	42251	23200	งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์	65	1177	0100	คอนระเบียง - ป่าไร่ หลวง	8+424	10+800		17935	ตร.ม.			สุโขทัย	03 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	10 ม.ค. 62	16 ม.ค. 62		04 ก.พ. 62	สท./35/2562	05 ก.พ. 62	05 พ.ค. 62	9,900,000	5,925,200.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - พิชญดีพร้อม	100	03 เม.ย. 62	04 เม.ย. 62		บัญชีเงินเหลือ 62-2 11 เมษายน 2562 จำนวนเงินที่ขอเบิก 5,925,200.00 บาท	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	621025	21000	งานบำรุงปกติ	66	9999	9999	แขวงทางหลวงสุโขทัย 0800630002410029	0+000	0+000		1	แห่ง			สุโขทัย	12 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61				07 ต.ค. 61	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	59,370,000	59,370,000.00		66.6			39,537,465.41	บัญชี 62-บำรุงปกติ 05/2562	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	622006	21000	งานบำรุงปกติ	67	9999	9999	แขวงทางหลวงสุโขทัย 0800630002410526	0+000	0+000		1	แห่ง			สุโขทัย	19 ก.ย. 61	12 ต.ค. 61	18 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61		14 ม.ค. 62	สท./32/2562	15 ม.ค. 62	11 ต.ค. 62	4,999,626	4,999,626.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - ทรงคุณการโยธา (1988)	89.45			1,706,825.55	บัญชี 62-บำรุงปกติแบบจ้างเหมา 05/2562	





## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

## สำนักอำนวยการความปลอดภัย

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)											- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	40,690,000	16	40,457,701	16	40,690,000			16	39,792,901.96	35,716,417.84	89.76%	15	39,052,933.96
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	102,098,000	28	102,098,000	27	101,970,000			28	84,450,595.74	64,201,763.43	76.02%	20	78,807,536.74
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	47,580,000	11	47,580,000	11	47,580,000			11	45,538,080.78	45,470,489.83	99.85%	11	45,538,080.78
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	30,238,600	24	30,137,600	21	27,765,000			21	25,828,719	22,913,719	88.71%	18	22,913,719
	<b>รวม</b>	<b>220,606,600</b>	<b>79</b>	<b>220,273,301</b>	<b>75</b>	<b>218,005,000</b>			<b>76</b>	<b>195,610,297.48</b>	<b>168,302,390.1</b>	<b>86.04%</b>	<b>64</b>	<b>186,312,270.48</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>220,606,600</b>	<b>79</b>	<b>220,273,301</b>	<b>75</b>	<b>218,005,000</b>			<b>76</b>	<b>195,610,297.48</b>	<b>168,302,390.1</b>	<b>86.04%</b>	<b>64</b>	<b>186,312,270.48</b>

ปริมาณงาน ( 98.000 แห่ง / 9,142.000 อัน )

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง	จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม									
รหัส	ชื่อหน่วยงาน				หมายเลข	ตอนควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10172	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	1	1	0902	ปากดง - นครชุม ตอน 2	0800630003410225	439+620	440+390		1	แห่ง	กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,999,000 (09 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 1,998,964	17 ก.ย. 61 1,995,310 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,995,310		25 ต.ค. 61	กพ./20/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,999,000 1,999,000	1,995,310.00 90 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อู่ปรกรณ์	100	25 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	1,995,310.00 05/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10173	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	2	1	0902	ปากดง - นครชุม ตอน 5	0800630003410232	450+500	451+305		1	แห่ง	กำแพงเพชร	27 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,999,000 (09 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 1,998,997	17 ก.ย. 61 1,995,410 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,995,410		25 ต.ค. 61	กพ./19/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,999,000 1,999,000	1,995,410.00 90 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อู่ปรกรณ์	100	16 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	1,995,410.00 05/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10174	31500	งานราวกันอันตราย	3	1	0902	โนนปอแดง - ปากดง - นครชุม ตอน 1	0800630003410218	438+416	442+120		1	แห่ง	กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,729.28	17 ก.ย. 61 2,072,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,072,000		29 ต.ค. 61	กพ./26/2562	30 ต.ค. 61	27 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,072,000.00 90 วัน	บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,072,000.00 05/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10175	31500	งานราวกันอันตราย	4	1	0902	ปากดง - นครชุม ตอน 4	0800630003410229	444+650	448+205		1	แห่ง	กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,062.88	17 ก.ย. 61 1,870,106 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,870,106		25 ต.ค. 61	กพ./21/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	1,870,106.00 90 วัน	บริษัท ทูริเฟลคเตอร์ จำกัด	100	22 พ.ย. 61	26 พ.ย. 61	1,870,106.00 05/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10176	31500	งานราวกันอันตราย	5	1	0903	นครชุม - วังเจ้า ตอน 2	0800630003410201	462+800	463+920		1	แห่ง	กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,729.28	17 ก.ย. 61 2,072,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,072,000		26 ต.ค. 61	กพ./22/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,072,000.00 90 วัน	บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,072,000.00 05/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10177	31500	งานราวกันอันตราย	6	1	0903	นครชุม - วังเจ้า ตอน 5	0800630003410206	464+796	466+166		1	แห่ง	กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,729.28	17 ก.ย. 61 2,072,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,072,000		26 ต.ค. 61	กพ./23/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,072,000.00 90 วัน	บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,072,000.00 05/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10178	31500	งานราวกันอันตราย	7	1	0903	นครชุม - วังเจ้า ตอน 6	0800630003410207	486+732	487+877		1	แห่ง	กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (21 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,085.88	17 ก.ย. 61 2,082,800 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,082,800		26 ต.ค. 61	กพ./24/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,082,800.00 90 วัน	บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,082,800.00 05/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		31300	งานเครื่องหมายทาง	8	1	0901 0903	โนนปอแดง - ปากดง นครชุม - วังเจ้า		395+000 458+950	438+570 463+700	- -	1	แห่ง		15 ก.พ. 62	04 มี.ค. 62 1,000,000 (07 มี.ค. 62)	20 มี.ค. 62 1,000,000	28 มี.ค. 62 929,000 e-bidding	01 เม.ย. 62 929,000		19 เม.ย. 62	กพ./33/2562	20 เม.ย. 62	18 มี.ย. 62	1,000,000 1,000,000	929,000.00 60 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - เบญจวิวัฒน์	10.55				บัญชี 2	



## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม						
						หมายเลข	ตอน		เริ่ม	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80082	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	18	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร 0800635091410496	71+000	98+000		1	แห่ง		กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61	03 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		24 ต.ค. 61	กพ./18/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	1,400,000	1,221,560.00	บริษัท โดวัน - ทรานสปอ ร์ต จำกัด	100	07 ม.ค. 62	11 ม.ค. 62	1,221,560.00	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	19	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร	111+860	111+861	-	1	แห่ง												480,000	-							บัญชี 2
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80083	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	20	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาข้าว ดอน 1 0800635091410493	10+150	10+150		1	แห่ง		กำแพงเพชร	27 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	23 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อ จ้าง 517/-/62/6	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000	393,000.00	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี - จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	393,000.00	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80084	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	21	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาข้าว ดอน 2 0800635091410481	13+575	13+575		1	แห่ง		กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อ จ้างเลขที่ 517/-/62/7	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000	393,000.00	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี - จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	393,000.00	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80085	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	22	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาข้าว ดอน 3 0800635091410486	27+100	27+100		1	แห่ง		กำแพงเพชร	27 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อ จ้างเลขที่ 517/-/62/8	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000	393,000.00	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี - จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	393,000.00	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80086	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	23	1242	0100	โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น 0800635091410489	28+950	28+950		1	แห่ง		กำแพงเพชร	27 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อ จ้างเลขที่ 517/-/62/9	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	394,000	393,000.00	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี - จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	07 ธ.ค. 61	393,000.00	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10171	31300	งานเครื่องหมายทาง	24	1375	0100	หนองกระทุ่ม - ดงเย็น ดอน 1 0800630003410252	0+000	11+050		1542	อัน		กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	17 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61		19 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อ จ้างเลขที่ 517/-/62-12	19 ต.ค. 61	02 ธ.ค. 61	432,000	431,760.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - สยามวิวัฒน ชัย	100	16 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	431,760.00	บัญชี 1
512	แขวงทางหลวง ดากที่ 1	10180	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	25	1	1003	วังม่วง - แม่เขียงรายบน ดอน 2 0800630003410259	561+303	568+090		1	แห่ง			04 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		19 ต.ค. 61	ดก.1/25/2562	20 ต.ค. 61	17 ม.ค. 62	1,288,000	1,271,840.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พี แอนด์ เอฟ แก๊ส เซอร์วิส	100	16 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	1,271,840.00	บัญชี 1

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ											ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา				งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม						
								เริ่ม	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ		ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10188	31430	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	26	1	1003	วังม่วง - แม่เขียงรายบน	566+363	567+134		1	แห่ง		03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		16 ต.ค. 61	คก.1/6/2562	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	1,307,000	1,215,667.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - สยามวิวัฒน์ชัย	100	12 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	1,215,667.00	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10190	31500	งานราวกันอันตราย	27	1	1003	วังม่วง - แม่เขียงรายบน	552+384	560+048		1	แห่ง		03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		16 ต.ค. 61	คก.1/7/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	1,992,000	1,890,592.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - สยามวิวัฒน์ชัย	100	20 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61	1,890,592.00	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	50005	33200	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	28	1	1001	วังเจ้า - ตาก	493+600	524+930		1	แห่ง		03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		18 ต.ค. 61	คก.1/22/2561	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	1,987,000	1,933,749.25	บริษัท นวัตกรรม จำกัด	100	16 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	1,933,749.25	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10181	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	29	12	0203	หนองเสือ - วังวน	134+165	134+410	LT +RT	1	แห่ง		19 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		18 ต.ค. 61	คก.1/19/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	797,000	793,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - เค.เอส.อ. ุปกรณ์	100	21 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	793,000.00	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10187	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	30	12	0201	แม่ละเมา - ตาก	63+949	64+929	LT +RT	1	แห่ง		03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		17 ต.ค. 61	คก.1/14/2562	18 ต.ค. 61	15 ม.ค. 62	2,434,000	2,384,000.00	บริษัท คลีโนลซอล - ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด	100	15 ม.ค. 62	16 ม.ค. 62	2,372,159.29	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1		31500	งานราวกันอันตราย	31	12	0201	แม่ละเมา - ตาก	60+080	72+000	LT +RT	1	แห่ง		03 ส.ค. 62	27 ส.ค. 62	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 62	24 ก.ย. 62		22 ม.ค. 62	คก.1/31/2562	23 ม.ค. 62	22 เม.ย. 62	3,488,000	3,255,700.46	บริษัท เอที ซี ทราฟฟิค จำกัด	100	18 ก.พ. 62	21 ก.พ. 62		บัญชี 2	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10182	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	32	101	0200	น้ำดิบ - กุยประจักษ์	38+180	41+413	LT	1	แห่ง		03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		18 ต.ค. 61	คก.1/20/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	1,810,000	1,805,390.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - เค.เอส.อ. ุปกรณ์	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	1,805,390.00	บัญชี 1	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	60010	33100	โครงการขุดระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	33	101	0200	น้ำดิบ - คูประตู 0800622029420023	28+328	28+328		1	แห่ง			05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	26 ก.ย. 61		16 ต.ค. 61	คก.1/5/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	16,000,000	15,982,710.2	จ้างเหมา 5 ส่วนจำกัด 180 วัน 8 วัน ค่าแพงก่อสร้าง	100	26 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62	15,982,710.25	บัญชี 1 05/2562	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10179	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	34	1107	0102	หนองบัวเหนือ - ท่าปู่ 0800630003410267	37+223	38+413	LT	1	แห่ง			03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		16 ต.ค. 61	คก.1/4/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	1,532,000	1,515,170.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - สยามวิวัฒน์ชัย	100	07 ม.ค. 62	08 ม.ค. 62	1,492,474.16	บัญชี 1 05/2562	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10183	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	35	1108	0100	ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ 0800630003410270	0+150	12+975	LT +RT	1	แห่ง			03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		16 ต.ค. 61	คก.1/9/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	1,140,000	1,135,000.00	บริษัท พรีเมียร์ - โลทีดิ่งจำกัด	100	14 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	1,135,000.00	บัญชี 1 05/2562	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10184	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	36	1110	0100	ประดาง - วังเจ้า 0800630003410273	10+686	25+974	LT +RT	1	แห่ง			03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		16 ต.ค. 61	คก.1/10/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	2,402,000	2,395,700.00	บริษัท พรีเมียร์ - โลทีดิ่งจำกัด	100	14 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	2,395,700.00	บัญชี 1 05/2562	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10185	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	37	1111	0100	ลานมะคร้อ - โป่งแดง 0800630003410275	6+114	8+900	LT +RT	1	แห่ง			03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		18 ต.ค. 61	คก.1/18/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	793,000	789,120.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อูปรกรณ์	100	07 ม.ค. 62	08 ม.ค. 62	783,003.47	บัญชี 1 05/2562	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1		31300	งานเครื่องหมายทาง	38	1132	0100	วังประจวบ - ลานทอง - พรานกระต่าย - บ้านด่านลานหอย - หุ่นเสลี่ยม	0+400 0+011	42+062 43+390	LT +RT LT +RT	2	แห่ง			15 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62	22 มี.ค. 62	01 เม.ย. 62	04 เม.ย. 62		16 พ.ค. 62	คก.1/38/2562	17 พ.ค. 62	30 มี.ย. 62	940,000	739,968.00	บริษัท อาคเนย์ - ทราฟฟิคจำกัด					บัญชี 2	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10186	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	39	1327	0100	บ้านด่านลานหอย - หุ่นเสลี่ยม 0800630003410282	10+190	43+510	LT +RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		18 ต.ค. 61	คก.1/21/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	1,181,000	1,175,900.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อูปรกรณ์	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	1,135,737.42	บัญชี 1 05/2562	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10189	31430	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	40	1331	0100	พรานกระต่าย - ลานไผ่ 0800630003410284	2+960	8+252	LT +RT	1	แห่ง			03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		29 ต.ค. 61	คก.1/29/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1,599,000	1,509,395.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - สยามวิวัฒน์ชัย	100	21 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1,509,395.00	บัญชี 1 05/2562	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา				งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม						
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10191	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	41	105	0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง 0800630003410291	34+705	35+300		1	แห่ง		29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61		25 ต.ค. 61	คก.2/20/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,600,000	999,361.46	บริษัท แสงชัย - โลทีตัง จำกัด	100	29 ม.ค. 62	01 ก.พ. 62	999,361.46	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10193	31500	งานราวกัน อันตราย	42	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา ตอน 2 0800630003410288	180+406	189+330		1	แห่ง		29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61		22 ต.ค. 61	คก.2/13/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	2,000,000	1,959,674.10	บริษัท สยามวัฒน ชัย จำกัด	100	03 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,959,674.10	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10192	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	43	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 1 0800630003410297	5+792	6+562		1	แห่ง		29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61		25 ต.ค. 61	คก.2/19/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,995,000	1,229,418.12	บริษัท แสงชัย - โลทีตัง จำกัด	100	26 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1,229,418.12	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10194	31500	งานราวกัน อันตราย	44	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 3 0800630003410300	60+740	64+504		1	แห่ง		29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61		22 ต.ค. 61	คก.2/9/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	2,000,000	1,910,022.00	บริษัท สยามวัฒน ชัย จำกัด	100	03 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	1,910,022.00	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10195	31500	งานราวกัน อันตราย	45	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อู่มผาง ตอน 1 0800630003410303	71+002	79+722		1	แห่ง		29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61		22 ต.ค. 61	คก.2/10/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	2,000,000	1,927,124.64	บริษัท สยามวัฒน ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	1,927,124.64	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10196	31500	งานราวกัน อันตราย	46	1090	0103	อู่มผาง - กะแงัง 0800630003410317	176+722	182+348		1	แห่ง		29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61		22 ต.ค. 61	คก.2/7/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,999,000	1,992,897.00	บริษัท สยามวัฒน ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	1,992,897.00	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	70004	33400	โครงการปรับ ปรุงการแบ่งทิศ ทางการจราจร เพื่อความปลอดภัย	47	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 1 0800622049420010	0+133	4+630		1	แห่ง		17 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61		31 ต.ค. 61	คก.2/25/2562	01 พ.ย. 61	30 มี.ค. 62	15,000,000	14,942,000.00	บริษัท กมิคัส เอ็น จิเนียร์ริ่ง - จำกัด	100	05 เม.ย. 62	09 เม.ย. 62	14,913,530.25	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	70005	33400	โครงการปรับ ปรุงการแบ่งทิศ ทางการจราจร เพื่อความปลอดภัย	48	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 2 0800622049420011	27+550	30+350		1	แห่ง		17 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61		31 ต.ค. 61	คก.2/27/2562	01 พ.ย. 61	30 มี.ค. 62	15,000,000	14,976,400.00	บริษัท แม่ บึงพนาภิ จำกัด	100	05 เม.ย. 62	11 เม.ย. 62	14,937,278.80	บัญชี 1	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ							
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา		งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม									
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทางการ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร		สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ
	514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10197	31500	งานราวกันอันตราย	49	1175	0100	แม่ระมาด - ห้วยส้มปอย ตอน 3 0800630003410325	18+284	21+300		1	แห่ง		29 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61		22 ต.ค. 61	คก.2/11/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,997,000	1,868,141.20	บริษัท สยามวิวัฒน์ - ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,868,141.20	บัญชี 1		
	514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10198	31500	งานราวกันอันตราย	50	1175	0100	แม่ระมาด - ห้วยส้มปอย ตอน 1 0800630003410319	5+275	7+250		1	แห่ง		29 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61		22 ต.ค. 61	คก.2/12/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,994,000	1,872,179.76	บริษัท สยามวิวัฒน์ - ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,872,179.76	บัญชี 1		
	514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10199	31500	งานราวกันอันตราย	51	1175	0100	แม่ระมาด - ห้วยส้มปอย ตอน 2 0800630003410322	7+400	14+580		1	แห่ง		29 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61		22 ต.ค. 61	คก.2/8/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,995,000	1,860,862.50	บริษัท สยามวิวัฒน์ - ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,860,862.50	บัญชี 1		
	513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	10229	31300	งานเครื่องหมายทาง	52	12	0303	สุโขทัย - บ้านกร่าง ศาลเคี้ยว - ศรีสำโรง	180+805	185+20		3800	อัน		สุโขทัย	03 ก.ค. 61	17 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		29 ต.ค. 61	สท./27/2562	30 ต.ค. 61	13 ธ.ค. 61	1,064,000	794,162.00	บริษัท สยามวิวัฒน์ - ชัย จำกัด	100	07 ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61	794,162.00	บัญชี 1	
	513	แขวงทางหลวงสุโขทัย		31300	งานเครื่องหมายทาง	53	101	0303	คลองโพธิ์ - ทำช้าง - สวรรคโลก	82+475	94+480	-	2	แห่ง		สุโขทัย	04 ก.พ. 62		21 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62	24 พ.ค. 62		23 เม.ย. 62	สท./45/2562	24 เม.ย. 62	22 มี.ย. 62	1,800,000	1,789,200.00	บริษัท ศ.ทรัพย์ศิริ - จำกัด					บัญชี 2	
	513	แขวงทางหลวงสุโขทัย		31430	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	54	101	0303	ทำช้าง - สวรรคโลก	101+275	101+276	-	1	แห่ง		สุโขทัย	27 ก.พ. 62	11 มี.ค. 62		19 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62		10 เม.ย. 62	สท./40/2562	11 พ.ค. 62	09 ก.ค. 62	500,000	497,000.00	บริษัท เค.ชาอุปกกรณ์ - จำกัด					บัญชี 2	
	513	แขวงทางหลวงสุโขทัย		31430	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	55	101	0304	สวรรคโลก - ศรีสังขนาลัย	120+625	120+626	-	1	แห่ง		สุโขทัย	27 ก.พ. 62	08 มี.ค. 62		22 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62		10 เม.ย. 62	สท./39/2562	11 เม.ย. 62	09 มี.ย. 62	500,000	497,000.00	บริษัท เค.ชาอุปกกรณ์ - จำกัด					บัญชี 2	
	513	แขวงทางหลวงสุโขทัย		31200	งานป้ายจราจร	56	101	0305	ศรีสังขนาลัย - แม่สิน วังวน - แงกัน - บ้านสวน	156+750	160+45	LT	2	แห่ง		สุโขทัย	07 ก.พ. 62	05 เม.ย. 62	26 มี.ค. 62	03 เม.ย. 62	10 เม.ย. 62		29 เม.ย. 62	สท./46/2562	30 เม.ย. 62	28 มี.ย. 62	1,000,000	994,744.00	บริษัท อากเนย์ - ทราฟฟิค จำกัด					บัญชี 2	



ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา		งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม									
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	10230	31300	งานเครื่องหมายนำทาง	57	125	0102	วังวน - แจกั้น - บ้านสวน	0+000	9+400		3800	อัน		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	17 ส.ค. 61	05 ก.ค. 61	17 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61		25 ต.ค. 61	สท./24/2562	26 ต.ค. 61	09 ธ.ค. 61	1,064,000	794,162.00	บริษัท สยามวัฒน์ - ชัย จำกัด	100	07 ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61	794,162.00	บัญชี 1		
						1048	0200	สวน	53+217	92+319							1,900,000	1,060,200	794,162	794,162					1,064,000	45 วัน				05/2562					
						1272	0100	หอรบ - สวรรคโลก	22+446	28+981							(20 ส.ค. 61)		e-bidding																
						1308	0100	คีรีมาส - สามแยกแจกั้น	0+050	12+569																									
						1319	0100	เดิ่ดินใน - วังทองแดง	0+050	11+800																									
								คีรีมาส - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	0800630003410882																										
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	10234	31430	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	58	125	0102	แจกั้น - บ้านสวน	7+300	7+804		2	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ค. 61	17 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61		25 ต.ค. 61	สท./19/2562	26 ต.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1,900,000	1,889,700.00	บริษัท เคาชวอปกรณ์ - จำกัด	100	19 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1,889,700.00	บัญชี 1		
						125	0103	บ้านสวน - โถ้งตานก	33+000	34+789							1,900,000	1,895,080	1,889,700	1,889,700						1,900,000	60 วัน				05/2562				
								0800630003410881									(17 ส.ค. 61)		e-bidding																
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	60015	33100	โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ	59	125	0103	บ้านสวน - โถ้งตานก	34+789	34+789		1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61		24 ต.ค. 61	สท./16/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	30,000,000	23,056,600.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานหอยหินอ่อน	100	07 พ.ค. 62	15 พ.ค. 62	23,038,628.16	บัญชี 1		
								0800622029420026								30,000,000	29,999,215.75	23,056,600	23,056,600						30 ม.ย. 62	30,000,000	0				05/2562				
								(14 ส.ค. 61)										e-bidding						09 พ.ค. 62		180 วัน									
								8_9 วัน																											
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	40003	32000	งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง	60	1048	0200	หอรบ - สวรรคโลก	65+350	65+351		1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61		24 ต.ค. 61	สท./14/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	20,000,000	15,500,000.00	บริษัท นำโชคก่อสร้าง จำกัด	100	29 เม.ย. 62	02 พ.ค. 62	15,049,751.85	บัญชี 1		
								0800630003420019								20,000,000	19,995,756.18	15,500,000	15,500,000						30 ม.ย. 62	20,000,000	0				05/2562				
								(10 ส.ค. 61)										e-bidding						09 พ.ค. 62		180 วัน									
								8_9 วัน																											
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย		31300	งานเครื่องหมายนำทาง	61	1048	0200	หอรบ - สวรรคโลก	68+000	74+400	-	1	แห่ง		สุโขทัย	14 ก.พ. 62	20 ก.พ. 62		20 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62		10 เม.ย. 62	สท./41/2562	11 พ.ค. 62	09 ก.ค. 62	490,000	488,040.00	บริษัท บีซีทราฟฟิค - อินเตอร์เทรด จำกัด					บัญชี 2		
																490,000	488,040	488,040	488,040							490,000	60 วัน								
																		ตกลงราคา																	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	10227	31200	งานป้ายจราจร	62	1054	0102	บ้านสวน - ดาลเด็ย - ศรีสำโรง	0+000	17+408	LT	3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ค. 61	17 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61		30 ต.ค. 61	สท./29/2562	31 ต.ค. 61	29 ธ.ค. 61	1,900,000	1,880,400.00	บริษัท เอทีเอ็นที จำกัด	100	27 ธ.ค. 61	07 ม.ค. 62	1,880,400.00	บัญชี 1		
						1056	0102	สำโรง	0+403	29+633	+RT					1,900,000	1,891,652	1,880,400	1,880,400						1,900,000	60 วัน				05/2562					
						1195	0102	ศรีสำโรง - คอนโก - เขาดิน	6+128	35+386	LT					(17 ส.ค. 61)		e-bidding																	
								เดิ่ดินใน - วังไม้ขอน	0800630003410876																										
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	10231	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	63	1054	0101	บ้านสวน - ดาลเด็ย	0+075	0+995	LT	1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ค. 61	17 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61		25 ต.ค. 61	สท./22/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,990,000	1,968,450.00	บริษัท สยามวัฒน์ - ชัย จำกัด	100	30 ม.ค. 62	05 ก.พ. 62	1,968,450.00	บัญชี 1		
																1,990,000	1,989,700	1,968,450	1,968,450						30 ม.ค. 62	1,990,000	90 วัน				05/2562				
																(17 ส.ค. 61)		e-bidding																	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม								
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		33500	โครงการปรับปรุง ความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	64	1054	0102	ศาลเตี้ย - ศรีสำโรง	10+700	10+701	-	1	แห่ง	สุโขทัย	09 ม.ค. 62	28 ก.พ. 62	13 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62		22 เม.ย. 62	สท./44/2562	23 เม.ย. 62	21 มิ.ย. 62	400,000	391,535.00	บริษัท เบญจภูมิ - ทราฟฟิค จำกัด						บัญชี 2		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10232	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	65	1113	0101	เมืองเก่า - ดอนโก ตอน 1 0800630003410877	1+210	3+065	LT	1	แห่ง	สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		25 ต.ค. 61	สท./20/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,900,000	1,841,860.00	บริษัท เพ็ญศรี - จิ้น ฮั่ว จำกัด	100	22 ม.ค. 62	28 ม.ค. 62	1,805,633. 46	บัญชี 1	05/2562	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	40004	32000	งานปรับปรุงจุด เสี่ยงและบริเวณ อันตรายบนทาง หลวง	66	1113	0101	เมืองเก่า - ดอนโก 0800630003420020	16+545	16+546	LT +RT	1	แห่ง	สุโขทัย	05 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		24 ต.ค. 61	สท./15/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	20,000,000	15,435,700.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ลานหอย หินอ่อน	100	08 พ.ค. 62	22 พ.ค. 62	3,463,698. 11	บัญชี 1	05/2562	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	67	1177	0100	ดอนกระเบื้อง - ป่าไร่ หลวง	0+050	28+000	-	1	แห่ง	สุโขทัย	14 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62	20 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62		10 เม.ย. 62	สท./42/2562	11 เม.ย. 62	09 มิ.ย. 62	490,000	488,040.00	บริษัท บีซี ทราฟฟิค - อินเตอร์เท รด จำกัด					บัญชี 2			
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80095	33500	โครงการปรับปรุง ความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	68	1180	0100	สวรรคโลก - ปลายาง ตอน 1 0800635091410507	2+492	21+625		4	แห่ง	สุโขทัย	03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		29 ต.ค. 61	สท./26/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1,600,000	1,377,315.50	บริษัท โด วัน ทรานสปอ ร์ด จำกัด	100	14 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62	1,377,215. 79	บัญชี 1	05/2562	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80096	33500	โครงการปรับปรุง ความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	69	1180	0100	สวรรคโลก - ปลายาง คลองกล้วย - ศรีนคร 0800635091410506	23+154 8+244	29+760 8+751		4	แห่ง	สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		24 ต.ค. 61	สท./13/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	1,600,000	1,381,250.00	บริษัท โด วัน ทรานสปอ ร์ด จำกัด	100	15 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62	1,381,245. 55	บัญชี 1	05/2562	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10233	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	70	1195	0102	เดิรดิน - วังไม้ขอน 0800630003410878	8+010	9+750	LT	1	แห่ง	สุโขทัย	03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		25 ต.ค. 61	สท./21/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,900,000	1,883,700.00	บริษัท เพ็ญศรี - จิ้น ฮั่ว จำกัด	100	22 ม.ค. 62	28 ม.ค. 62	1,847,226. 78	บัญชี 1	05/2562	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80097	33500	โครงการปรับปรุง ความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	71	1195	0102	เดิรดิน - วังไม้ขอน 0800635091410504	11+100	13+100		3	แห่ง	สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		18 ต.ค. 61	สท./11/2562	19 ต.ค. 61	17 ธ.ค. 61	1,200,000	1,184,523.00	บริษัท อากเนย์ - ทราฟฟิค จำกัด	100	06 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	1,184,523. 00	บัญชี 1	05/2562	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ											ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข	ชื่อย่อ/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม									
รหัส	ชื่อหน่วยงาน						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง			สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10228	31200	งานป้ายจราจร	72	1201 1305 1404	0100	สุวรรณโลก - ปากซ้าย หนองอ้อ - สารจิตร หนองช้าง - ศรีสันนาลัย	0+000 0+000 0+000	13+858 7+693 13+858	LT +RT LT +RT	3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000	05 ก.ย. 61 1,887,084	17 ก.ย. 61 1,790,824	24 ก.ย. 61 1,790,824		25 ต.ค. 61	สท./23/2562	26 ต.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1,900,000 1,790,824.00	1,790,824.00 60 วัน	บริษัท สยามวัฒนา - ชัย จำกัด	100	24 ธ.ค. 61	03 ม.ค. 62	1,790,824. 00	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80099	33500	โครงการปรับปรุง ความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	73	1293	0100	สุโขทัย - ทำถนน 0800635091410012	5+611	11+800		3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,200,000	05 ก.ย. 61 1,193,711.	17 ก.ย. 61 1,040,033	24 ก.ย. 61 1,040,033		29 ต.ค. 61	สท./25/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61 04 ม.ค. 62	1,200,000 1,200,000	1,040,033.70 60 วัน	บริษัท โด วัน ทรานสปอร์ต จำกัด	100	14 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62	773,447.60 05/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80098	33500	โครงการปรับปรุง ความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	74	1294	0100	เมืองเก่า - อุทยานแห่ง ชาติศรีสันนาลัย 0800630003410517	8+860	16+600		3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,200,000	05 ก.ย. 61 1,193,711.	17 ก.ย. 61 1,040,033.	24 ก.ย. 61 1,040,033.		03 ธ.ค. 61	สท./31/2562	04 ธ.ค. 61	01 ก.พ. 62 08 ก.พ. 62	1,200,000 1,200,000	1,040,033.70 60 วัน	บริษัท โด วัน ทรานสปอร์ต จำกัด	100	25 ม.ค. 62	04 ก.พ. 62		บัญชี 1	เบิกจ่ายแล้ว = 1,040,033.7 0 บาท ลว .5/2/2562
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		31200	งานป้ายจราจร	75	1294	0100	เมืองเก่า - อุทยานแห่ง ชาติศรีสันนาลัย	30+298	37+807	LT +RT	1	แห่ง		สุโขทัย	27 ก.พ. 62	05 มี.ค. 62 500,000	498,200	21 มี.ค. 62 497,500	27 มี.ค. 62 497,500		17 เม.ย. 62	สท./43/2562	18 เม.ย. 62	16 มิ.ย. 62	500,000 500,000	497,500.00 60 วัน	บริษัท อากเนย์ - ทรัพย์พิศ จำกัด					บัญชี 2	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80100	33500	โครงการปรับปรุง ความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	76	1318	0102	ปากน้ำ - ศรีนคร 0800630003410518	20+520	26+534		2	แห่ง		สุโขทัย	03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 800,000	05 ก.ย. 61 792,544.48	17 ก.ย. 61 785,800.72	24 ก.ย. 61 785,800.72		03 ธ.ค. 61	สท./30/2562	04 ธ.ค. 61	01 ก.พ. 62	800,000 800,000	785,800.72 60 วัน	บริษัท เบญจภูมิ - ทรัพย์พิศ จำกัด	100	30 ม.ค. 62	04 ก.พ. 62		บัญชี 1	เบิกจ่ายแล้ว = 785,572.72 บาท ลว .5/2/2562
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10235	31500	งานราวกัน อันตราย	77	1319	0100	คีรีมาส - อุทยานแห่ง ชาติรามคำแหง ตอน 3 0800630003410891	6+454	9+041		1	แห่ง		สุโขทัย	04 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 4,000,000	05 ก.ย. 61 3,995,666.	17 ก.ย. 61 3,978,000	24 ก.ย. 61 3,978,000		29 ต.ค. 61	สท./28/2562	30 ต.ค. 61	27 ม.ค. 62	4,000,000 4,000,000	3,978,000.00 90 วัน	บริษัท สยามทรา - พิศ จำกัด	100	16 ม.ค. 62	23 ม.ค. 62	3,978,000. 00	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80101	33500	โครงการปรับปรุง ความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	78	1319	0100	คีรีมาส - อุทยานแห่ง ชาติรามคำแหง 0800635091410014	1+200	6+175		2	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 800,000	05 ก.ย. 61 795,807.6	17 ก.ย. 61 789,682	24 ก.ย. 61 789,682		24 ต.ค. 61	สท./17/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	800,000 800,000	789,682.00 60 วัน	บริษัท อากเนย์ - ทรัพย์พิศ จำกัด	100	07 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	789,682.00 05/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80102	33500	โครงการปรับปรุง ความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	79	1368	0100	บ้านกล้วย - คลองยาง 0800635091410015	0+010	0+635		1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 400,000	09 ส.ค. 61 396,272.24	17 ก.ย. 61 395,340.12	17 ก.ย. 61 395,340.12		24 ต.ค. 61	สท./18/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	400,000 400,000	395,340.12 60 วัน	บริษัท อากเนย์ - ทรัพย์พิศ จำกัด	100	06 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	395,013.13 05/2562	บัญชี 1	

