

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

## สำนักแผนงาน

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)											- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	44,272,000	4	54,269,000	4	54,269,000			4	49,641,585.72	43,003,178.62	86.63%	4	49,641,585.72
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	86,000,000	3	86,000,000	3	86,000,000	1	17,796,400	3	71,354,200	71,034,631.8	99.55%	3	71,354,200
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	55,000,000	3	55,000,000	3	55,000,000	3	54,494,800	3	54,494,800	54,222,079.98	99.5%	3	54,494,800
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	65,000,000	4	102,000,000	4	102,000,000	2	39,178,920	3	64,128,186	63,718,538.42	99.36%	3	64,128,186
	<b>รวม</b>	<b>250,272,000</b>	<b>14</b>	<b>297,269,000</b>	<b>14</b>	<b>297,269,000</b>	<b>6</b>	<b>111,470,120</b>	<b>13</b>	<b>239,618,771.72</b>	<b>231,978,428.82</b>	<b>96.81%</b>	<b>13</b>	<b>239,618,771.72</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>250,272,000</b>	<b>14</b>	<b>297,269,000</b>	<b>14</b>	<b>297,269,000</b>	<b>6</b>	<b>111,470,120</b>	<b>13</b>	<b>239,618,771.72</b>	<b>231,978,428.82</b>	<b>96.81%</b>	<b>13</b>	<b>239,618,771.72</b>

ปริมาณงาน ( 17.000 แห่ง )

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ							
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง	จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา			สัญญา			งบประมาณ			การดำเนินงานสะสม									
รหัส	ชื่อหน่วยงาน				หมายเลข	ตอนควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สผ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ			
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้าง ความสามารถ ในการ แข่งขัน ของ ประเทศ	1	101	0100	นครชุม-น้ำดิบ 0800628094420001	14+450	15+775	LT+RT	1	แห่ง		กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 24,999,715	17 ก.ย. 61 24,949,266 e-bidding	24 ก.ย. 61 24,949,266		19 ต.ค. 61	กพ./17/2562	20 ต.ค. 61	17 เม.ย. 62 25,000,000	25 เม.ย. 62 25,000,000	24,949,266.0	24,949,266.0	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สามเพชร 180 วัน 8 วัน	100	05 เม.ย. 62	09 เม.ย. 62	24,924,725 .02 06/2562	พรบ. ประจำปี 62	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		12100	งานยกระดับ มาตรฐานทาง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง	2	112	0100	ทางเลี่ยงเมือง กำแพงเพชร 0800622043420062	3+565	4+950	LT	1	แห่ง		กำแพงเพชร	28 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 24,999,845	17 ก.ย. 61 24,223,700 e-bidding	24 ก.ย. 61 24,223,700	08 ต.ค. 61 24,223,700 .00 10089/256 2/2	17 ต.ค. 61	กพ./13/2562	18 ต.ค. 61	15 เม.ย. 62 25,000,000	23 เม.ย. 62 25,000,000	24,223,700.0	24,223,700.0	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด นิคมบาง ระก้าก่อสร้าง 180 วัน 8_8 วัน	100	02 พ.ค. 62	07 พ.ค. 62	24,223,700 .00 06/2562	พรบ. ประจำปี 62	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้าง ความสามารถ ในการ แข่งขัน ของ ประเทศ	3	115	0100	กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ	6+650	8+200	LT+RT	1	แห่ง		กำแพงเพชร	04 ต.ค. 61	12 ธ.ค. 61 37,000,000									37,000,000	-	-						บูรณภาคฯ (เพิ่มเติม)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		11100	งานปรับปรุงทาง หลวงผ่านย่าน ชุมชน	4	1117	0100	คลองแม่ลาย - ชุ่มผาง 0800622043420008	36+250	37+475	LT+RT	1	แห่ง		กำแพงเพชร	28 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (06 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 14,985,336 .86	17 ก.ย. 61 14,955,220 e-bidding	21 ก.ย. 61 14,955,220	19 ต.ค. 61 14,955,220 .00 10088/256 2/2	16 ต.ค. 61	กพ./3/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62 15,000,000	22 เม.ย. 62 15,000,000	14,955,220.0	14,955,220.0	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ฌัฐพลการ โยธา 180 วัน 8_8 วัน	100	07 พ.ค. 62	13 พ.ค. 62	14,570,113 .40 06/2562	พรบ. ประจำปี 62	
512	แขวงทางหลวง ดากที่ 1		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้าง ความสามารถ ในการ แข่งขัน ของ ประเทศ	5	101	0200	น้ำดิบ - คุยประดู่ 0800628094420002	28+856	30+207	LT+RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 25,000,000	17 ก.ย. 61 24,955,498 .98 e-bidding	26 ก.ย. 61 24,955,498		17 ต.ค. 61	คค.1/11/2562	18 ต.ค. 61	15 เม.ย. 62 25,000,000	23 เม.ย. 62 25,000,000	24,955,498.9	24,955,498.9	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด นิคมบาง ระก้าก่อสร้าง 180 วัน 8_9 วัน	100	02 พ.ค. 62	07 พ.ค. 62	24,907,825 .76 06/2562	พรบ. ประจำปี 62	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ												
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข	ชื่อย่อ/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม																
รหัส	ชื่อหน่วยงาน						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ									
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1		11410	งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ	6	104 104 104	0100 0100 0100	ตาก - สะพานวุฒิกุล คอน 1 ตาก - สะพานวุฒิกุล คอน 1 ตาก - สะพานวุฒิกุล คอน 1	0800622043410015	10+108 11+071 13+528	10+109 11+072 13+529	LT + RT	3	แห่ง								05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	26 ก.ย. 61		24 ต.ค. 61	ตค.1/26/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62 30 ม.ย. 62 09 พ.ค. 62	10,272,000 10,272,000	9,273,457.00 180 วัน 8_9 วัน	บริษัท กษิตีเอ็น จิเนียร์ริ่ง จำกัด	100	08 พ.ค. 62	14 พ.ค. 62	9,272,538. 58 06/2562	พรบ. ประจำปี 62		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1		11410	งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ	7	104 104	0100 0100	ตาก - สะพานวุฒิกุล คอน 2 ตาก - สะพานวุฒิกุล คอน 2	0800622043410016	20+367 20+952	20+367 20+953	LT + RT	2	แห่ง								04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		18 ต.ค. 61	ตค.1/24/2562	19 ต.ค. 61	17 มี.ค. 62 25 มี.ค. 62	9,000,000 9,000,000	8,822,929.74 150 วัน 8 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สุวรรณกิจ กำแพงก่อ สร้าง	100	27 มี.ค. 62	30 มี.ค. 62	8,822,814. 28 06/2562	พรบ. ประจำปี 62		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1		12100	งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	8	1132	0102	ลานทอง - พราณ กระด้าย		38+450	39+725	LT +RT	1	แห่ง									06 พ.ย. 61	12 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61	16 ม.ค. 62	28 ม.ค. 62		20 ก.พ. 62	ตค.1/34/2562	21 ก.พ. 62	20 มี.ย. 62	9,997,000 6,589,700.00	6,589,700.00 120 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด เล็กเจริญ ก่อสร้าง	100	27 พ.ค. 62	30 พ.ค. 62		บูรณโล (เพิ่ม เดิม)	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)		12100	งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	9	105 1215	0102 0100	ห้วยบง - แม่สลิหลวง ห้วยบง - วังผา	0800622043420063	17+740 0+000	18+720 0+170	LT + RT LT +RT	1	แห่ง									05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	26 ก.ย. 61	02 ต.ค. 61	08 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	ตค.2/1/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,646,000.0 0 180 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ตากแอ - สพีลท์	100	29 เม.ย. 62	01 พ.ค. 62	24,374,238. .75 06/2562	พรบ. ประจำปี 62	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)		11100	งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน	10	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง	0800622043420009	133+538	134+80 0	LT + RT	1	แห่ง									05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	19 ต.ค. 61	24 ต.ค. 61	ตค.2/17/2562	25 ต.ค. 61	23 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,878,700.0 0 150 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด พวงษ์สวัสดิ์ - พามิซซ์ 2524	100	29 มี.ค. 62	03 เม.ย. 62	14,878,437. .01 06/2562	พรบ. ประจำปี 62	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)		12100	งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	11	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง	0800622043420064	85+875	87+150	LT + RT	1	แห่ง									03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	26 ต.ค. 61	ตค.2/22/2562	27 ต.ค. 61	25 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,970,100.0 0 150 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด แม่สอด - โชควิสูตร	100	22 มี.ค. 62	25 มี.ค. 62	14,969,404. .22 06/2562	พรบ. ประจำปี 62	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ									
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม											
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ			
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย		13000	งานบูรณาการพัฒนาระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	12	101	0304	คุยประตู - คลองโพธิ์ 0800628094420003	55+625	56+950	LT+RT	1	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 24,999,967 .5	17 ก.ย. 61 19,999,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 19,999,000		17 ต.ค. 61	สท./10/2562	18 ต.ค. 61	15 เม.ย. 62 22 ม.ย. 62 01 พ.ค. 62	25,000,000 25,000,000	19,999,000.0 0 180 วัน 7_9 วัน	บริษัท นำ โชคก่อ สร้าง จำกัด	100	02 พ.ค. 62	14 พ.ค. 62	19,990,530 .60 06/2562	พรบ. ประจำปี 62				
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย		13000	งานบูรณาการพัฒนาระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	13	101	0304	สวรรค์โลก - ศรีสีขนาลัย - แม่สิน 0800628094420004	146+475	147+236	LT+RT	1	แห่ง			สุโขทัย	10 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 40,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 39,999,919 .75	17 ก.ย. 61 33,558,800 e-bidding	24 ก.ย. 61 33,558,800		12 ต.ค. 61	สท./5/2562	13 ต.ค. 61	10 เม.ย. 62 18 ม.ย. 62 27 ม.ย. 62	40,000,000 40,000,000	33,558,800.0 0 180 วัน 8_9 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด พิชญดี พร้อม	100	26 เม.ย. 62	01 พ.ค. 62	33,541,081 .65 06/2562	พรบ. ประจำปี 62				
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย		12100	งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	14	1056	0304	ศรีสำโรง - คอนโก 0800622043420069	11+450	12+900	LT+RT	1	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 21,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 20,999,245	17 ก.ย. 61 17,796,400 e-bidding	24 ก.ย. 61 17,796,400	08 ต.ค. 61 .00 10089/256 2/2	12 ต.ค. 61	สท./1/2562	13 ต.ค. 61	10 เม.ย. 62 18 ม.ย. 62 27 ม.ย. 62	21,000,000 21,000,000	17,796,400.0 0 180 วัน 8_9 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ลานหอย หินอ่อน	100	26 เม.ย. 62	02 พ.ค. 62	17,503,019 .55 06/2562	พรบ. ประจำปี 62				
รวมทั้งสิ้น					14												297,269,000																				231,978,428.82	

ปริมาณงาน ( 17.000 แห่ง )

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

## สำนักบริหารบำรุงทาง

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	10,922,700	3	10,122,700	2	10,122,700	2	5,850,000	2	10,100,000	6,217,199.36	61.56%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	198,269,500	18	197,880,000	18	197,880,000	13	140,481,209	18	184,787,107.2	167,078,287.02	90.42%	15	133,138,647.2
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	220,819,626	14	220,819,626	13	219,569,626	9	131,506,900	13	181,034,126	145,372,167.33	80.3%	11	116,664,500
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	271,520,500	20	270,820,000	20	270,820,000	16	213,488,430	20	264,346,230	267,621,071.43	101.24%	16	193,353,130
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	297,830,500	17	297,740,500	16	214,740,500	13	158,236,576	16	201,211,057	217,426,926.8	108.06%	14	145,861,057
	<b>รวม</b>	<b>999,362,826</b>	<b>72</b>	<b>997,382,826</b>	<b>69</b>	<b>913,132,826</b>	<b>53</b>	<b>649,563,115</b>	<b>69</b>	<b>841,478,520.2</b>	<b>803,715,651.94</b>	<b>95.51%</b>	<b>56</b>	<b>589,017,334.2</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>999,362,826</b>	<b>72</b>	<b>997,382,826</b>	<b>69</b>	<b>913,132,826</b>	<b>53</b>	<b>649,563,115</b>	<b>69</b>	<b>841,478,520.2</b>	<b>803,715,651.94</b>	<b>95.51%</b>	<b>56</b>	<b>589,017,334.2</b>

ปริมาณงาน ( 7.490 กม. / 18,978.000 ตร.ม / 1,337,994.000 ตร.ม. / 1.000 ไมล์ระบุ / 5.000 หลัง / 22.000 แห่ง )

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประภควคราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม									
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ		ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	6777	28003	โครงการบูรณะ โครงข่ายทาง หลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค	1	1	0901	โนนปอแดง - ปากดง 0800622031420074	408+000	409+70 0	LT +RT	2	กม.			กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 24,999,933	17 ก.ย. 61 24,986,869 e-bidding	24 ก.ย. 61 24,986,869	11 ต.ค. 61 24,986,869 .00 10164/256 2/3	17 ต.ค. 61	กพ./14/2562	18 ต.ค. 61	14 ก.พ. 62 22 ก.พ. 62	25,000,000 25,000,000	24,986,869.0 0 120 วัน 8 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สุวรรณกิจ กำแพงก่อ สร้าง	100	21 ก.พ. 62	21 ก.พ. 62	24,985,682 .35 06/2562	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	6779	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	2	1	0901	โนนปอแดง - ปากดง 0800630002420232	436+250	438+57 6	LT +RT	26705	ตร.ม.			กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 13,500,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 13,496,462	17 ก.ย. 61 13,474,823 e-bidding	24 ก.ย. 61 13,474,823	08 ต.ค. 61 13,474,823 .00 10083/256 2/3	16 ต.ค. 61	กพ./6/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	13,500,000 13,474,823.0	0 0 90 วัน -	บริษัท อ .อารยะ วงศ์ จำกัด	100	21 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	13,474,823 .00 06/2562	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7249	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	3	101	0100	นครชุม-น้ำดิบ ตอน 1 0800630002420037	1+840	3+206	LT +RT	28760	ตร.ม.			กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 14,000,000 (08 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 13,994,774	17 ก.ย. 61 13,949,326 e-bidding	24 ก.ย. 61 13,949,326	11 ต.ค. 61 13,949,326 .00 10142/256 2/3	16 ต.ค. 61	กพ./9/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	14,000,000 14,000,000	0 0 90 วัน -	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สามเพชร	100	11 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	13,949,326 .00 06/2562	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	62024	20510	อาคารสถานที่	4	115	0100	ค่าก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัยระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวง บ่อทอง 0800630001410035	22+198	22+198	LT	1	หลัง			กำแพงเพชร	05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,190,500 (21 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 1,187,666 88	17 ก.ย. 61 950,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 950,000	08 ต.ค. 61 950,000.00 10051/256 2/4	16 ต.ค. 61	กพ./4/2562	17 ต.ค. 61	15 มี.ค. 62	1,190,500 1,190,500	950,000.00 150 วัน -	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด วังทองคำ วิศุ 2016	100	15 มี.ค. 62	21 มี.ค. 62	950,000.00 06/2562	พรบ.62 (อาคาร)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	62065	20520	อาคารสถานที่	5	115	0100	ค่าก่อสร้างสำนักงาน หมวดทางหลวงบ่อทอง 0800630001410064	22+198	22+198	LT	1	หลัง			กำแพงเพชร	05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,900,000 (21 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 1,187,666 88	17 ก.ย. 61 1,600,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,600,000	08 ต.ค. 61 1,600,000. 00 10051/256 2/4	16 ต.ค. 61	กพ./5/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	1,900,000 1,600,000.00	180 วัน -	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด วังทองคำ วิศุ 2016	100	17 เม.ย. 62	19 เม.ย. 62	1,600,000. 00 06/2562	พรบ.62 (อาคาร)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7242	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	6	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร 0800630002420043	54+750	55+465		16440	ตร.ม.			กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 12,000,000 (08 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 11,998,329	17 ก.ย. 61 11,967,669 e-bidding	24 ก.ย. 61 11,967,669	11 ต.ค. 61 11,967,669 .00 10142/256 2/3	16 ต.ค. 61	กพ./10/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	12,000,000 12,000,000	0 0 90 วัน -	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สามเพชร	100	07 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	11,954,379 .40 06/2562	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	42191	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	7	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 2 0800630002410678	107+700	110+92 5		13200	ตร.ม.			กำแพงเพชร	13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000 (30 พ.ย. 61)	07 ธ.ค. 61 9,930,891. 49	25 ธ.ค. 61 6,449,797 e-bidding	26 ธ.ค. 61 6,449,797		09 ม.ค. 62	กพ./29/2562	10 ม.ค. 62	09 เม.ย. 62	9,990,000 9,900,000	6,449,797.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - สระแก้ว กำแพงก่อ สร้าง	100	22 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	6,449,797. 00 06/2562	บัญชี เงินเหลือ 62-2	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม									
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	42190	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	8	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 1 0800630002410677	55+465	56+040		13225	ตร.ม.		กำแพงเพชร	13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61	07 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61		09 ม.ค. 62	กพ./28/2562	10 ม.ค. 62	09 เม.ย. 62	9,900,000	6,554,684.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - สระแก้ว กำแพงก่อสร้าง	100	27 มี.ค. 62	03 เม.ย. 62	6,554,684. 00	บัญชีเงินเหลือ 62-2		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7247	23200	งานซ่อมทางผิว แอสฟัลต์	9	1109	0100	วังเจ้า - โละโทะ 0800630002410355	9+650	12+050		21600	ตร.ม.		กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./7/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	9,000,000	8,979,549.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - ส.ศิริพงษ์	100	25 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	8,979,549. 00	พรบ.62 (ต่ำ)		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7250	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	10	1112	0102	บ่อเจ้า - วังปลาอ้าว 0800630002410364	33+825	35+387		26940	ตร.ม.			28 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	20 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	11 ต.ค. 61	กพ./1/2562	12 ต.ค. 61	09 ม.ค. 62	8,000,000	7,981,437.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - ท่าทราย ขามเฒ่า ชัยบุรี	100	11 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	7,980,090. 00	พรบ.62 (ต่ำ)		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7245	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	11	1117	0100	คลองแม่ลาย - อู่มหา ตอน 2 0800630002420044	7+515	9+120	LT +RT	19260	ตร.ม.		กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./12/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	11,000,000	10,964,220.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - ฉัฐพลการ โยธา	100	11 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	10,964,220. .00	พรบ.62 (สูง)		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7246	26200	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำกัด เซาะ	12	1117	0100	คลองแม่ลาย - อู่มหา ตอน 3 0800630002420045	83+000	93+150	LT +RT	1	แห่ง		กำแพงเพชร	06 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./8/2562	17 ต.ค. 61	15 มี.ค. 62	15,000,000	14,879,784.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - ท่าทราย ขามเฒ่า ชัยบุรี	100	27 มี.ค. 62	04 เม.ย. 62	14,859,955. .29	พรบ.62 (สูง)		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7272	22100	งานลาดผิว แอสฟัลต์	13	1117	0100	คลองแม่ลาย - อู่มหา ตอน 4 0800630002420237	56+050	66+900		75950	ตร.ม.		กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	กพ./2/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	11,000,000	5,140,000.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - พินิจดี พร้อม	100	07 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	5,140,000. 00	พรบ.62 (สูง)		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	42387	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	14	1117	0100	คลองแม่ลาย - อู่มหา	39+400	91+625		168355	ตร.ม.													83,000,000	-							บัญชี 62-งบ กลาง	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตล)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม						
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทางการ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร./สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7251	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	15	1280	0100	ทุ่งมหาชัย-ระหาน 0800630002420049	35+125	39+275	LT +RT	33215	ตร.ม.		กำแพงเพชร	27 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 18,000,000 (08 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 17,994,561	17 ก.ย. 61 17,982,899	24 ก.ย. 61 17,982,899	11 ต.ค. 61 10142/256 2/3	16 ต.ค. 61	กพ./11/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	18,000,000	17,982,899.0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ - กำแพงก่อสร้าง	100	21 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	17,982,899.00 06/2562	พรบ.62 (สูง)
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	621027	21000	งานบำรุงปกติ	16	9999	9999	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร 0800630002410027	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61 50,760,000		50,760,000	50,760,000	07 ต.ค. 61 25,380,000 10009/256 2/10	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	50,760,000	50,760,000.0	0 365 วัน	70.06			35,800,760.88 06/2562	บัญชี 62-บำรุงปกติ
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	623027	21000	งานบำรุงปกติ	17	9999	9999	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร 0800630002410526 0800630002410027	0+000	0+000		1	แห่ง			15 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62 2,295,000		2,295,000	2,295,000	04 มี.ค. 62	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	04 มี.ค. 62	30 ก.ย. 62	2,295,000	2,295,000.00	211 วัน					บัญชี 62-บำรุงปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6786	23400	งานซ่อมผิวคอนกรีต	18	1	1001	วังเจ้า - ตาก - วังม่วง 0800630002410426	520+855	524+94	-	2378	ตร.ม.			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 2,500,000 (16 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 2,466,057.69	17 ก.ย. 61 2,250,155	24 ก.ย. 61 2,250,155	08 ต.ค. 61 2,250,155.00 10084/256 2/3	17 ต.ค. 61	คก.1/17/2562	18 ต.ค. 61	16 มี.ค. 62	2,500,000	2,250,155.00	บริษัท กษิตีเอ็นเจียริ่ง จำกัด	100	12 มี.ค. 62	13 มี.ค. 62	2,247,222.14 06/2562	พรบ.62 (ต่ำ)
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6782	28003	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	19	1	1001	วังเจ้า - ตาก 0800622031420076	492+751	493+71	-	0.96	กม.			04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 22,021,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 22,021,000	17 ก.ย. 61 21,838,286.55	26 ก.ย. 61 21,838,286.55	12 ต.ค. 61 21,838,287.00 10174/256 2/3	18 ต.ค. 61	คก.1/23/2562	19 ต.ค. 61	15 ก.พ. 62 23 ก.พ. 62	22,027,000	21,838,286.5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ - กำแพงก่อสร้าง	100	18 ก.พ. 62	20 ก.พ. 62	21,837,684.93 06/2562	พรบ.62 (สูง)
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6791	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	20	12	0202	ตาก - หอนงเสือ 0800630002420589	123+200	127+00	LT +RT	30767	ตร.ม.			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 14,957,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,955,301	17 ก.ย. 61 9,200,000	25 ก.ย. 61 9,200,000	08 ต.ค. 61 9,200,000.00 10083/256 2/3	12 ต.ค. 61	คก.1/3/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62	15,000,000	9,200,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชญดีพร้อม	100	25 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61	9,200,000.00 06/2562	พรบ.62 (สูง)
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6787	26300	งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง	21	101	0200	น้ำดิบ - คุยประจู่ 0800630002420720	18+675	19+100		1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 16,950,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 16,950,000	17 ก.ย. 61 16,209,766.96	26 ก.ย. 61 16,209,766.96	11 ต.ค. 61 16,209,767.00 10142/256 2/3	17 ต.ค. 61	คก.1/13/2562	18 ต.ค. 61	16 มี.ค. 62 24 มี.ค. 62	16,950,000	16,209,766.9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ - กำแพงก่อสร้าง	100	22 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	16,209,194.71 06/2562	พรบ.62 (สูง)



## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
								เริ่ม	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ		ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6792	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	22	1107	0102	หนองบัวเหนือ - ท่าปุย	38+900	41+575		7560	ตร.ม.			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	คก.1/16/2562	18 ต.ค. 61	16 ธ.ค. 61	4,500,000	4,488,000.00	จ้างเหมา	100	17 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61	4,488,000.00	พรบ.62 (ต่ำ)
							0800630002410430										4,500,000	4,497,014.51	4,488,000	4,488,000	4,488,000.00				4,500,000	60 วัน	จ้างเหมา				06/2562		
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	42237	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	23	1108	0100	ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์	12+115	14+550		21955	ตร.ม.			13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61	08 ม.ค. 62	23 ม.ค. 62	30 ม.ค. 62		20 ก.พ. 62	คก.1/35/2562	21 ก.พ. 62	21 พ.ค. 62	9,000,000	8,767,840.00	บริษัท	100	07 เม.ย. 62	10 เม.ย. 62	8,767,840.00	บัญชี เงินเหลือ
							0800630002410713										9,000,000	8,767,840	8,767,840	8,767,840						9,000,000	90 วัน	จำกัด				06/2562	62-2
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6790	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	24	1132	0101	วังประจบ - ลานทอง	6+525	8+885		21340	ตร.ม.			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	12 ต.ค. 61	คก.1/2/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62	9,000,000	7,109,708.05	จ้างเหมา	100	10 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	7,109,708.05	พรบ.62 (ต่ำ)
							0800630002410332										9,000,000	8,995,419.44	7,109,708.05	7,109,708.05	7,109,709.00				9,000,000	90 วัน	จ้างเหมา				06/2562		
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6788	25200	งานขยายทางจราจร	25	1132	0102	ลานทอง - พรานกระต่าย	39+725	41+210		18945	ตร.ม.			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	26 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	24 ต.ค. 61	คค.1/27/256	25 ต.ค. 61	21 ก.พ. 62	12,000,000	11,963,000.00	จ้างเหมา	100	31 ม.ค. 62	01 ก.พ. 62	11,963,000.00	พรบ.62 (สูง)
							0800630002420727										12,000,000	11,999,889.56	11,963,000	11,963,000	11,963,000.00				12,000,000	120 วัน	จ้างเหมา				06/2562		
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	42327	27100	งานอุกเขิน	26	1175	0200	ห้วยส้มป่อย - เจดีย์พุทธหัตถ์	35+785	0+000		1	แห่ง			04 ก.พ. 62	11 ก.พ. 62	06 มี.ค. 62	14 มี.ค. 62	20 มี.ค. 62		29 เม.ย. 62	คก.1/37/2562	30 เม.ย. 62	27 ส.ค. 62	4,000,000	3,826,460.00	บริษัท	21.37				บัญชี 62-เร่ง
							0800630002420062										3,999,000	3,976,888.03	3,826,460	3,826,460	3,826,460.00				3,999,000	120 วัน	จ้างเหมา					ด่วน-1	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6793	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	27	1327	0100	บ้านด่านลานหอย - หุ่งเสด็จ	32+525	36+075		31939	ตร.ม.			29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	25 ต.ค. 61	คก.1/28/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	16,700,000	16,496,932.76	จ้างเหมา	100	21 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61	16,496,932.76	พรบ.62 (สูง)
							0800630002420062										16,700,000	16,699,737.93	16,496,932.76	16,496,932.76	16,496,933.00				16,700,000	90 วัน	จ้างเหมา				06/2562		
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6783	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	28	1331	0100	พรานกระต่าย - ลานไผ่	3+770	6+075		20597	ตร.ม.			29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	26 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	คก.1/12/2562	18 ต.ค. 61	15 ม.ค. 62	11,200,000	11,184,529.88	จ้างเหมา	100	26 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61	11,184,529.88	พรบ.62 (สูง)
							0800630002420051										11,200,000	11,200,000	11,184,529.88	11,184,529.88	11,184,530.00				11,200,000	90 วัน	จ้างเหมา				06/2562		

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม									
รหัส	ชื่อหน่วยงาน				หมายเลข	ตอน		เริ่ม	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่ม	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ		
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	42250	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	29	1331	0100	พราณกระด้าย - ลานไผ่	0800630002410727	2+515	3+720		10845	ตร.ม.			13 พ.ย. 61	03 ม.ค. 62	26 ธ.ค. 61	14 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62		18 ก.พ. 62	คก.1/33/2562	19 ก.พ. 62	19 พ.ค. 62	5,600,000	3,554,600.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - ซุกกิงพัฒนา	100	18 พ.ค. 62	23 พ.ค. 62	3,554,600.00	บัญชีเงินเหลือ 62-2	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	8624	22100	งานลาดผิวแอสฟัลต์	30	1351	0100	หนองบัวใต้ - เขิงสะพานกิตติขจร	0800630002410333	0+010	3+250		25920	ตร.ม.			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	12 ต.ค. 61	คก.1/1/2562	13 ต.ค. 61	26 ธ.ค. 61	3,880,000	2,315,900.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - นิคมบางระกำก่อสร้าง	100	26 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61	2,273,865.20	พรบ.62 (ต่ำ)	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6794	25400	งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง	31	1357	0100	ทางเข้าเขื่อนภูมิพล	0800630002420402	14+746	14+746		1	แห่ง			04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	คก.1/15/2562	18 ต.ค. 61	16 มี.ค. 62	15,000,000	14,934,928.00	บริษัท กมิคิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	100	22 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	14,902,180.92	พรบ.62 (สูง)	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	62048	20510	อาคารสถานที่	32	9999	9999	คำก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงพราณกระด้าย แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก [1 หลัง]	0800630001410059	0+000	0+000		1	แห่ง			04 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	คก.1/8/2562	17 ต.ค. 61	13 ก.พ. 62	1,190,500	930,000.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - วังทองค้าวัสดุ ๒๐๑๖	100	13 ก.พ. 62	20 ก.พ. 62	875,072.94	พรบ.62 (อาคาร)	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	62074	20520	อาคารสถานที่	33	9999	9999	คำก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงท้องฟ้าแขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก [1 หลัง]		0+000	0+000		1	หลัง			13 ก.ค. 61	27 พ.ย. 61	13 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61		23 ม.ค. 62	คก.1/32/2562	24 ม.ค. 62	23 พ.ค. 62	1,900,000	1,895,000.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - ป้าเหลียววัสดุก่อสร้าง	100	23 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62		พรบ.62 (อาคาร)	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	621024	21000	งานบำรุงปกติ	34	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 1	0800630002410025	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61			43,120,000		07 ต.ค. 61	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	43,120,000	43,120,000.00		83.4			35,968,455.49	บัญชี 62-บำรุงปกติ
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	623024	21000	งานบำรุงปกติ	35	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 1	0800630002410025	0+000	0+000		1	แห่ง			15 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62			4,702,000		04 มี.ค. 62	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	04 มี.ค. 62	30 ก.ย. 62	4,702,000	4,702,000.00						บัญชี 62-บำรุงปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข	ชื่อย่อ/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6797	28003	โครงการบูรณะ โครงข่ายทาง หลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค	36	12	0100	กลางสะพานมิตรภาพที่ แม่สอด(เขตแดน ไทย/ พม่า) - แม่ละเมา กลางสะพานมิตรภาพที่ แม่สอด(เขตแดน ไทย/ พม่า) - แม่ละเมา 080062031420082	14+275	15+500	LT	3.05	กม.			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	12 ต.ค. 61	31 ต.ค. 61	คก.2/26/2562	01 พ.ย. 61	30 มี.ค. 62	30,000,000	29,955,000.0	บริษัท แม่ บึงพนาภิ ง จำกัด	100	05 เม.ย. 62	09 เม.ย. 62	29,891,092	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6799	25300	งานปรับปรุงและ ซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทาง เชื่อม และเกาะ แบ่งถนน	37	12	0100	กลางสะพานมิตรภาพที่ แม่สอด(เขตแดน ไทย/ พม่า) - แม่ละเมา 0800630002420397	5+200	5+920	LT +RT	5295	ตร.ม.			04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	22 ต.ค. 61	คก.2/5/2562	23 ต.ค. 61	21 มี.ค. 62	15,000,000	14,987,200.0	บริษัท ทำ รากับก่อ สร้าง จำกัด	80.021			2,248,080.	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6803	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	38	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา ดอน 2 0800630002410427	146+655	147+77	LT +RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	30 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	คก.2/3/2562	18 ต.ค. 61	14 ก.พ. 62	9,900,000	9,897,800.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - นิคมบาง ระกำก่อ สร้าง	100	22 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62	9,897,800.	พรบ.62 (ต่ำ)
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	62031	20510	อาคารสถานที่	39	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา 0800630001410042 0800630001410120	115+550	115+55	LT +RT	1	หลัง			05 ก.ค. 61	27 พ.ย. 61	17 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	03 ม.ค. 62		18 ก.พ. 62	คก.2/32/2562	19 ก.พ. 62	18 ก.ค. 62	1,190,500	1,175,900.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์ 2524	37.28				พรบ.62 (อาคาร)
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6798	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	40	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา ดอน 1 0800630002420391	115+207	116+35	LT +RT	1	แห่ง			17 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	31 ต.ค. 61	คก.2/23/2562	01 พ.ย. 61	28 ก.พ. 62	15,000,000	14,951,200.0	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด แม่สอด - ไชควิสูตร	100	07 มี.ค. 62	11 มี.ค. 62	14,918,373	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6800	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	41	105	0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง ดอน 1 0800630002420392	45+500	47+000	LT +RT	1	แห่ง			17 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	31 ต.ค. 61	คก.2/24/2562	01 พ.ย. 61	28 ก.พ. 62	12,000,000	11,977,200.0	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด แม่สอด - ไชควิสูตร	100	07 มี.ค. 62	11 มี.ค. 62	11,966,854	พรบ.62 (สูง)

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ		
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา				สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม					
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)		วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6801	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	42	105	0102	ห้วยขบง - แม่สลิคหลวง ตอน 2 0800630002420586	49+135	52+000	LT +RT	28330	ตร.ม.		26 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 12,500,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 12,499,923 .27	17 ก.ย. 61 12,479,000 e-bidding	25 ก.ย. 61 12,479,000 .00	08 ต.ค. 61 12,479,000 10081/256 2/3	18 ต.ค. 61 คก.2/4/2562	19 ต.ค. 61 16 ม.ค. 62	12,500,000 12,500,000	12,479,000.0 0 90 วัน	บริษัท ไรจ นาคกร พาณิชย์ (1981) จำกัด	100	16 ม.ค. 62	21 ม.ค. 62	12,479,000 .00 06/2562	พรบ.62 (สูง)		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	42241	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	43	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา 0800630002410717	138+430	140+310		18800	ตร.ม.		13 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61 9,900,000 (30 พ.ย. 61)	12 ธ.ค. 61 9,733,724 92	27 ธ.ค. 61 9,718,000 e-bidding	03 ม.ค. 62 9,718,000	21 ม.ค. 62 คก.2/30/2562	22 ม.ค. 62 21 เม.ย. 62	9,900,000 9,900,000	9,718,000.0 90 วัน	บริษัท เมืองจลล - การโยธา จำกัด	100	08 มี.ค. 62	14 มี.ค. 62	9,718,000 00 06/2562	บัญชี เงินเหลือ 62-2			
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	8625	22100	งานฉาบผิว แอสฟัลต์	44	1090 1402	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ทางเดิมม่อนหินเหล็ก ไฟ 0800630002410335	18+310 0+245	24+595 3+365	LT +RT LT +RT	70335	ตร.ม.		05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 9,900,000 (14 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 10,090,441 .12	17 ก.ย. 61 5,048,880 e-bidding	25 ก.ย. 61 5,048,880 00	08 ต.ค. 61 5,048,880 10094/256 2/3	31 ต.ค. 61 คก.2/28/2562	01 พ.ย. 61 29 ม.ค. 62	9,900,000 9,900,000	5,048,880.0 90 วัน	บริษัท พีซี เอ็น คอร์ป - จำกัด	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	5,048,880 00 06/2562	พรบ.62 (ต่ำ)		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	62075	20520	อาคารสถานที่	45	1090	0101	คำก่อสร้างสำนักงาน หมวดทางหลวงช่อง แฉบ 0800630001410074	34+495	34+495	LT +RT	1	หลัง		05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,900,000 (20 ก.ย. 61)	01 ต.ค. 61 1,897,284 38	09 ต.ค. 61 1,896,000 e-bidding	12 ต.ค. 61 1,896,000 00	08 พ.ย. 61 1,896,000 10331/256 2/4	26 พ.ย. 61 คก.2/29/2562	27 พ.ย. 61 25 เม.ย. 62	1,900,000 1,900,000	1,896,000.0 150 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์ 2524	100	19 เม.ย. 62	24 เม.ย. 62	1,896,000 00 06/2562	พรบ.62 (อาคาร)		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6816	23200	งานซ่อมทางผิว แอสฟัลต์	46	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อู่มผาง ตอน 1 0800630002420394	137+350	140+513	LT +RT	18978	ตร.ม		27 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 12,740,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 12,739,847	17 ก.ย. 61 12,718,900 e-bidding	25 ก.ย. 61 12,718,900 .00	08 ต.ค. 61 12,718,900 10085/256 2/3	24 ต.ค. 61 คก.2/14/2562	25 ต.ค. 61 22 ม.ค. 62	13,000,000 12,740,000	12,718,900.0 0 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ - พาณิชย์ 2524	100	08 ก.พ. 62	12 ก.พ. 62	12,718,900 .00 06/2562	พรบ.62 (สูง)		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	7259	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	47	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 2 0800630002420393	20+610	23+180	LT +RT	1	แห่ง		17 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 11,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 10,999,128 .28	17 ก.ย. 61 10,953,700 e-bidding	25 ก.ย. 61 10,953,700 .00	08 ต.ค. 61 10,953,700 10085/256 2/3	26 ต.ค. 61 คก.2/21/2562	27 ต.ค. 61 23 ก.พ. 62	11,000,000 11,000,000	10,953,700.0 0 120 วัน	บริษัท กยัคทเอ็น จิเนียร์ริ่ง - จำกัด	100	01 มี.ค. 62	05 มี.ค. 62	10,952,419 .33 06/2562	พรบ.62 (สูง)		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	42192	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	48	1090	0103	อู่มผาง - กะแงัง 0800630002410679	190+200	192+180		17475	ตร.ม.		13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000 (30 พ.ย. 61)	12 ธ.ค. 61 9,697,802 61	27 ธ.ค. 62 9,188,900 e-bidding	03 ม.ค. 62 9,188,900	28 ม.ค. 62 คก.2/31/2562	29 ม.ค. 62 28 เม.ย. 62	9,900,000 9,900,000	9,188,900.0 90 วัน	บริษัท แม่ ปังพนากิจ - จำกัด	100	26 เม.ย. 62	01 พ.ค. 62	9,188,900 00 06/2562	บัญชี เงินเหลือ 62-2			

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประภควราคา				สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม					
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6802	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	49	1167	0100	แม่กลองใหม่ - เขตแดน ไทย/พม่า ตอน 1 0800630002410433	4+725	5+235	LT +RT	1	แห่ง		05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 5,000,000 (14 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 5,061,907. 24	17 ก.ย. 61 4,820,750 e-bidding	25 ก.ย. 61 4,820,750	08 ต.ค. 61 4,820,750.	24 ต.ค. 61	คก.2/15/2562	25 ต.ค. 61	21 ก.พ. 62	5,000,000 5,000,000	4,820,750.00 120 วัน	จ้างเหมา ส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์ 2524	100	28 ก.พ. 62	06 มี.ค. 62	4,820,750. 00 06/2562	พรบ.62 (ต่ำ)
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6804	23200	งานซ่อมทางผิว แอสฟัลต์	50	1167	0100	แม่กลองใหม่ - เขตแดน ไทย/พม่า ตอน 2 0800630002420395	12+850	15+490	LT +RT	23760	ตร.ม.		29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 18,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 17,999,790 .35	17 ก.ย. 61 17,878,800 e-bidding	25 ก.ย. 61 17,878,800	08 ต.ค. 61 17,878,800	24 ต.ค. 61	คก.2/18/2562	25 ต.ค. 61	22 ม.ค. 62	18,000,000 18,000,000	17,878,800.00 0 วัน	จ้างเหมา ส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์ 2524	100	04 ก.พ. 62	07 ก.พ. 62	17,878,800 .00 06/2562	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	7261	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	51	1167	0100	แม่กลองใหม่ - เขตแดน ไทย/พม่า ตอน 3 0800630002420396	10+000	12+000	LT +RT	1	แห่ง		05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 11,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 10,999,166 .91	17 ก.ย. 61 10,873,000 e-bidding	25 ก.ย. 61 10,873,000	08 ต.ค. 61 10,873,000	24 ต.ค. 61	คก.2/16/2562	25 ต.ค. 61	21 ก.พ. 62	11,000,000 11,000,000	10,873,000.00 0 วัน	จ้างเหมา ส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์ 2524	100	28 ก.พ. 62	05 มี.ค. 62	10,848,588 .72 06/2562	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6807	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	52	1206	0100	ซอโอ - วะเลย์ 0800630002420398	20+025	23+110	LT +RT	27090	ตร.ม.		27 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 16,000,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 15,999,820 .95	17 ก.ย. 61 15,978,200 e-bidding	25 ก.ย. 61 15,978,200	08 ต.ค. 61 15,978,200	16 ต.ค. 61	คก.2/2/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	16,000,000 16,000,000	15,978,200.00 0 วัน	จ้างเหมา ส่วนจำกัด ดากแอ สฟิถ์ 2524	100	08 ม.ค. 62	10 ม.ค. 62	15,978,200 .00 06/2562	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6815	23200	งานซ่อมทางผิว แอสฟัลต์	53	1267	0100	แม่สลิคหลวง - แม่ระ เมิง ตอน 1 0800630002420400	1+015	7+925	LT +RT	24804	ตร.ม.		27 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 15,060,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 15,059,608 .22	17 ก.ย. 61 15,017,800 e-bidding	25 ก.ย. 61 15,017,800	08 ต.ค. 61 15,017,800	22 ต.ค. 61	คก.2/6/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	15,500,000 15,060,000	15,017,800.00 0 วัน	จ้างเหมา ส่วนจำกัด แม่สอด โชควิสูตร 2524	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	15,017,800 .00 06/2562	พรบ.62 (สูง)
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	621026	21000	งานบำรุงปกติ	54	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 2 0800630002410026	0+000	0+000		1	แห่ง		12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61 48,110,000			48,110,000	48,110,000	07 ต.ค. 61 24,055,000	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	48,110,000 48,110,000	48,110,000.00 0			35,886,361 .48 06/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติ	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	623026	21000	งานบำรุงปกติ	55	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 2 0800630002410526 0800630002410026	0+000	0+000		1	แห่ง		15 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62 3,360,000			3,360,000	3,360,000		04 มี.ค. 62	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	04 มี.ค. 62	30 ก.ย. 62	3,360,000 3,360,000	3,360,000.00 211 วัน			379,910.00 06/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข	ชื่อตอน/โครงการ ควบคุม	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม								
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7072	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	56	12	0302	เมืองเก่า - สุโขทัย ตอน 1 0800630002420302	170+058	171+60 6		49850	ตร.ม.		สุโขทัย	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 14,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 13,998,269 .73	17 ก.ย. 61 9,798,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 9,798,000	08 ต.ค. 61 9,798,000. 00 10083/256 2/3	12 ต.ค. 61	สท./4/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62 17 ม.ค. 62	14,000,000 14,000,000	9,798,000.00 90 วัน 7 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ทรงคุณ การโยธา (1988)	100	24 ธ.ค. 61	29 ม.ค. 62	9,798,000. 00 06/2562	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7092	28003	โครงการบูรณะ โครงข่ายทาง หลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค	57	12	0303	สุโขทัย - บ้านกร่าง 0800622031420008	189+875	191+35 0	LT +RT	1.48	กม.		สุโขทัย	29 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 22,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 21,999,966	17 ก.ย. 61 21,986,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 21,986,000	12 ต.ค. 61 21,986,000 .00 10174/256 2/3	22 ต.ค. 61	สท./12/2562	23 ต.ค. 61	19 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62	22,000,000 22,000,000	21,986,000.0 0 120 วัน 7 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ภูริธนา	100	20 ก.พ. 62	26 ก.พ. 62	21,984,571 .10 06/2562	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7097	22100	งานลาดผิว แอสฟัลต์	58	12	0302	เมืองเก่า - สุโขทัย ตอน 2 0800630002420309	164+510	170+05 8		101820	ตร.ม.		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 14,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 13,998,758	17 ก.ย. 61 6,839,500 e-bidding	24 ก.ย. 61 6,839,500	08 ต.ค. 61 6,839,500. 00 10083/256 2/3	12 ต.ค. 61	สท./2/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62 17 ม.ค. 62	14,000,000 14,000,000	6,839,500.00 90 วัน 7 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด พินิจดี พร้อม	100	22 ม.ค. 62	05 ก.พ. 62	6,771,187. 58 06/2562	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	42193	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	59	12	0303	สุโขทัย - บ้านกร่าง	188+675	189+28 0	LT +RT	11795	ตร.ม.		สุโขทัย	16 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000 (07 ธ.ค. 61)	24 ม.ค. 62 9,871,451. 05	10 ม.ค. 62 5,981,500 e-bidding	16 ม.ค. 62 5,981,500		04 ก.พ. 62	สท./33/2562	05 ก.พ. 62	05 พ.ค. 62	9,900,000 9,900,000	5,981,500.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด พินิจดี พร้อม	100	04 เม.ย. 62	05 เม.ย. 62		บัญชี เงินเหลือ 62-2	เบิกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 จำนวนเงินที่ ขอเบิก 5,980,721.0 0 บาท
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7075	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	60	101	0304	สวรรคโลก - ศรีสัชนา ลัย 0800630002420048	113+800	116+02 5	LT +RT	29894	ตร.ม.		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	03 ก.ย. 61 20,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 19,999,634 .31	17 ก.ย. 61 19,974,100 e-bidding	24 ก.ย. 61 19,974,100	10 ต.ค. 61 19,974,100 .00 10133/256 2/3	16 ต.ค. 61	สท./9/2562	17 ต.ค. 61	13 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62	20,000,000 20,000,000	19,974,100.0 0 120 วัน 7 วัน	บริษัท ดัน วาทก่อสร้าง จำกัด	100	20 ก.พ. 62	26 ก.พ. 62	19,974,100 .00 06/2562	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	42194	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	61	101	0301	คุยประจู้ - คลองโพธิ์	63+000	63+600		13800	ตร.ม.		สุโขทัย	16 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000 (12 ธ.ค. 61)	24 ม.ค. 62 9,738,482. 14	10 ม.ค. 62 5,900,900 e-bidding	16 ม.ค. 62 5,900,900		04 ก.พ. 62	สท./34/2562	05 ก.พ. 62	05 พ.ค. 62	9,900,000 9,900,000	5,900,900.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด พินิจดี พร้อม	100	09 เม.ย. 62	10 เม.ย. 62		บัญชี เงินเหลือ 62-2	เบิกเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 จำนวนเงิน 5,900,900.0 0 บาท

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา				สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม						
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทางการ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	7073	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	62	125	0102	แจกัน - บ้านสวน - โค้งคานก	29+985	30+000		21450	ตร.ม.		สุโขทัย	10 ก.ค. 61	03 ก.ย. 61	28 ส.ค. 61	14 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	สท./7/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	14,000,000	13,859,000.00	บริษัท นำโชคก่อสร้าง จำกัด	100	03 ธ.ค. 61	07 ธ.ค. 61	13,859,000.00	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	7114	22100	งานฉาบผิวแอสฟัลต์	63	1048	0200	หอรบ - สวรรคโลก	68+000	75+600		92000	ตร.ม.		สุโขทัย	29 มิ.ย. 61	03 ก.ย. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	สท./6/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	12,500,000	6,157,500.00	บริษัท อัลฟานอส ไลน์ จำกัด	100	14 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	6,069,336.40	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	7074	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	64	1056	0101	ศรีสำโรง - คอนโก	2+050	3+075		24905	ตร.ม.		สุโขทัย	29 มิ.ย. 61	03 ก.ย. 61	28 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	สท./8/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	13,000,000	12,898,800.00	บริษัท ชนะวัตรก่อสร้าง จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	06 ธ.ค. 61	12,898,800.00	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	7084	22100	งานฉาบผิวแอสฟัลต์	65	1177	0100	คอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ตอน 2	14+360	28+000		122760	ตร.ม.		สุโขทัย	04 ก.ค. 61	03 ก.ย. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ส.ค. 61	08 ต.ค. 61	12 ต.ค. 61	สท./3/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62	16,000,000	7,344,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชญ์ดีพร้อม	100	21 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61	7,344,000.00	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	42251	23200	งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์	66	1177	0100	คอนระเบียง - ป่าไร่หลวง	8+424	10+800		17935	ตร.ม.		สุโขทัย	03 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	10 ม.ค. 62	16 ม.ค. 62		04 ก.พ. 62	สท./35/2562	05 ก.พ. 62	05 พ.ค. 62	9,900,000	5,925,200.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชญ์ดีพร้อม	100	03 เม.ย. 62	04 เม.ย. 62		บัญชี เงินเหลือ 62-2	เบิกเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 จำนวนเงินที่ขอเบิก 5,925,200.00 บาท
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	621025	21000	งานบำรุงปกติ	67	9999	9999	แขวงทางหลวงสุโขทัย	0+000	0+000		1	แห่ง		สุโขทัย	12 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61			59,370,000	59,370,000	07 ต.ค. 61	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	59,370,000	59,370,000.00		75.15			44,966,346.70	บัญชี 62-บำรุงปกติ

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มิถุนายน 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา		งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม										
								เริ่ม	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่ม	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ		ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	622006	21000	งานบำรุงปกติ	68	9999	9999	แขวงทางหลวงสุโขทัย	0+000	0+000		1	แห่ง		สุโขทัย	19 ก.ย. 61	12 ต.ค. 61	18 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61		14 ม.ค. 62	สท./32/2562	15 ม.ค. 62	11 ต.ค. 62	4,999,626	4,999,626.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - ทรงคุณ การโยธา (1988)	91.31			1,706,825.55	บัญชี 62-บำรุงปกติแบบจ้างเหมา		
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	623025	21000	งานบำรุงปกติ	69	9999	9999	แขวงทางหลวงสุโขทัย	0+000	0+000		1	แห่ง		สุโขทัย																			บัญชี 62-บำรุงปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	
152	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	62009	20510	อาคารสถานที่	70	9999	9999	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) จ.ตาก [1 หลัง]	521+776	521+776		1	แห่ง			06 ก.ย. 61	06 ส.ค. 61	03 ก.ย. 61	14 ก.ย. 61	18 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	24 ต.ค. 61	สทล	25 ต.ค. 61	23 มี.ค. 62	1,622,700	1,600,000.00	พจก.เอกค คอนสตรัคชั่นแอนด์ อาร์ทิเทคเจอร์	72.05				พรบ.62 (อาคาร) แล้วเสร็จเดือน มิถุนายน 2562	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน 2562	
152	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	621023	21000	งานบำรุงปกติ	71	9999	9999	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61		8,500,000	8,500,000	8,500,000	07 ต.ค. 61	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	8,500,000	8,500,000.00		73.13			6,217,199.36	บัญชี 62-บำรุงปกติ	
152	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	623023	21000	งานบำรุงปกติ	72	9999	9999	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	0+000	0+000		1	ไม่ระบุ													800,000	-						บัญชี 62-บำรุงปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)		
					รวมทั้งสิ้น	72											907,477,826																	732,028,529.58	

ปริมาณงาน ( 7.490 กม. / 18,978.000 ตร.ม / 1,337,994.000 ตร.ม. / 1.000 ไม่ระบุ / 5.000 หลัง / 22.000 แห่ง )



## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

## สำนักอำนวยการความปลอดภัย

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)											- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	40,690,000	16	40,457,701	16	40,690,000			16	39,792,901.96	42,227,818.76	106.12%	16	39,792,901.96
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	102,098,000	28	102,098,000	27	101,970,000			28	84,450,595.74	77,126,308.23	91.33%	27	83,953,095.74
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	47,580,000	11	47,580,000	11	47,580,000			11	45,538,080.78	45,470,489.83	99.85%	11	45,538,080.78
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	30,238,600	24	30,137,600	24	30,133,600			24	27,870,035	27,870,035	100%	24	27,870,035
	<b>รวม</b>	<b>220,606,600</b>	<b>79</b>	<b>220,273,301</b>	<b>78</b>	<b>220,373,600</b>			<b>79</b>	<b>197,651,613.48</b>	<b>192,694,651.82</b>	<b>97.49%</b>	<b>78</b>	<b>197,154,113.48</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>220,606,600</b>	<b>79</b>	<b>220,273,301</b>	<b>78</b>	<b>220,373,600</b>			<b>79</b>	<b>197,651,613.48</b>	<b>192,694,651.82</b>	<b>97.49%</b>	<b>78</b>	<b>197,154,113.48</b>	

ปริมาณงาน ( 98.000 แห่ง / 9,142.000 อัน )

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง	จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม								
รหัส	ชื่อหน่วยงาน				หมายเลข	ตอนควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10172	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	1	1	0902	ปากดง - นครชุม ตอน 2	0800630003410225	439+620	440+390		1	แห่ง	กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,999,000 (09 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 1,998,964	17 ก.ย. 61 1,995,310 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,995,310		25 ต.ค. 61	กพ./20/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,999,000 1,999,000	1,995,310.00 90 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส. อู่ปรกรณ์	100	25 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	1,995,310.00 06/2562	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10173	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	2	1	0902	ปากดง - นครชุม ตอน 5	0800630003410232	450+500	451+305		1	แห่ง	กำแพงเพชร	27 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,999,000 (09 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 1,998,997	17 ก.ย. 61 1,995,410 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,995,410		25 ต.ค. 61	กพ./19/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,999,000 1,999,000	1,995,410.00 90 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส. อู่ปรกรณ์	100	16 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	1,995,410.00 06/2562	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10174	31500	งานราวกันอันตราย	3	1	0902	โนนปอแดง - ปากดง - นครชุม ตอน 1	0800630003410218	438+416	442+120		1	แห่ง	กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,729.28	17 ก.ย. 61 2,072,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,072,000		29 ต.ค. 61	กพ./26/2562	30 ต.ค. 61	27 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,072,000.00 90 วัน	บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,072,000.00 06/2562	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10175	31500	งานราวกันอันตราย	4	1	0902	ปากดง - นครชุม ตอน 4	0800630003410229	444+650	448+205		1	แห่ง	กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,062.88	17 ก.ย. 61 1,870,106 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,870,106		25 ต.ค. 61	กพ./21/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	1,870,106.00 90 วัน	บริษัท ทูริเฟลคเตอร์ จำกัด	100	22 พ.ย. 61	26 พ.ย. 61	1,870,106.00 06/2562	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10176	31500	งานราวกันอันตราย	5	1	0903	นครชุม - วังเจ้า ตอน 2	0800630003410201	462+800	463+920		1	แห่ง	กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,729.28	17 ก.ย. 61 2,072,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,072,000		26 ต.ค. 61	กพ./22/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,072,000.00 90 วัน	บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,072,000.00 06/2562	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10177	31500	งานราวกันอันตราย	6	1	0903	นครชุม - วังเจ้า ตอน 5	0800630003410206	464+796	466+166		1	แห่ง	กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,729.28	17 ก.ย. 61 2,072,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,072,000		26 ต.ค. 61	กพ./23/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,072,000.00 90 วัน	บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,072,000.00 06/2562	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10178	31500	งานราวกันอันตราย	7	1	0903	นครชุม - วังเจ้า ตอน 6	0800630003410207	486+732	487+877		1	แห่ง	กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (21 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,085.88	17 ก.ย. 61 2,082,800 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,082,800		26 ต.ค. 61	กพ./24/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,082,800.00 90 วัน	บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,082,800.00 06/2562	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		31300	งานเครื่องหมายทาง	8	1	0901 0903	โนนปอแดง - ปากดง นครชุม - วังเจ้า	0800630003410C32	395+000 458+950	438+570 463+700	- -	1	แห่ง		15 ก.พ. 62	04 มี.ค. 62 1,000,000 (07 มี.ค. 62)	20 มี.ค. 62 1,000,000	28 มี.ค. 62 929,000 e-bidding	01 เม.ย. 62 929,000		19 เม.ย. 62	กพ./33/2562	20 เม.ย. 62	18 มี.ย. 62	1,000,000 1,000,000	929,000.00 60 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - เบนญูวัฒน์	100	30 พ.ค. 62	31 พ.ค. 62	929,000.00 06/2562	บัญชี 2

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประภควคราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม						
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80087	33500	โครงการปรับปรุง ความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	9	101	0100	นครชุม-น้ำดิบ นครชุม - มอเจริญ - หนองแดน 0800635091410501	6+522	6+752		1	แห่ง		กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61	03 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		17 ต.ค. 61	กพ./15/2562	18 ต.ค. 61	16 ธ.ค. 61	1,347,000	1,145,171.00	บริษัท โด วัน - ทรานสปอ ร์ต จำกัด	100	11 ม.ค. 62	14 ม.ค. 62	1,145,171. 00 06/2562	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	10	101	0100	นครชุม - น้ำดิบ วังเจ้า - โละโทะ 0800630003410C56	1+903	14+300	-	1	แห่ง			15 ก.พ. 62	04 มี.ค. 62	20 มี.ค. 62	28 มี.ค. 62	01 เม.ย. 62		19 เม.ย. 62	กพ./34/2562	20 เม.ย. 62	18 มี.ย. 62	1,000,000	837,000.00	บริษัท เอ็น.แอล.เ - อพี.เอ็น.จี เนียร์จิง แอนด์ คาสติ้ง (1996) จำกัด	100	31 พ.ค. 62	04 มี.ย. 62	837,000.00 06/2562	บัญชี 2
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	11	115	0100	กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ทุ่งมหาชัย - ระหาน 0800630003410B73	17+450	35+660	-	1	แห่ง			15 ก.พ. 62	01 มี.ค. 62	19 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62			กพ./32/2562	20 เม.ย. 62	18 มี.ย. 62	1,000,000	990,000.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - ก.สำภา ทอง	100	27 พ.ค. 62	30 พ.ค. 62	990,000.00 06/2562	บัญชี 2
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10170	31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	12	1072	0202	เขานก - มอตะแบก - คลองลาน 0800630003410237	65+000	96+350		1	แห่ง		กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	17 ส.ค. 61	03 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		29 ต.ค. 61	กพ./27/2562	30 ต.ค. 61	13 ธ.ค. 61	1,045,000	615,450.00	บริษัท ที เอส อาร์ - เพนท์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	615,450.00 06/2562	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80080	33500	โครงการปรับปรุง ความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	13	1072	0201	เขานก - มอตะแบก 0800635091410499	72+650	72+650		1	แห่ง		กำแพงเพชร	27 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสิ่ง จ้างเลขที่ 517-/-62/10	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000	393,000.00	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี - จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	07 ธ.ค. 61	393,000.00 06/2562	บัญชี 1
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		31200	งานป้ายจราจร	14	1072	0201	เขานก - มอตะแบก มอเจริญ - หนองแดน 0800630003410C02	72+852	87+644	-	1	แห่ง			14 ก.พ. 62	04 มี.ค. 62	19 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62		19 เม.ย. 62	กพ./35/2562	20 เม.ย. 62	18 มี.ย. 62	988,600	727,101.00	บริษัท ไทย นิล - บอร์ด จำกัด	100	14 มี.ย. 62	17 มี.ย. 62	727,101.00 06/2562	บัญชี 2
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80081	33500	โครงการปรับปรุง ความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	15	1074	0102	ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน หาดชะอม - กำแพงเพชร คลองแม่ลาย - คู่มผาง 0800635091410498	34+425	34+425		1	แห่ง		กำแพงเพชร	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	03 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		17 ต.ค. 61	กพ./16/2562	18 ต.ค. 61	16 ธ.ค. 61	1,582,000	1,380,710.00	บริษัท โด วัน - ทรานสปอ ร์ต จำกัด	100	07 ม.ค. 62	10 ม.ค. 62	1,380,710. 00 06/2562	บัญชี 1

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประภควราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	16	1074	0102	สลกบาตร - พุ่งสนุ่น - บึงบ้าน 0800630003410B72	1+700	44+515	-	1	แห่ง		15 ก.พ. 62	06 มี.ค. 62	19 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62		กพ./31/2562	20 เม.ย. 62	18 มิ.ย. 62	1,000,000	996,000.00	บริษัท ด .ทรัพย์ศิริ - จำกัด	100	04 มิ.ย. 62	06 มิ.ย. 62	996,000.00	บัญชี 2		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10169	31200	งานป้ายจราจร	17	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 1 0800630003410242	48+200	111+59 0		1	แห่ง	กำแพงเพชร	06 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	03 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		29 ต.ค. 61	กพ./25/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	2,000,000	1,994,442.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - กลกิจแอ ช ไซโซเอท	100	14 มี.ค. 62	18 มี.ค. 62	1,994,442. 00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80082	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	18	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร 0800635091410496	71+000	98+000		1	แห่ง	กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61	03 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		24 ต.ค. 61	กพ./18/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	1,400,000	1,221,560.00	บริษัท โด วัน - ทรานสโป ร์ด จำกัด	100	07 ม.ค. 62	11 ม.ค. 62	1,221,560. 00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	19	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร 0800635091410571	111+860	111+86 1		1	แห่ง		14 ก.พ. 62	04 มี.ค. 62	17 เม.ย. 62				17 เม.ย. 62	517/-/62/286	18 เม.ย. 62	16 มิ.ย. 62	480,000	477,215.00	บริษัท เบญจภูมิ - ทรานฟิค จำกัด	100	17 พ.ค. 62	22 พ.ค. 62	477,215.00	บัญชี 2	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80083	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	20	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาข้าว ตอน 1 0800635091410493	10+150	10+150		1	แห่ง	กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	23 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง 517/-/62/6	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000	393,000.00	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี - จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	393,000.00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80084	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	21	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาข้าว ตอน 2 0800635091410481	13+575	13+575		1	แห่ง	กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสั่ง จ้างเลขที่ 517/-/62/7	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000	393,000.00	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี - จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	393,000.00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80085	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	22	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาข้าว ตอน 3 0800635091410486	27+100	27+100		1	แห่ง	กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสั่ง จ้างเลขที่ 517/-/62/8	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000	393,000.00	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี - จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	393,000.00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80086	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	23	1242	0100	โค้งวัดไผ่ - เขาน้ำอุ่น 0800635091410489	28+950	28+950		1	แห่ง	กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสั่ง จ้างเลขที่ 517/-/62/9	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	394,000	393,000.00	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี - จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	07 ธ.ค. 61	393,000.00	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10171	31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	24	1375	0100	หนองกระทุ่ม - ดงเขิน ตอน 1 0800630003410252	0+000	11+050		1542	อัน	กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	17 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	27 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61		19 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสั่ง จ้างเลขที่ 517/-/62-12	19 ต.ค. 61	02 ธ.ค. 61	432,000	431,760.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - สยามวัฒน ชัย	100	16 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	431,760.00	บัญชี 1	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
								เริ่ม	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10180	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	25	1	1003	วังม่วง - แม่เหล็กราชชนน ตอน 2	561+303	568+090		1	แห่ง		04 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		19 ต.ค. 61	คก.1/25/2562	20 ต.ค. 61	17 ม.ค. 62	1,288,000	1,271,840.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอฟ แก๊ส เซอร์วิส	100	16 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	1,271,840.00	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10188	31430	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	26	1	1003	วังม่วง - แม่เหล็กราชชนน ตอน 3	566+363	567+134		1	แห่ง		03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		16 ต.ค. 61	คก.1/6/2562	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	1,307,000	1,215,667.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวิวัฒน์ชัย	100	12 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	1,215,667.00	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10190	31500	งานราวกันอันตราย	27	1	1003	วังม่วง - แม่เหล็กราชชนน ตอน 1	552+384	560+048		1	แห่ง		03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		16 ต.ค. 61	คก.1/7/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	1,992,000	1,890,592.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวิวัฒน์ชัย	100	20 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61	1,890,592.00	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	50005	33200	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	28	1	1001	วังเจ้า - ตาก	493+600	524+930		1	แห่ง		03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		18 ต.ค. 61	คก.1/22/2561	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	1,987,000	1,933,749.25	บริษัท ธนัทธร จำกัด	100	16 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	1,933,749.25	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10181	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	29	12	0203	หนองเสือ - วังวน	134+165	134+410	LT +RT	1	แห่ง		19 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		18 ต.ค. 61	คก.1/19/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	797,000	793,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ.เอส.อู่ปรกรณ์	100	21 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	793,000.00	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10187	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	30	12	0201	แม่ละเมา - ตาก	63+949	64+929	LT +RT	1	แห่ง		03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		17 ต.ค. 61	คก.1/14/2562	18 ต.ค. 61	15 ม.ค. 62	2,434,000	2,384,000.00	บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด	100	15 ม.ค. 62	16 ม.ค. 62	2,372,159.29	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1		31500	งานราวกันอันตราย	31	12	0201	แม่ละเมา - ตาก	60+080	72+000	LT +RT	1	แห่ง		03 ส.ค. 62	27 ส.ค. 62	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 62	24 ก.ย. 62		22 ม.ค. 62	คก.1/31/2562	23 ม.ค. 62	22 เม.ย. 62	3,488,000	3,255,700.46	บริษัท เอที ซี ทราฟฟิค จำกัด	100	18 ก.พ. 62	21 ก.พ. 62	3,255,700.46	บัญชี 2	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประภควคราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10182	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	32	101	0200	น้ำดิบ - คุยประดู่ 0800630003410266	38+180	41+413	LT	1	แห่ง		03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		18 ต.ค. 61	คก.1/20/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	1,810,000	1,805,390.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	100	24 ต.ค. 61	26 ต.ค. 61	1,805,390. 00	บัญชี 1 06/2562	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	60010	33100	โครงการยก ระดับความ ปลอดภัยบริเวณ ทางแยกขนาด ใหญ่	33	101	0200	น้ำดิบ - คุยประดู่ 0800622029420023	28+328	28+328		1	แห่ง		05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	26 ก.ย. 61		16 ต.ค. 61	คก.1/5/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	16,000,000	15,982,710.2	จ้างเหมา ส่วนจำกัด สุวรรณี 8 วัน กำแพงก่อ สร้าง	100	26 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62	15,982,710 .25	บัญชี 1 06/2562	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10179	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	34	1107	0102	หนองบัวเหนือ - ท่าปุย 0800630003410267	37+223	38+413	LT	1	แห่ง		03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		16 ต.ค. 61	คก.1/4/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	1,532,000	1,515,170.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - สยามวิวัฒน ชัย	100	07 ม.ค. 62	08 ม.ค. 62	1,492,474. 16	บัญชี 1 06/2562	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10183	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	35	1108	0100	ค่ายพระเจ้าตาก - นา โบสถ์ 0800630003410270	0+150	12+975	LT +RT	1	แห่ง		03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		16 ต.ค. 61	คก.1/9/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	1,140,000	1,135,000.00	บริษัท พรีเมียร์ - โลทีตัง จำกัด	100	14 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	1,135,000. 00	บัญชี 1 06/2562	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10184	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	36	1110	0100	ประดาง - วังเจ้า 0800630003410273	10+686	25+974	LT +RT	1	แห่ง		03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		16 ต.ค. 61	คก.1/10/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	2,402,000	2,395,700.00	บริษัท พรีเมียร์ - โลทีตัง จำกัด	100	14 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	2,395,700. 00	บัญชี 1 06/2562	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10185	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	37	1111	0100	ลานมะคร้อ - โป่งแดง 0800630003410275	6+114	8+900	LT +RT	1	แห่ง		03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		18 ต.ค. 61	คก.1/18/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	793,000	789,120.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	100	07 ม.ค. 62	08 ม.ค. 62	783,003.47	บัญชี 1 06/2562	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1		31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	38	1132 1327	0102 0100	วังประจวบ - ลานทอง - พรานกระต่าย บ้านด่านลานหอย - ทุ่ง เสลี่ยม 0800630003410455	0+400 0+011	42+062 43+390	LT +RT LT +RT	2	แห่ง		15 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62	22 มี.ค. 62	01 เม.ย. 62	04 เม.ย. 62		16 พ.ค. 62	คก.1/38/2562	17 พ.ค. 62	30 มี.ย. 62	940,000	739,968.00	บริษัท อากเนย์ - ทรัพย์พิศ จำกัด	100	21 มี.ย. 62	25 มี.ย. 62	3,255,700. 46	บัญชี 2 06/2562	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10186	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	39	1327	0100	บ้านด่านลานหอย - ทุ่ง เสลี่ยม 0800630003410282	10+190	43+510	LT +RT	1	แห่ง		05 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		18 ต.ค. 61	คก.1/21/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	1,181,000	1,175,900.00	จ้างเหมา ส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	100	24 ต.ค. 61	26 ต.ค. 61	1,135,737. 42	บัญชี 1 06/2562	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)		วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10189	31430	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	40	1331	0100	พราณครด้าย - ลานไผ่ 0800630003410284	2+960	8+252	LT +RT	1	แห่ง		03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,599,000 (29 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,598,400	17 ก.ย. 61 1,509,395	24 ก.ย. 61 1,509,395		29 ต.ค. 61	คก.1/29/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1,599,000	1,509,395.00 60 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - สยามวิวัฒน ชัย	100	21 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1,509,395. 00 06/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10191	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	41	105	0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง 0800630003410291	34+705	35+300		1	แห่ง		29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,600,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,598,149.	17 ก.ย. 61 999,361.46	25 ก.ย. 61 999,361.46		25 ต.ค. 61	คก.2/20/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,600,000	999,361.46 90 วัน	บริษัท แสงชัย โลโก้ จำกัด	100	29 ม.ค. 62	01 ก.พ. 62	999,361.46 06/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10193	31500	งานราวกัน อันตราย	42	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา ตอน 2 0800630003410288	180+406	189+33 0		1	แห่ง		29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,000,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,965,406	17 ก.ย. 61 1,959,674.	25 ก.ย. 61 1,959,674.		22 ต.ค. 61	คก.2/13/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	2,000,000 2,000,000	1,959,674.10 90 วัน	บริษัท สยามวิวัฒน ชัย จำกัด	100	03 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,959,674. 10 06/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10192	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	43	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 1 0800630003410297	5+792	6+562		1	แห่ง		29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,995,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,983,818.	17 ก.ย. 61 1,229,418.	25 ก.ย. 61 1,229,418.		25 ต.ค. 61	คก.2/19/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,995,000	1,229,418.12 90 วัน	บริษัท แสงชัย โลโก้ จำกัด	100	26 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1,229,418. 12 06/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10194	31500	งานราวกัน อันตราย	44	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 3 0800630003410300	60+740	64+504		1	แห่ง		29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,000,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,993,575	17 ก.ย. 61 1,910,022	25 ก.ย. 61 1,910,022		22 ต.ค. 61	คก.2/9/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	2,000,000 2,000,000	1,910,022.00 90 วัน	บริษัท สยามวิวัฒน ชัย จำกัด	100	03 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	1,910,022. 00 06/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10195	31500	งานราวกัน อันตราย	45	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง ตอน 1 0800630003410303	71+002	79+722		1	แห่ง		29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,000,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,997,328	17 ก.ย. 61 1,927,124.	25 ก.ย. 61 1,927,124.		22 ต.ค. 61	คก.2/10/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	2,000,000 2,000,000	1,927,124.64 90 วัน	บริษัท สยามวิวัฒน ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	1,927,124. 64 06/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10196	31500	งานราวกัน อันตราย	46	1090	0103	อุ่มผาง - กะแง็ก 0800630003410317	176+722	182+34 8		1	แห่ง		29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,999,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,998,720	17 ก.ย. 61 1,992,897	25 ก.ย. 61 1,992,897		22 ต.ค. 61	คก.2/7/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,999,000 1,999,000	1,992,897.00 90 วัน	บริษัท สยามวิวัฒน ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	1,992,897. 00 06/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	70004	33400	โครงการปรับ ปรุงการแบ่งทิศ ทางการจราจร เพื่อความปลอดภัย	47	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 1 0800622049420010	0+133	4+630		1	แห่ง		17 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 15,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,996,900	17 ก.ย. 61 14,942,000	25 ก.ย. 61 14,942,000		31 ต.ค. 61	คก.2/25/2562	01 พ.ย. 61	30 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,942,000.0 0 150 วัน	บริษัท กยัคคี เอ็น จิเนียร์ริ่ง จำกัด	100	05 เม.ย. 62	09 เม.ย. 62	14,913,530 .25 06/2562	บัญชี 1	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม							
						หมายเลข	ตอน		เริ่ม	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	70005	33400	โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย	48	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 2 0800622049420011	27+550	30+350		1	แห่ง			17 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 15,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,995,980 .94	17 ก.ค. 61 14,976,400 e-bidding	25 ก.ค. 61 14,976,400		31 ต.ค. 61	คก.2/27/2562	01 พ.ย. 61	30 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,976,400.0 0 150 วัน	บริษัท แม่ บึงพนาถ จำกัด	100	05 เม.ย. 62	11 เม.ย. 62	14,937,278 .80 06/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10197	31500	งานราวกันอันตราย	49	1175	0100	แม่ระมาด - ห้วย สัมปอ ตอน 3 0800630003410325	18+284	21+300		1	แห่ง			29 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,997,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,967,820	17 ก.ค. 61 1,868,141. 2 e-bidding	25 ก.ค. 61 1,868,141. 2		22 ต.ค. 61	คก.2/11/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,997,000 1,997,000	1,868,141.20 90 วัน	บริษัท สยามวิวัฒน์ ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,868,141. 20 06/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10198	31500	งานราวกันอันตราย	50	1175	0100	แม่ระมาด - ห้วย สัมปอ ตอน 1 0800630003410319	5+275	7+250		1	แห่ง			29 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,994,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,979,472	17 ก.ค. 61 1,872,179. 76 e-bidding	25 ก.ค. 61 1,872,179. 76		22 ต.ค. 61	คก.2/12/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,994,000 1,994,000	1,872,179.76 90 วัน	บริษัท สยามวิวัฒน์ ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,872,179. 76 06/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10199	31500	งานราวกันอันตราย	51	1175	0100	แม่ระมาด - ห้วย สัมปอ ตอน 2 0800630003410322	7+400	14+580		1	แห่ง			29 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,995,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,967,831	17 ก.ค. 61 1,860,862. 5 e-bidding	25 ก.ค. 61 1,860,862. 5		22 ต.ค. 61	คก.2/8/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,995,000 1,995,000	1,860,862.50 90 วัน	บริษัท สยามวิวัฒน์ ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,860,862. 50 06/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	10229	31300	งานเครื่องหมายทาง	52	12	0303	สุโขทัย - บ้านกร่าง ศาลเตี้ย - ศรีสำโรง	180+805	185+20		3800	อัน		สุโขทัย	03 ก.ค. 61	17 ส.ค. 61 1,900,000 (20 ส.ค. 61)	05 ก.ค. 61 1,060,200	17 ก.ค. 61 794,162 e-bidding	24 ก.ค. 61 794,162		29 ต.ค. 61	สท./27/2562	30 ต.ค. 61	13 ธ.ค. 61	1,064,000 1,064,000	794,162.00 45 วัน	บริษัท สยามวิวัฒน์ ชัย จำกัด	100	07 ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61	794,162.00 06/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย		31300	งานเครื่องหมายทาง	53	101	0303	คลองโพธิ์ - ท่าช้าง - สวรรคโลก	82+475	94+480	-	2	แห่ง		สุโขทัย	04 ก.พ. 62	21 มี.ค. 62 1,972,800 (07 มี.ค. 62)	29 มี.ค. 62 1,789,200 e-bidding	24 พ.ค. 62 1,789,200		23 เม.ย. 62	สท./45/2562	24 เม.ย. 62	22 มี.ค. 62	1,800,000 1,800,000	1,789,200.00 60 วัน	บริษัท ทรัพย์ศิริ จำกัด	100	20 มี.ค. 62	25 มี.ค. 62		บัญชี 2		
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย		31430	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	54	101	0303	ท่าช้าง - สวรรคโลก 0800630003410C70	101+275	101+276	-	1	แห่ง		สุโขทัย	27 ก.พ. 62	11 มี.ค. 62 500,000 (13 มี.ค. 62)	19 มี.ค. 62 498,443 คกลดราคา	27 มี.ค. 62 497,000		10 เม.ย. 62	สท./40/2562	11 พ.ค. 62	09 ก.ค. 62	500,000 500,000	497,000.00 60 วัน	บริษัท เค ชาอุปรกรณ์ จำกัด	90	07 มี.ค. 62	11 มี.ค. 62	497,000.00 06/2562	บัญชี 2		



## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข	ชื่อย่อ/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา			สัญญา		งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม									
รหัส	ชื่อหน่วยงาน						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	บัญชี ประมาณ	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		31430	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	55	101 0304	สวรรคโลก - ศรีสำนา ลัย 0800630003410C71	120+625	120+62 6	-	1	แห่ง			สุโขทัย	27 ก.พ. 62	08 มี.ค. 62 500,000 (13 มี.ค. 62)	498,314	22 มี.ค. 62 497,000 ตกลงราคา	27 มี.ค. 62 497,000		10 เม.ย. 62	สท./39/2562	11 เม.ย. 62	09 มี.ย. 62	500,000 500,000	497,000.00 60 วัน	บริษัท เค ชาอุปกกรณ์ - จำกัด	100	07 มี.ย. 62	11 มี.ย. 62	497,000.00 06/2562	บัญชี 2
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		31200	งานป้ายจราจร	56	101 125 0305 0101	ศรีสำนาลัย - แม่สิน วังวน - แจกั้น - บ้าน สวน 0800630003410D76	156+750 0+100	160+45 0	LT +RT LT +RT	2	แห่ง			สุโขทัย	07 ก.พ. 62	05 เม.ย. 62 1,000,000 (08 มี.ค. 62)	26 มี.ค. 62 996,250	03 เม.ย. 62 994,744 e-bidding	10 เม.ย. 62 994,744		29 เม.ย. 62	สท./46/2562	30 เม.ย. 62	28 มี.ย. 62	1,000,000 1,000,000	994,744.00 60 วัน	บริษัท อากเนย์ - ทราฟฟิค จำกัด	100	21 มี.ย. 62	26 มี.ย. 62		บัญชี 2
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10230	31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	57	125 1048 0200 1272 0100 1308 0100 1319	วังวน - แจกั้น - บ้าน สวน หอรบ - สวรรคโลก คีรีมาส - สามแยกแจกั้น เดวิดใน - วังทองแดง คีรีมาส - อุทยานแห่ง ชาติรามคำแหง 0800630003410882	0+000 53+217	9+400 92+319		3800	อัน			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	17 ส.ค. 61 1,900,000	05 ก.ย. 61 1,060,200	17 ก.ย. 61 794,162 e-bidding	24 ก.ย. 61 794,162		25 ต.ค. 61	สท./24/2562	26 ต.ค. 61	09 ธ.ค. 61	1,064,000 1,064,000	794,162.00 45 วัน	บริษัท สยามวิวัฒน์ - ชัย จำกัด	100	07 ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61	794,162.00 06/2562	บัญชี 1
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10234	31430	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	58	125 125 0102 0103	แจกั้น - บ้านสวน บ้านสวน - ไร่จันทน 0800630003410881	7+300 33+000	7+804 34+789		2	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,895,080	17 ก.ย. 61 1,889,700 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,889,700		25 ต.ค. 61	สท./19/2562	26 ต.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1,900,000 1,900,000	1,889,700.00 60 วัน	บริษัท เค ชาอุปกกรณ์ - จำกัด	100	19 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1,889,700. 00 06/2562	บัญชี 1
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	60015	33100	โครงการยก ระดับความ ปลอดภัยบริเวณ ทางแยกขนาด ใหญ่	59	125 0103	บ้านสวน - ไร่จันทน 0800622029420026	34+789	34+789		1	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 30,000,000 (14 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 29,999,215 .75	17 ก.ย. 61 23,056,600 e-bidding	24 ก.ย. 61 23,056,600		24 ต.ค. 61	สท./16/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62 30 ม.ย. 62 09 พ.ค. 62	30,000,000 23,056,600.0 0	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ลานหอย หินอ่อน	100	07 พ.ค. 62	15 พ.ค. 62	23,038,628 .16 06/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	40003	32000	งานปรับปรุงจุด เสี่ยงและบริเวณ อันตรายบนทาง หลวง	60	1048 0200	หอรบ - สวรรคโลก 0800630003420019	65+350	65+351		1	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 20,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 19,995,756 .18	17 ก.ย. 61 15,500,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 15,500,000		24 ต.ค. 61	สท./14/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62 30 ม.ย. 62 09 พ.ค. 62	20,000,000 15,500,000.0 0	บริษัท นำ โชคก่อ สร้าง จำกัด	100	29 เม.ย. 62	02 พ.ค. 62	15,049,751 .85 06/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	61	1048 0200	หอรบ - สวรรคโลก 0800630003410D29	68+000	74+400	-	1	แห่ง			สุโขทัย	14 ก.พ. 62	20 ก.พ. 62 490,000 (07 มี.ค. 62)	488,040	20 มี.ค. 62 488,040 ตกลงราคา	27 มี.ค. 62 488,040		10 เม.ย. 62	สท./41/2562	11 พ.ค. 62	09 ก.ค. 62	490,000 490,000	488,040.00 60 วัน	บริษัท บีซี ทราฟฟิค - อินเตอร์เท รด จำกัด	80	07 มี.ย. 62	13 มี.ย. 62		บัญชี 2

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ											ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ			
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข	ชื่อย่อ/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม						
รหัส	ชื่อหน่วยงาน						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง			สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น		สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10227	31200	งานป้ายจราจร	62	1054	0102	บ้านสวน - ดาลเตี้ย - ศรี สำโรง	0+000	17+408	LT	3	แห่ง	สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ค. 61	17 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61		30 ต.ค. 61	สท./29/2562	31 ต.ค. 61	29 ธ.ค. 61	1,900,000	1,880,400.00	บริษัท เอพี เอ็นพี - จำกัด	100	27 ธ.ค. 61	07 ม.ค. 62	1,880,400. 00	บัญชี 1
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10231	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	63	1054	0101	บ้านสวน - ดาลเตี้ย	0+075	0+995	LT +RT	1	แห่ง	สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ค. 61	17 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61		25 ต.ค. 61	สท./22/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,990,000	1,968,450.00	บริษัท สยามวิวัฒน์ ชัย จำกัด	100	30 ม.ค. 62	05 ก.พ. 62	1,968,450. 00	บัญชี 1
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	64	1054	0102	ดาลเตี้ย - ศรีสำโรง	10+700	10+701	-	1	แห่ง	สุโขทัย	09 ม.ค. 62	28 ก.พ. 62		13 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62		22 เม.ย. 62	สท./44/2562	23 เม.ย. 62	21 มิ.ย. 62	400,000	391,535.00	บริษัท เบญจภูมิ - ทราฟฟิค จำกัด	100	11 มิ.ย. 62	18 มิ.ย. 62		บัญชี 2
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10232	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	65	1113	0101	เมืองเก่า - ดอนโก ตอน 1	1+210	3+065	LT	1	แห่ง	สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ค. 61	17 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61		25 ต.ค. 61	สท./20/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,900,000	1,841,860.00	บริษัท เฟิสท์ ลี้อ - จิ้น ฮัว จำกัด	100	22 ม.ค. 62	28 ม.ค. 62	1,805,633. 46	บัญชี 1
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	40004	32000	งานปรับปรุงจุด เสี่ยงและบริเวณ อันตรายบนทาง หลวง	66	1113	0101	เมืองเก่า - ดอนโก	16+545	16+546	LT +RT	1	แห่ง	สุโขทัย	05 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61		24 ต.ค. 61	สท./15/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	20,000,000	15,435,700.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ลานหอย หินอ่อน	100	08 พ.ค. 62	22 พ.ค. 62	15,394,242 .91	บัญชี 1
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	67	1177	0100	ดอนกระเบื้อง - ป่าไร่ หลวง	0+050	28+000	-	1	แห่ง	สุโขทัย	14 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62		20 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62		10 เม.ย. 62	สท./42/2562	11 เม.ย. 62	09 มิ.ย. 62	490,000	488,040.00	บริษัท บีซี ทราฟฟิค - อินเตอร์เท รด จำกัด	100	07 มิ.ย. 62	13 มิ.ย. 62		บัญชี 2
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80095	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	68	1180	0100	สวรรคโลก - ปลายราง ตอน 1	2+492	21+625		4	แห่ง	สุโขทัย	03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ค. 61	17 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61		29 ต.ค. 61	สท./26/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1,600,000	1,377,315.50	บริษัท โด วัน ทรานสปอร์ต จำกัด	100	14 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62	1,377,215. 79	บัญชี 1
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80096	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	69	1180	0100	สวรรคโลก - ปลายราง คลองกล้วย - ศรีนคร	23+154	29+760		4	แห่ง	สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ค. 61	17 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61		24 ต.ค. 61	สท./13/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	1,600,000	1,381,250.00	บริษัท โด วัน ทรานสปอร์ต จำกัด	100	15 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62	1,381,245. 55	บัญชี 1

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม				บัญชีงบประมาณ			
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ			ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10233	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	70	1195 0102	เดวิดใน - วังไม้ขอน 0800630003410878	8+010	9+750	LT	1	แห่ง		สุโขทัย	03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,899,810	17 ก.ย. 61 1,883,700 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,883,700		25 ต.ค. 61	สท./21/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,900,000 1,883,700.00	1,883,700.00 90 วัน	บริษัท เฟิสท์ ลีโอ - จิ้น ฮัว จำกัด	100	22 ม.ค. 62	28 ม.ค. 62	1,847,226. 78 06/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80097	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	71	1195 0102	เดวิดใน - วังไม้ขอน 0800635091410504	11+100	13+100		3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,200,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,193,711. 4	17 ก.ย. 61 1,184,523 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,184,523		18 ต.ค. 61	สท./11/2562	19 ต.ค. 61	17 ธ.ค. 61	1,200,000 1,200,000	1,184,523.00 60 วัน	บริษัท อากเนช - ทราฟฟิค จำกัด	100	06 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	1,184,523. 00 06/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10228	31200	งานป้ายจราจร	72	1201 1305 1404 0100	สวรรค์โลก - ปากกล้วย หนองอ้อ - สารจิตร หนองช้าง - ศรีสันนาลัย 0800630003410880	0+000	13+858	LT	3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,887,084	17 ก.ย. 61 1,790,824 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,790,824		25 ต.ค. 61	สท./23/2562	26 ต.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1,900,000 1,900,000	1,790,824.00 60 วัน	บริษัท สยามวิวัฒน - ชัย จำกัด	100	24 ธ.ค. 61	03 ม.ค. 62	1,790,824. 00 06/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80099	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	73	1293 0100	สุโขทัย - ท่าฉนวน 0800635091410012	5+611	11+800		3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,200,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,193,711. 4	17 ก.ย. 61 1,040,033 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,040,033		29 ต.ค. 61	สท./25/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61 04 ม.ค. 62	1,200,000 1,200,000	1,040,033.70 60 วัน	บริษัท โด วัน ทรานสปอ ร์ด จำกัด	100	14 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62	773,447.60 06/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80098	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	74	1294 0100	เมืองเก่า - อุทยานแห่ง ชาติศรีสัชนาลัย 0800630003410517	8+860	16+600		3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,200,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,193,711. 4	17 ก.ย. 61 1,040,033. 7 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,040,033.		03 ธ.ค. 61	สท./31/2562	04 ธ.ค. 61	01 ก.พ. 62 08 ก.พ. 62	1,200,000 1,200,000	1,040,033.70 60 วัน	บริษัท โด วัน ทรานสปอ ร์ด จำกัด	100	25 ม.ค. 62	04 ก.พ. 62	= 1,040,033.7 0 บาท ลว .5/2/2562	บัญชี 1	เบิกจ่ายแล้ว
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		31200	งานป้ายจราจร	75	1294 0100	เมืองเก่า - อุทยานแห่ง ชาติศรีสัชนาลัย 0800630003410E05	30+298	37+807	LT +RT	1	แห่ง		สุโขทัย	27 ก.พ. 62	05 มี.ค. 62 500,000 (08 มี.ค. 62)	498,200	21 มี.ค. 62 497,500 ตกลงราคา	27 มี.ค. 62 497,500		17 เม.ย. 62	สท./43/2562	18 เม.ย. 62	16 มิ.ย. 62	500,000 500,000	497,500.00 60 วัน	บริษัท อากเนช - ทราฟฟิค จำกัด	100	13 มิ.ย. 62			บัญชี 2	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80100	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	76	1318 0102	ปากน้ำ - ศรีนคร 0800630003410518	20+520	26+534		2	แห่ง		สุโขทัย	03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 800,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 792,544.48	17 ก.ย. 61 785,800.72 e-bidding	24 ก.ย. 61 785,800.72		03 ธ.ค. 61	สท./30/2562	04 ธ.ค. 61	01 ก.พ. 62	800,000 800,000	785,800.72 60 วัน	บริษัท เบญจภูมิ - ทราฟฟิค จำกัด	100	30 ม.ค. 62	04 ก.พ. 62	= 785,572.72 บาท ลว .5/2/2562	บัญชี 1	เบิกจ่ายแล้ว
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10235	31500	งานราวกัน อันตราย	77	1319 0100	คีรีมาศ - อุทยานแห่ง ชาติรามคำแหง ตอน 3 0800630003410891	6+454	9+041		1	แห่ง		สุโขทัย	04 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 4,000,000 (20 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 3,995,666. 98	17 ก.ย. 61 3,978,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 3,978,000		29 ต.ค. 61	สท./28/2562	30 ต.ค. 61	27 ม.ค. 62	4,000,000 4,000,000	3,978,000.00 90 วัน	บริษัท สยามทรา - ฟฟิค จำกัด	100	16 ม.ค. 62	23 ม.ค. 62	3,978,000. 00 06/2562	บัญชี 1	

## ปีงบประมาณ 2562

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

## สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ										
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา		งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม													
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทางการ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ				
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	80101	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	78	1319	0100	ศิริมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 0800635091410014	1+200	6+175		2	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 800,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 795,807.6	17 ก.ย. 61 789,682 e-bidding	24 ก.ย. 61 789,682		24 ต.ค. 61	สท./17/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	800,000 800,000	789,682.00 60 วัน	บริษัท อากเน็กซ์ - ทรัพย์พิศ จำกัด	100	07 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	789,682.00 06/2562	บัญชี 1					
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	80102	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	79	1368	0100	บ้านกล้วย - คลองยาง 0800635091410015	0+010	0+635		1	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 400,000 (17 ก.ย. 61)	09 ส.ค. 61 396,272.24	17 ก.ย. 61 395,340.12 ตกลงราคา	17 ก.ย. 61 395,340.12		24 ต.ค. 61	สท./18/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	400,000 400,000	395,340.12 60 วัน	บริษัท อากเน็กซ์ - ทรัพย์พิศ จำกัด	100	06 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	395,013.13 06/2562	บัญชี 1					
รวมทั้งสิ้น					79												220,373,600																				192,694,651.82		

ปริมาณงาน ( 98.000 แห่ง / 9,142.000 อัน )