

ปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

สำนักแผนงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)											- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	44,272,000	4	54,269,000	4	54,269,000			4	49,641,585.72	49,592,878.62	99.9%	4	49,641,585.72
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	86,000,000	3	86,000,000	3	86,000,000	1	17,796,400	3	71,354,200	71,034,631.8	99.55%	3	71,354,200
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	55,000,000	3	55,000,000	3	55,000,000	3	54,494,800	3	54,494,800	54,222,079.98	99.5%	3	54,494,800
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	65,000,000	4	102,000,000	4	102,000,000	2	39,178,920	4	100,225,876	63,718,538.42	63.57%	3	64,128,186
	รวม	250,272,000	14	297,269,000	14	297,269,000	6	111,470,120	14	275,716,461.72	238,568,128.82	86.53%	13	239,618,771.72
รวมทั้งสิ้น		250,272,000	14	297,269,000	14	297,269,000	6	111,470,120	14	275,716,461.72	238,568,128.82	86.53%	13	239,618,771.72

ปริมาณงาน (17.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา			งบประมาณ			การดำเนินงานสะสม					
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สผ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร		สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร		13000	งานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านก่อสร้างที่สามารถในการแข่งขันของประเทศ	1	115	0100	กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ 0800628094420005	6+650	8+200	LT+RT	1	แห่ง		กำแพงเพชร	04 ต.ค. 61	12 ธ.ค. 61 37,000,000 (05 ต.ค. 62)	12 ก.ค. 62 36,110,150 .91	06 ต.ค. 62 36,097,690 e-bidding	08 ต.ค. 62 36,097,690		23 ต.ค. 62	กพ./37/2562	24 ต.ค. 62	19 ก.พ. 63	37,000,000	36,097,690.0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ - กำแพงก่อสร้าง						บูรณภาคฯ (เพิ่มเติม)
รวมทั้งสิ้น					1												37,000,000								36,097,690.0					0.00				

ปริมาณงาน (1.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

สำนักบริหารบำรุงทาง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	11,922,700	4	10,122,700	2	10,122,700	2	5,850,000	2	10,100,000	8,249,036.86	81.67%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	199,669,500	19	199,280,000	19	199,280,000	13	140,444,354.34	18	184,787,107.2	173,566,812.83	93.93%	15	133,138,647.2
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	255,886,626	22	254,819,626	13	219,569,626	9	162,283,995.08	14	182,284,126	177,088,653.66	97.15%	11	116,664,500
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	274,355,500	22	272,520,000	21	272,520,000	16	239,759,522.26	20	264,346,230	297,453,611.16	112.52%	17	208,340,330
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	298,840,500	19	297,740,500	17	297,740,500	13	184,092,271.04	16	201,211,057	236,789,561.15	117.68%	14	145,861,057
	รวม	1,040,674,826	86	1,034,482,826	72	999,232,826	53	732,430,142.72	70	842,728,520.2	893,147,675.66	105.98%	57	604,004,534.2
รวมทั้งสิ้น		1,040,674,826	86	1,034,482,826	72	999,232,826	53	732,430,142.72	70	842,728,520.2	893,147,675.66	105.98%	57	604,004,534.2

ปริมาณงาน (7.490 กม. / 18,978.000 ตร.ม / 1,337,994.000 ตร.ม. / 4.000 ไร่ระบุ / 5.000 หลัง / 30.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ							
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง	จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประจวบคราคา			สัญญา			งบประมาณ			การดำเนินงานสะสม								
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย			ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง	สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด		พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	621027	21000	งานบำรุงปกติ	1	9999	9999	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร 0800630002410027	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61		50,760,000	50,760,000	07 ต.ค. 61	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	50,760,000	50,760,000.0	0	365 วัน				44,539,581.86	บัญชี 62-บำรุงปกติ	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	623027	21000	งานบำรุงปกติ	2	9999	9999	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร 0800630002410526 0800630002410027	0+000	0+000		1	แห่ง			15 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62		2,295,000	2,295,000	04 มี.ค. 62	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	04 มี.ค. 62	30 ก.ย. 62	2,295,000	2,295,000.0	211 วัน	-				1,884,992.39	บัญชี 62-บำรุงปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)		
512	แขวงทางหลวง ดากที่ 1	42327	27100	งานฉุกเฉิน	3	1175	0200	ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี	35+785	0+000		1	แห่ง			04 ก.พ. 62	11 ก.พ. 62	06 มี.ค. 62	14 มี.ค. 62	20 มี.ค. 62	29 เม.ย. 62	คก.1/37/2562	30 เม.ย. 62	27 ส.ค. 62	4,000,000	3,826,460.00	120 วัน						บัญชี 62-เร่งด่วน-1		
512	แขวงทางหลวง ดากที่ 1	621024	21000	งานบำรุงปกติ	4	9999	9999	แขวงทางหลวงดากที่ 1 0800630002410025	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61		43,120,000	43,120,000	07 ต.ค. 61	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	43,120,000	43,120,000.0	0	365 วัน				42,456,981.30	บัญชี 62-บำรุงปกติ	
512	แขวงทางหลวง ดากที่ 1	623024	21000	งานบำรุงปกติ	5	9999	9999	แขวงทางหลวงดากที่ 1 0800630002410025	0+000	0+000		1	แห่ง			15 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62		4,702,000	4,702,000	04 มี.ค. 62	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	04 มี.ค. 62	30 ก.ย. 62	4,702,000	4,702,000.0	211 วัน	-					บัญชี 62-บำรุงปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)		
514	แขวงทางหลวง ดากที่ 2 (แม่สอด)	62031	20510	อาคารสถานที่	6	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา 0800630001410042 0800630001410120	115+550	115+550	LT +RT	1	หลัง			05 ก.ค. 61	27 พ.ย. 61	17 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	03 ม.ค. 62	18 ก.พ. 62	คก.2/32/2562	19 ก.พ. 62	18 ก.ค. 62	1,190,500	1,175,900.00	150 วัน						พรบ.62 (อาคาร)		

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ								
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	หมายเลข	ตอนควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ		กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม									
รหัส	ชื่อหน่วยงาน							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทางการ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ		สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ			
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	621026	21000	งานบำรุงปกติ	7	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 2 0800630002410026	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61 48,110,000		48,110,000	48,110,000	50,390,000.00	07 ต.ค. 61	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	48,110,000	48,110,000.0				93.69			45,075,521.27	บัญชี 62-บำรุงปกติ	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	623026	21000	งานบำรุงปกติ	8	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 2 0800630002410526 0800630002410026	0+000	0+000		1	แห่ง	ตาก		15 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62 3,360,000		3,360,000	3,360,000		04 มี.ค. 62	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	04 มี.ค. 62	30 ก.ย. 62	3,360,000	3,360,000.0						707,410.15	บัญชี 62-บำรุงปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)			
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	621025	21000	งานบำรุงปกติ	9	9999	9999	แขวงทางหลวงสุโขทัย 0800630002410029	0+000	0+000		1	แห่ง	สุโขทัย		12 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61 59,370,000		59,370,000	59,370,000	63,585,000.00	07 ต.ค. 61	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	59,370,000	59,370,000.0				99.17			58,876,012.03	บัญชี 62-บำรุงปกติ	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	622006	21000	งานบำรุงปกติ	10	9999	9999	แขวงทางหลวงสุโขทัย 0800630002410526	0+000	0+000		1	แห่ง	สุโขทัย		19 ก.ย. 61	12 ต.ค. 61 4,999,626 (26 ต.ค. 61)	18 ต.ค. 61 4,918,522.43	28 ต.ค. 61 4,859,300 e-bidding	28 ต.ค. 61 4,859,300		14 ม.ค. 62	สท./32/2562	15 ม.ค. 62	11 ต.ค. 62	4,999,626	4,999,626.0	จ้างเหมา ส่วนจำกัด ทรงคุณ การโยธา (1988)				93.81			1,706,825.55	บัญชี 62-บำรุงปกติแบบจ้างเหมา	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	623025	21000	งานบำรุงปกติ	11	9999	9999	แขวงทางหลวงสุโขทัย	0+000	0+000		1	แห่ง	สุโขทัย					1,250,000	1,250,000		04 มี.ย. 62	งานจ้างเหมาและดำเนินการเอง	05 มี.ย. 62	01 พ.ย. 62	1,250,000	1,250,000.0								บัญชี 62-บำรุงปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)		

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา		งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม					บัญชีงบประมาณ					
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ			ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	
152	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	62009	20510	อาคารสถานที่	12	9999	9999	คำก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) จ.ตาก [1 หลัง] 0800630001410020	521+776	521+776		1	แห่ง				06 ก.ย. 61	06 ส.ย. 61	03 ก.ย. 61	14 ก.ย. 61	18 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	24 ต.ค. 61	สทล	.4/1/2562	25 ต.ค. 61	23 มี.ย. 62	1,622,700	1,600,000.00	หจก.เอเทค คอนสตรัคชั่นแอนด์อาร์คิเทคเจอร์	91.98				พรบ.62 (อาคาร)	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2562
152	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	621023	21000	งานบำรุงปกติ	13	9999	9999	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) 0800630002410526	0+000	0+000		1	แห่ง				12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61		8,500,000	8,500,000	8,500,000	07 ต.ค. 61	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	8,500,000	8,500,000.00		97.03			8,249,036.86	บัญชี 62-บำรุงปกติ	
รวมทั้งสิ้น					13													232,028,326				192,655,000.00						233,068,986.00				203,496,361.41				

ปริมาณงาน (1.000 หลัง / 12.000 แห่ง)

