

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งานกันภัยลือมปี ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สำนักแผนงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ							
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง	จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม								
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย			ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง	สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สผ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด		พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร		13000	งานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1	115	0100	กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ 0800628094420005	6+650	8+200	LT+RT	1	แห่ง		กำแพงเพชร	04 ต.ค. 61	12 ธ.ค. 61 37,000,000 (05 ต.ค. 62)	12 ก.ค. 62 36,110,150 .91	06 ส.ค. 62 36,097,690 e-bidding	08 ส.ค. 62 36,097,690		23 ส.ค. 62	กพ./37/2562	24 ส.ค. 62	19 ก.พ. 63		37,000,000	36,097,690.0 0 180 วัน - กำแพงก่อสร้าง		77.58			5,414,653. 50 09/2562	บูรณภาคฯ (เพิ่มเติม)	
รวมทั้งสิ้น					1											37,000,000									36,097,690.0 0					5,414,653. 50					

ปริมาณงาน ( 1.000 แห่ง )

## รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งานกันภัยเลื่อมปี ปิงประมาณ 2562

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สำนักบริหารบำรุงทาง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา			สัญญา			งบประมาณ			การดำเนินงานสะสม								
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/ศพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)		วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	42387	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	1	1117	0100	คลองแม่ลาย - อู่มผาง 9090959013	39+400	91+625		168355	ตร.ม.			19 มิ.ย. 62	21 มิ.ย. 62 83,000,000 (05 ก.ค. 62)	26 ก.ค. 62	28 ส.ค. 62	13 ก.ย. 62		26 ก.ย. 62	กพ./39/2562	27 ก.ย. 62	23 เม.ย. 63	83,000,000	61,400,400.0 0 210 วัน โรจนากร - พาณิช	98.8				บัญชี 62-งบ กลาง			
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	9166	27200	งานฟื้นฟูทาง หลวงเพื่อคืนสู่ สภาพอย่างยั่งยืน	2	101	9999	คลองโพธิ์ - ท่าช้าง 9090967012000078	82+276	82+277		1	แห่ง	สุโขทัย		18 ต.ค. 62	28 พ.ย. 62 3,000,000 (12 ธ.ค. 62)	18 ธ.ค. 62	26 ธ.ค. 62	03 ม.ค. 63		20 ม.ค. 63	สท./2/2563	21 ม.ค. 63	19 พ.ค. 63	3,000,000	2,975,000.00 120 วัน - ลานหอย หินอ่อน	3				บัญชี 62-งบ กลางโพตุล (ครั้งที่ 1)			
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	9169	27200	งานฟื้นฟูทาง หลวงเพื่อคืนสู่ สภาพอย่างยั่งยืน	3	1404	9999	หนองช้าง - ศรีสันดาลย์ 9090967012000078	13+354	13+355		1	แห่ง	สุโขทัย		18 ต.ค. 62	28 พ.ย. 62 5,000,000 (12 ธ.ค. 62)	18 ธ.ค. 62	26 ธ.ค. 62	03 ม.ค. 63		20 ม.ค. 63	สท./1/2563	21 ม.ค. 63	19 พ.ค. 63	5,000,000	4,649,000.00 120 วัน - พืชชนิด พร้อม	10				บัญชี 62-งบ กลางโพตุล (ครั้งที่ 1)			
รวมทั้งสิ้น					3											91,000,000																		0.00	

ปริมาณงาน ( 168,355.000 ตร.ม. / 2.000 แห่ง )