

ปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)											- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	44,272,000	3	44,272,000	3	44,272,000			3	43,051,885.72	3,276,899.43	7.61%		
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	86,000,000	3	86,000,000	3	86,000,000	1	17,796,400	3	71,354,200	10,703,130	15%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	55,000,000	3	55,000,000	3	55,000,000	3	54,494,800	3	54,494,800	8,174,220	15%		
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	65,000,000	3	65,000,000	3	65,000,000	2	39,178,920	3	64,128,186	5,617,298.9	8.76%		
	รวม	250,272,000	12	250,272,000	12	250,272,000	6	111,470,120	12	233,029,071.72	27,771,548.33	11.92%		
รวมทั้งสิ้น		250,272,000	12	250,272,000	12	250,272,000	6	111,470,120	12	233,029,071.72	27,771,548.33	11.92%		

ปริมาณงาน (15.000 แห่ง)