

ปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	10,122,700	2	10,122,700	2	10,122,700	2	5,850,000	2	10,100,000	1,581,167.59	15.66%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	187,667,500	15	187,279,000	13	172,681,000	13	140,481,209	13	162,041,207.2	68,475,250.42	42.26%	5	43,685,362.64
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	189,869,626	10	189,869,626	10	189,869,626	9	131,506,900	10	163,226,526	54,054,829.23	33.12%	4	43,899,800
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	264,800,500	19	264,100,000	18	262,910,000	16	213,488,430	16	237,543,430	48,348,949.33	20.35%	2	20,066,680
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	210,240,500	15	210,150,500	15	210,150,500	13	158,236,576	13	183,616,576	91,770,762.84	49.98%	5	56,546,828
	รวม	862,700,826	61	861,521,826	58	845,733,826	53	649,563,115	54	756,527,739.2	264,230,959.41	34.93%	16	164,198,670.64
รวมทั้งสิ้น		862,700,826	61	861,521,826	58	845,733,826	53	649,563,115	54	756,527,739.2	264,230,959.41	34.93%	16	164,198,670.64

ปริมาณงาน (7.490 กม. / 18,978.000 ตร.ม / 1,126,109.000 ตร.ม. / 4.000 หลัง / 17.000 แห่ง)