

ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กันยายน 2564 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		ออกประกาศประกวด ราคา		เสนอราคา		ประกาศผลประกวดราคา		คด.ทราบผลประกวด ราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน ตามสัญญา	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	16,110,000	6	16,088,000	6	16,088,000	6	16,088,000	5	3,588,000	5	3,588,000	5	3,504,760.6	5	3,504,760.6	5	3,504,760.6	5	3,513,000	6	16,004,760.6	6	14,544,745.45	14,544,745.45	90.88%	6	6	16,004,760.6
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	467,356,000	43	467,164,000	43	466,052,000	43	466,052,000	42	402,763,454.84	42	402,763,454.84	42	401,900,668.32	42	401,847,837	40	397,997,837	42	401,864,244	43	454,987,837	42	451,784,565.19	425,892,578.85	93.61%	35	39	354,248,837
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	642,645,500	63	642,645,500	63	631,726,025	63	631,726,025	62	559,383,422.32	62	559,383,422.32	62	557,726,102	62	557,692,532	49	516,196,532	61	532,741,132	62	595,432,532	52	589,029,794.9	589,608,586.92	99.02%	5	60	528,722,532
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	498,057,200	63	496,629,200	62	483,667,000	63	483,691,700	61	417,166,434.28	61	417,166,434.28	61	413,817,531.79	62	413,839,092.95	58	410,381,908.18	62	413,839,951	63	473,399,092.95	58	466,263,995.81	452,321,998.32	95.55%	60	60	392,659,092.95
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	540,925,000	49	540,925,000	49	538,809,000	49	538,809,000	48	464,727,365.61	48	464,727,365.61	48	463,642,659.99	48	463,593,787.59	46	460,741,810.4	48	463,601,652	49	526,383,787.59	47	519,170,425.51	479,043,665	91.01%	44	45	362,951,287.59
	รวม	2,165,093,700	224	2,163,451,700	223	2,136,342,025	224	2,136,366,725	218	1,847,628,677.05	218	1,847,628,677.05	218	1,840,591,722.7	219	1,840,478,010.14	198	1,788,822,848.18	218	1,815,559,979	223	2,066,208,010.14	205	2,040,793,526.86	1,961,411,574.54	94.93%	150	210	1,654,586,510.14
รวมทั้งสิ้น		2,165,093,700	224	2,163,451,700	223	2,136,342,025	224	2,136,366,725	218	1,847,628,677.05	218	1,847,628,677.05	218	1,840,591,722.7	219	1,840,478,010.14	198	1,788,822,848.18	218	1,815,559,979	223	2,066,208,010.14	205	2,040,793,526.86	1,961,411,574.54	94.93%	150	210	1,654,586,510.14

ปริมาณงาน (13.825 กม. / 52,570.000 ตร.ม / 1,589,442.000 ตร.ม. / 177.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2564 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

(สำนักแผนงาน)

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		ออกประกาศประกวด ราคา		เสนอราคา		ประกาศผลประกวดราคา		คค.ทราบผลประกวด ราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน ตามสัญญา	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
																										- %			
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																												
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	119,740,000	4	119,627,000	4	119,627,000	4	119,627,000	4	116,384,990.4	4	116,384,990.4	4	116,331,350.3	4	116,321,500	4	116,321,500	4	116,321,500	4	116,321,500	4	116,313,231.3	92,349,744.96	79.39%	3	3	72,572,500
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	155,000,000	5	155,000,000	5	155,000,000	5	155,000,000	5	152,021,900.3	5	152,021,900.3	5	151,924,300	5	151,909,900	4	126,939,900	4	126,939,900	4	126,939,900	4	126,420,290.3	126,420,290.3	99.59%		4	126,939,900
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	120,500,000	5	119,072,000	5	119,072,000	5	119,072,000	5	117,770,424.2	5	117,770,424.2	5	117,738,600	5	117,738,600	5	117,738,600	5	117,738,600	5	117,738,600	5	117,128,073.2	117,128,073.2	99.48%	5	5	117,738,600
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	215,000,000	5	215,000,000	5	215,000,000	5	215,000,000	5	210,570,993.6	5	210,570,993.6	5	210,477,500	5	210,460,300	5	210,460,300	5	210,460,300	5	210,460,300	5	210,330,841.0	167,316,715.8	79.5%	3	3	112,617,800
	รวม	610,240,000	19	608,699,000	19	608,699,000	19	608,699,000	19	596,748,308.6	19	596,748,308.6	19	596,471,750.3	19	596,430,300	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	18	570,192,435.8	503,214,824.3	88.06%	11	15	429,868,800
รวมทั้งสิ้น		610,240,000	19	608,699,000	19	608,699,000	19	608,699,000	19	596,748,308.6	19	596,748,308.6	19	596,471,750.3	19	596,430,300	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	18	570,192,435.8	503,214,824.3	88.06%	11	15	429,868,800

ปริมาณงาน (19.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กันยายน 2564 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

(สำนักงานบริหารบำรุงทาง)

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		ออกประกาศประกวด ราคา		เสนอราคา		ประกาศผลประกวดราคา		คต.ทราบผลประกวด ราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน ตามสัญญา	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	16,110,000	6	16,088,000	6	16,088,000	6	16,088,000	5	3,588,000	5	3,588,000	5	3,504,760.6	5	3,504,760.6	5	3,504,760.6	5	3,513,000	6	16,004,760.6	6	14,544,745.45	14,544,745.45	90.88%	6	6	16,004,760.6
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	263,113,000	20	263,034,000	20	262,110,000	20	262,110,000	19	202,697,869.64	19	202,697,869.64	19	202,020,731	19	202,013,537	18	200,563,537	19	202,023,592	20	255,153,537	19	252,433,444.15	252,433,444.15	98.93%	16	18	200,563,537
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	317,945,500	37	317,945,500	37	309,135,100	37	309,135,100	36	241,128,607.97	36	241,128,607.97	36	239,815,300	36	239,809,030	25	227,283,030	36	239,827,630	37	302,519,030	27	297,564,523.16	301,584,020.18	99.69%	2	36	239,809,030
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	278,057,200	30	278,057,200	29	265,446,500	30	265,471,200	28	201,030,091.69	28	201,030,091.69	28	197,834,043.11	29	197,856,649.77	26	197,699,465	29	197,856,665	30	257,416,649.77	27	255,678,878.46	240,300,864.97	93.35%	28	28	179,976,649.77
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	273,975,000	25	273,975,000	25	271,859,000	25	271,859,000	24	202,388,765.4	24	202,388,765.4	24	201,440,592.19	24	201,417,729.19	23	201,365,752	24	201,417,752	25	264,207,729.19	23	257,772,276.07	262,811,190.76	99.47%	24	24	201,417,729.19
	รวม	1,149,200,700	118	1,149,099,700	117	1,124,638,600	118	1,124,663,300	112	850,833,334.7	112	850,833,334.7	112	844,615,426.9	113	844,601,706.56	97	830,416,544.6	113	844,638,639	118	1,095,301,706.56	102	1,077,993,867.29	1,071,674,265.51	97.84%	76	112	837,771,706.56
รวมทั้งสิ้น		1,149,200,700	118	1,149,099,700	117	1,124,638,600	118	1,124,663,300	112	850,833,334.7	112	850,833,334.7	112	844,615,426.9	113	844,601,706.56	97	830,416,544.6	113	844,638,639	118	1,095,301,706.56	102	1,077,993,867.29	1,071,674,265.51	97.84%	76	112	837,771,706.56

ปริมาณงาน (13.825 กม. / 52,570.000 ตร.ม / 1,589,442.000 ตร.ม. / 69.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2564 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

(สำนักอำนวยความสะดวก)

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		ออกประกาศประกวด ราคา		เสนอราคา		ประกาศผลประกวดราคา		คค.ทราบผลประกวด ราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMIS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด	
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																								- %				
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	84,503,000	19	84,503,000	19	84,315,000	19	84,315,000	19	83,680,594.76	19	83,680,594.76	19	83,548,586.93	19	83,512,800	18	81,112,800	19	83,519,152	19	83,512,800	19	83,037,889.74	81,109,389.74	97.12%	16	18	81,112,800
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	169,700,000	21	169,700,000	21	167,590,925	21	167,590,925	21	166,232,913.96	21	166,232,913.96	21	165,986,502	21	165,973,602	20	161,973,602	21	165,973,602	21	165,044,981.41	161,604,276.41	97.37%	3	20	161,973,602		
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	99,500,000	28	99,500,000	28	99,148,500	28	99,148,500	28	98,365,918.37	28	98,365,918.37	28	98,244,888.68	28	98,243,843.18	27	94,943,843.18	28	98,244,686	28	98,243,843.18	26	93,457,044.15	94,893,060.15	96.59%	27	27	94,943,843.18
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	51,950,000	19	51,950,000	19	51,950,000	19	51,950,000	19	51,767,606.58	19	51,767,606.58	19	51,724,567.8	19	51,715,758.4	18	48,915,758.4	19	51,723,600	19	51,715,758.4	19	51,067,308.4	48,915,758.4	94.59%	17	18	48,915,758.4
	รวม	405,653,000	87	405,653,000	87	403,004,425	87	403,004,425	87	400,047,033.67	87	400,047,033.67	87	399,504,545.41	87	399,446,003.58	83	386,946,003.58	87	399,461,040	87	399,446,003.58	85	392,607,223.78	386,522,484.7	96.76%	63	83	386,946,003.58
รวมทั้งสิ้น		405,653,000	87	405,653,000	87	403,004,425	87	403,004,425	87	400,047,033.67	87	400,047,033.67	87	399,504,545.41	87	399,446,003.58	83	386,946,003.58	87	399,461,040	87	399,446,003.58	85	392,607,223.78	386,522,484.7	96.76%	63	83	386,946,003.58

ปริมาณงาน (89.000 แห่ง)