

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวนตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน มกราคม 2566

งานกันภัยเหื่อนปี (พรบ.2565) ปีงบประมาณ 2565 สำนักแผนงาน

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างตามสัญญา	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	%	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	1	50,000,000.00	1	1	49,998,982.34	1	49,980,000.00	1	49,980,000.00	1	49,980,000.00	1	49,980,000.00	1	49,980,000.00	49,979,281.28	100.0	1	100.00	1	49,979,281.28
	แขวงทางหลวงอุทัย																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)																					
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	6	205,000,000.00	6	6	204,776,233.86	6	204,648,000.00	6	204,648,000.00	6	204,648,000.00	6	204,648,000.00	6	204,458,545.38	204,458,320.84	99.91	6	100.00	6	204,458,320.84
	รวม	7	255,000,000.00	7	7	254,775,216.20	7	254,628,000.00	7	254,628,000.00	7	254,628,000.00	7	254,628,000.00	7	254,438,545.38	254,437,602.12	99.93	7	100.00	7	254,437,602.12
รวมทั้งสิ้น		7	255,000,000.00	7	7	254,775,216.20	7	254,628,000.00	7	254,628,000.00	7	254,628,000.00	7	254,628,000.00	7	254,438,545.38	254,437,602.12	99.93	7	100.00	7	254,437,602.12

หมายเหตุ : แขวงฯ กำแพงเพชร

- สัญญา กพ./36/2565 มีเงินกันภัยเหื่อนปี ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 224.54 บาท

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จําแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน มกราคม 2566

สำนักแผนงาน (พรบ.2566)

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบริ่ง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	3	88,400,000.00	3	3	87,586,336.74	3	87,528,300.00	3	87,528,300.00	3	87,528,300.00	3	87,528,300.00	3	87,528,300.00	10,923,945.00	12.48	0	18.77	0	
	แขวงทางหลวงอุทัย	4	120,000,000.00	4	4	119,710,913.70	4	119,654,500.00	4	119,654,500.00	4	119,654,500.00	4	119,654,500.00	4	119,654,500.00	17,948,175.00	15.0	0	0.29	0	
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	4	153,500,000.00	4	4	152,822,995.74	4	152,773,000.00	4	152,773,000.00	4	152,773,000.00	4	152,782,000.00	4	152,773,000.00	0.00	0.0	0	3.90	0	
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	7	255,000,000.00	7	7	254,375,061.95	7	244,885,579.00	7	244,885,579.00	7	244,885,579.00	7	244,885,579.00	7	244,885,579.00	15,975,368.85	6.52	0	2.11	0	
	รวม	18	616,900,000.00	18	18	614,495,308.13	18	604,841,379.00	18	604,841,379.00	18	604,841,379.00	18	604,850,379.00	18	604,841,379.00	44,847,488.85	7.41	0	4.61	0	
รวมทั้งสิ้น		18	616,900,000.00	18	18	614,495,308.13	18	604,841,379.00	18	604,841,379.00	18	604,841,379.00	18	604,850,379.00	18	604,841,379.00	44,847,488.85	7.41	0	4.61	0	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน มกราคม 2566

สำนักบริหารบำรุงทาง (พรบ.2566)

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.พรบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.พรบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างตามสัญญา	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	%	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	2	3,100,000.00	2	2	3,099,876.25	2	3,097,000.00	2	3,097,000.00	2	3,097,000.00	2	3,097,000.00	2	1,125,103.26	528,103.26	17.05	0	0.00	0	
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	22	221,970,000.00	22	22	217,361,544.78	22	216,830,552.50	22	216,830,552.50	22	216,830,553.00	22	216,830,552.50	22	216,830,547.50	11,590,206.00	5.35	1	8.70	3	2,237,000.00
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	21	236,950,000.00	21	21	232,649,011.92	21	232,161,500.00	21	232,161,500.00	21	232,161,500.00	21	232,161,500.00	21	232,161,500.00	22,190,085.00	9.56	2	16.98	2	16,333,200.00
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	20	163,477,000.00	20	20	160,826,138.42	20	160,521,138.00	20	160,521,138.00	20	160,521,138.00	20	160,521,138.00	20	160,521,103.00	12,422,032.00	7.74	3	30.27	5	8,656,017.00
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	14	161,700,000.00	14	14	157,777,905.39	14	120,744,627.00	14	120,744,627.00	14	120,744,027.00	14	120,244,627.00	14	120,744,027.00	6,486,400.00	5.39	1	38.03	1	5,986,400.00
	รวม	79	787,197,000.00	79	79	771,714,476.76	79	733,354,817.50	79	733,354,817.50	79	733,354,218.00	79	732,854,817.50	79	731,382,280.76	53,216,826.26	7.26	7	20.82	11	33,212,617.00
รวมทั้งสิ้น		79	787,197,000.00	79	79	771,714,476.76	79	733,354,817.50	79	733,354,817.50	79	733,354,218.00	79	732,854,817.50	79	731,382,280.76	53,216,826.26	7.26	7	20.82	11	33,212,617.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน มกราคม 2566

งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักทางหลวง	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย GFMS			งบประมาณจัดสรร RMMS (บาท)	ผลการดำเนินงานจาก RMMS						
					%		โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (GF RMMS)	%	งบประมาณตามแผน	%	งบประมาณตามผล (งานดำเนินการเองและงานจ้างเหมา)	%	
		+	-	สุทธิ	(บาท)	แจ้งจัดสรร									จัดสรรสุทธิ
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	9,264,000.00		9,264,000.00	3,102,786.14	33.49	33.49	9,264,000.00	0.00	2,057,770.75	22.21	9,264,000.00	100.00	2,269,956.05	24.50
	ตากที่ 1	50,354,000.00	-1,850,000.00	48,504,000.00	14,815,862.47	29.42	30.55	50,354,000.00	1,850,000.00	12,160,773.40	24.15	50,354,000.00	100.00	12,739,124.21	25.30
	สุโขทัย	60,174,000.00	-1,000,000.00	59,174,000.00	19,203,046.92	31.91	32.45	60,174,000.00	1,000,000.00	14,991,791.10	24.91	60,174,000.00	100.00	15,883,051.50	26.40
	ตากที่ 2 (แม่สอด)	51,774,000.00	-650,000.00	51,124,000.00	21,596,727.19	41.71	42.24	51,774,000.00	650,000.00	14,693,385.86	28.38	51,774,000.00	100.00	15,055,205.96	29.08
	กำแพงเพชร	57,504,000.00		57,504,000.00	24,066,696.28	41.85	41.85	57,504,000.00	0.00	17,122,366.48	29.78	57,504,000.00	100.00	17,214,760.77	29.94
	รวม	229,070,000.00	-3,500,000.00	225,570,000.00	82,785,119.00	36.14	36.70	229,070,000.00	3,500,000.00	61,026,087.59	26.64	229,070,000.00	100.00	63,162,098.49	27.57
รวมทั้งสิ้น		229,070,000.00	-3,500,000.00	225,570,000.00	82,785,119.00	36.14	36.70	229,070,000.00	3,500,000.00	61,026,087.59	26.64	229,070,000.00	100.00	63,162,098.49	27.57

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน มกราคม 2566

กิจกรรมสัณยจรเร่งด่วน ปี 2566 (ฉุกเฉิน)

สทล.	แขวงทางหลวง	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	งานจ้างเหมา											งานดำเนินการเอง								
				เห็นชอบแผน		ผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		แล้วเสร็จ		ผลการเบิกจ่าย			เห็นชอบ		อนุมัติเงินงวด		แล้วเสร็จ		ผลการเบิกจ่าย		
				จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	%	เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ
สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																						
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	13	2,571,300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	13	1,316,452.00	13	1,316,452.00	13	1,316,259.60	1,316,259.60	99.99	13
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	7	149,100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	7	148,767.00	7	148,767.00	0		76,059.50	51.13	0
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	14	2,125,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	14	2,125,500.00	13	1,879,800.00	6	331,420.80	400,440.80	63.96	6
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	24	2,810,660.00	1	1,584,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	22	1,225,320.00	22	1,225,380.00	18	522,675.92	938,316.70	76.57	8
	รวม	58	7,656,560.00	1	1,584,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	56	4,816,039.00	55	4,570,399.00	37	2,170,356.32	2,731,076.60	82.34	27
รวม		58	7,656,560.00	1	1,584,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	56	4,816,039.00	55	4,570,399.00	37	2,170,356.32	2,731,076.60	82.34	27

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำปี เดือน มกราคม 2566

สำนักอำนวยการความปลอดภัย (พรบ.2566)

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทรวาง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบนลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)		จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%		เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน
สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	5	45,891,500.00	5	5	44,779,984.04	5	44,214,495.30	5	44,214,495.30	5	44,214,496.00	5	44,214,495.30	5	44,214,495.30	0.00	0.0	0	14.16	0	
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	13	60,100,000.00	13	13	58,070,330.80	13	58,029,300.00	13	58,029,300.00	13	58,029,300.00	13	58,029,300.00	13	58,029,300.00	0.00	0.0	0	9.49	0	
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	11	88,330,000.00	11	11	86,101,210.64	11	85,970,094.00	11	85,970,094.00	11	85,970,094.00	11	85,970,094.00	11	85,970,094.00	1,316,083.50	1.53	0	4.88	0	
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	24	132,700,000.00	24	24	132,667,629.80	24	123,888,932.00	24	123,888,932.00	24	123,888,932.00	24	123,888,257.00	24	123,888,932.00	1,048,118.70	0.85	0	15.13	0	
	รวม	53	327,021,500.00	53	53	321,619,155.28	53	312,102,821.30	53	312,102,821.30	53	312,102,822.00	53	312,102,146.30	53	312,102,821.30	2,364,202.20	0.76	0	11.12	0	
รวมทั้งสิ้น		53	327,021,500.00	53	53	321,619,155.28	53	312,102,821.30	53	312,102,821.30	53	312,102,822.00	53	312,102,146.30	53	312,102,821.30	2,364,202.20	0.76	0	11.12	0	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวนตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน มกราคม 2566

งานกันจ่ายเพื่อลืมนปี (พรบ.2565) ปีงบประมาณ 2565 สำนักบริหารบำรุงทาง

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างตามสัญญา	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	%	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	2	58,999,900.00	2	2	57,896,150.72	2	57,747,000.00	2	57,747,000.00	2	57,756,900.00	2	57,747,000.00	2	57,508,300.73	57,508,300.73	99.59	2	100.00	2	57,508,300.73
	แขวงทางหลวงอุทัย																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	3	61,640,000.00	3	3	61,539,000.91	3	61,382,800.00	3	61,382,800.00	3	61,382,800.00	3	61,382,800.00	3	61,382,166.96	36,682,134.51	59.76	2	94.79	2	21,388,366.96
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	2	42,000,000.00	2	2	40,240,211.50	2	40,228,380.00	2	40,228,380.00	2	40,228,380.00	2	40,228,380.00	2	40,228,380.00	40,225,477.02	99.99	2	100.00	2	40,225,477.02
	รวม	7	162,639,900.00	7	7	159,675,363.13	7	159,358,180.00	7	159,358,180.00	7	159,368,080.00	7	159,358,180.00	7	159,118,847.69	134,415,912.26	84.35	6	97.99	6	119,122,144.71
รวมทั้งสิ้น		7	162,639,900.00	7	7	159,675,363.13	7	159,358,180.00	7	159,358,180.00	7	159,368,080.00	7	159,358,180.00	7	159,118,847.69	134,415,912.26	84.35	6	97.99	6	119,122,144.71

หมายเหตุ : แขวงฯ กำแพงเพชร

- สัญญา กท./29/2565 มีเงินกันจ่ายเพื่อลืมนปี ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 489.63 บาท

- สัญญา กท./32/2565 มีเงินกันจ่ายเพื่อลืมนปี ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 2,413.35 บาท

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน(แบบ ก-1)

ประจำปีเดือน มกราคม 2566

งานกันภัยเหลือมปี งบกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	จำนวน	งบประมาณ	GFMS	%	เบิกจ่าย	%	จำนวน	ค่าก่อสร้าง
		แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	ความสัญญา	แผนงาน	(บาท)	(บาท)		แล้วเสร็จ		แผนงาน	ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1																					
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	5	50,000,000.00	5	5	50,005,175.53	5	36,810,100.00	5	36,810,100.00	5	49,997,500.00	5	36,810,100.00	5	36,810,100.00	36,800,566.29	99.97	5	100.00	5	36,800,566.29
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	2	35,000,000.00	2	2	35,023,296.54	2	34,979,000.00	2	34,979,000.00	2	34,999,100.00	2	34,979,000.00	2	34,979,000.00	9,560,126.92	27.33	2	95.52	2	9,560,126.92
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	9	240,499,500.00	9	9	240,473,211.86	9	240,398,590.00	9	240,398,590.00	9	240,499,500.00	9	240,398,590.00	9	240,398,590.00	168,477,365.11	70.08	6	88.54	6	140,435,816.96
	รวม	16	325,499,500.00	16	16	325,501,683.93	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	16	325,496,100.00	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	214,838,058.32	68.82	13	90.67	13	186,796,510.17
รวมทั้งสิ้น		16	325,499,500.00	16	16	325,501,683.93	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	16	325,496,100.00	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	214,838,058.32	68.82	13	90.67	13	186,796,510.17

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน มกราคม 2566

งานกันภัยเหลื่อมปี งบกลาง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	3	127,000,000.00	3	3	126,997,568.06	3	126,949,000.00	3	126,949,000.00	3	126,999,300.00	3	126,949,000.00	3	126,949,000.00	7,045,350.00	5.55	0	15.07	0	
	แขวงทางหลวงอุโขทัย																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)																					
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร																					
	รวม	3	127,000,000.00	3	3	126,997,568.06	3	126,949,000.00	3	126,949,000.00	3	126,999,300.00	3	126,949,000.00	3	126,949,000.00	7,045,350.00	5.55	0	15.07	0	
รวมทั้งสิ้น		3	127,000,000.00	3	3	126,997,568.06	3	126,949,000.00	3	126,949,000.00	3	126,999,300.00	3	126,949,000.00	3	126,949,000.00	7,045,350.00	5.55	0	15.07	0	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จ้างแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน มกราคม 2566

งานกันจ่ายเหลือในปี (พรบ.2565) ปีงบประมาณ 2565 สำนักอำนวยความสะดวก

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างตามสัญญา	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	%	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	1	6,000,000.00	1	1	5,928,340.90	1	5,870,000.00	1	5,870,000.00	1	5,870,000.00	1	5,870,000.00	1	5,870,000.00	3,104,556.07	52.89	0	88.22	0	
	แขวงทางหลวงอุทัย																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	1	13,500,000.00	1	1	13,476,461.12	1	13,457,600.00	1	13,457,600.00	1	13,457,600.00	1	13,457,600.00	1	13,457,301.79	13,457,301.79	100.0	1	100.00	1	13,457,301.79
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร																					
	รวม	2	19,500,000.00	2	2	19,404,802.02	2	19,327,600.00	2	19,327,600.00	2	19,327,600.00	2	19,327,600.00	2	19,327,301.79	16,561,857.86	85.69	1	96.42	1	13,457,301.79
รวมทั้งสิ้น		2	19,500,000.00	2	2	19,404,802.02	2	19,327,600.00	2	19,327,600.00	2	19,327,600.00	2	19,327,600.00	2	19,327,301.79	16,561,857.86	85.69	1	96.42	1	13,457,301.79