

ปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

สำนักแผนงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)											- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	44,272,000	3	44,272,000	3	44,272,000			3	43,051,885.72	3,276,899.43	7.61%		
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	86,000,000	3	86,000,000	3	86,000,000	1	17,796,400	3	71,354,200	10,703,130	15%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	55,000,000	3	55,000,000	3	55,000,000	3	54,494,800	3	54,494,800	8,174,220	15%		
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	65,000,000	3	65,000,000	3	65,000,000	2	39,178,920	3	64,128,186	5,617,298.9	8.76%		
	รวม	250,272,000	12	250,272,000	12	250,272,000	6	111,470,120	12	233,029,071.72	27,771,548.33	11.92%		
รวมทั้งสิ้น		250,272,000	12	250,272,000	12	250,272,000	6	111,470,120	12	233,029,071.72	27,771,548.33	11.92%		

ปริมาณงาน (15.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ								
		ID Code	รหัส	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน		งาน				หมายเลข		ควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย		ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สผ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด		พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)		ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร		13000	งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1	101	0100	นครชุม-น้ำดิบ 0800628094420001	14+450	15+775	LT + RT	1	แห่ง			กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 24,999,715	17 ก.ย. 61 24,949,266 e-bidding	24 ก.ย. 61 24,949,266		19 ต.ค. 61	กพ./17/2562	20 ต.ค. 61	17 เม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,949,266.0 180 วัน -	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพร	27.37			3,374,015.90 01/2562	พรบ. ประจำปี 62	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร		12100	งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	2	112	0100	ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร 0800622043420062	3+565	4+950	LT	1	แห่ง			กำแพงเพชร	28 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 24,999,845	17 ก.ย. 61 24,223,700 e-bidding	24 ก.ย. 61 24,223,700	08 ต.ค. 61 24,223,700.00 10089/256 2/2	17 ต.ค. 61	กพ./13/2562	18 ต.ค. 61	15 เม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,223,700.0 180 วัน -	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคมบางระกำก่อสร้าง	15.74				พรบ. ประจำปี 62	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร		11100	งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน	3	1117	0100	คลองแม่ลาย - อุ่มผาง 0800622043420008	36+250	37+475	LT + RT	1	แห่ง			กำแพงเพชร	28 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (06 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 14,985,336.86	17 ก.ย. 61 14,955,220 e-bidding	21 ก.ย. 61 14,955,220	19 ต.ค. 61 14,955,220.00 10088/256 2/2	16 ต.ค. 61	กพ./3/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	15,000,000 15,000,000	14,955,220.0 180 วัน -	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัสดุผลการโยธา	15.22			2,243,283.00 01/2562	พรบ. ประจำปี 62	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1		13000	งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	4	101	0200	น้ำดิบ - กุยประดู่ 0800628094420002	28+856	30+207	LT + RT	1	แห่ง				05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 25,000,000	17 ก.ย. 61 24,955,498.98 e-bidding	26 ก.ย. 61 24,955,498.98		17 ต.ค. 61	ตค.1/11/2562	18 ต.ค. 61	15 เม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,955,498.98 180 วัน -	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคมบางระกำก่อสร้าง	14.68			1,885,880.88 01/2562	พรบ. ประจำปี 62	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1		11410	งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ	5	104	0100	ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 1	10+108	10+109	LT + RT	3	แห่ง				05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 10,272,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 10,272,000	17 ก.ย. 61 9,273,457 e-bidding	26 ก.ย. 61 9,273,457		24 ต.ค. 61	ตค.1/26/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	10,272,000 10,272,000	9,273,457.00 180 วัน -	บริษัท กยิณิศ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	17.92			1,391,018.55 01/2562	พรบ. ประจำปี 62	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1		11410	งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ	6	104	0100	ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 2	20+367	20+367	LT + RT	2	แห่ง				04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 9,000,000 (16 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 8,962,412.24	17 ก.ย. 61 8,822,929.74 e-bidding	24 ก.ย. 61 8,822,929.74		18 ต.ค. 61	ตค.1/24/2562	19 ต.ค. 61	17 มี.ค. 62	9,000,000 9,000,000	8,822,929.74 150 วัน -	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ กำแพงก่อสร้าง	21.88				พรบ. ประจำปี 62	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ									
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ			การดำเนินงานสะสม			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ลำดับ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง		จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่		เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)		12100	งานยกระดับ มาตรฐานทาง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง	7	105 1215	0102	ห้วยบง - แม่สลิหลวง ห้วยบง - วังผา 0800622043420063	17+740 0+000	18+720 0+170	LT + RT LT +RT	1	แห่ง				05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (10 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 25,000,000	26 ก.ย. 61 24,646,000 e-bidding	02 ต.ค. 61 24,646,000 .00 10089/256 2/2	08 ต.ค. 61 24,646,000 .00 10089/256 2/2	16 ต.ค. 61	ตค.2/1/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,646,000.0 0 180 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ตากแอ - สฟัลท์	15.31			3,696,900. 00 01/2562	พรบ. ประจำปี 62	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)		11100	งานปรับปรุงทาง หลวงผ่านย่าน ชุมชน	8	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง 0800622043420009	133+538	134+80 0	LT + RT	1	แห่ง				05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,999,766 .38	17 ก.ย. 61 14,878,700 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,878,700 .00 10088/256 2/2	19 ต.ค. 61 14,878,700 .00 10088/256 2/2	24 ต.ค. 61	ตค.2/17/2562	25 ต.ค. 61	23 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,878,700.0 0 150 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ - พาณิชย์ 2524	40.04			2,231,805. 00 01/2562	พรบ. ประจำปี 62	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)		12100	งานยกระดับ มาตรฐานทาง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง	9	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง 0800622043420064	85+875	87+150	LT + RT	1	แห่ง				03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,997,406 .92	17 ก.ย. 61 14,970,100 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,970,100 .00 10089/256 2/2	08 ต.ค. 61 14,970,100 .00 10089/256 2/2	26 ต.ค. 61	ตค.2/22/2562	27 ต.ค. 61	25 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,970,100.0 0 150 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด แม่สอด - ไชควิสูตร	41.84			2,245,515. 00 01/2562	พรบ. ประจำปี 62	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้างภาพ สามารถในการ แข่งขันของ ประเทศ	10	101	0304	คุยประคู่ - คลองโพธิ์ 0800628094420003	55+625	56+950	LT + RT	1	แห่ง		สุโขทัย		05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 24,999,967 .5	17 ก.ย. 61 19,999,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 19,999,000		17 ต.ค. 61	สท./10/2562	18 ต.ค. 61	15 เม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	19,999,000.0 0 180 วัน	บริษัท นำ โชคก่อ สร้าง - จำกัด	14.28			2,999,850. 00 01/2562	พรบ. ประจำปี 62	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้างภาพ สามารถในการ แข่งขันของ ประเทศ	11	101	0304	สวรรคโลก - ศรีสำเนา ลัษ - แม่สิน 0800628094420004	146+475	147+23 6	LT + RT	1	แห่ง		สุโขทัย		10 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 40,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 39,999,919 .75	17 ก.ย. 61 33,558,800 e-bidding	24 ก.ย. 61 33,558,800		12 ต.ค. 61	สท./5/2562	13 ต.ค. 61	10 เม.ย. 62	40,000,000 40,000,000	33,558,800.0 0 180 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด พินิจดี - พร้อม	30.14			5,033,820. 00 01/2562	พรบ. ประจำปี 62	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		12100	งานยกระดับ มาตรฐานทาง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง	12	1056	0304	ศรีสำโรง - ดอนโก 0800622043420069	11+450	12+900	LT + RT	1	แห่ง		สุโขทัย		05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 21,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 20,999,245	17 ก.ย. 61 17,796,400 e-bidding	24 ก.ย. 61 17,796,400	08 ต.ค. 61 17,796,400 .00 10089/256 2/2	12 ต.ค. 61	สท./1/2562	13 ต.ค. 61	10 เม.ย. 62	21,000,000 21,000,000	17,796,400.0 0 180 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ลานหอย - หินอ่อน	37.1			2,669,460. 00 01/2562	พรบ. ประจำปี 62	
รวมทั้งสิ้น					12 แผน												250,272,00 0										233,029,071. 72					27,771,548 .33			

ปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

สำนักบริหารทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	10,122,700	2	10,122,700	2	10,122,700	2	5,850,000	2	10,100,000	2,397,564.96	23.74%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	191,667,500	16	187,279,000	15	187,279,000	13	140,481,209	13	162,041,207.2	79,423,551.57	49.01%	6	50,795,070.69
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	219,569,626	13	219,569,626	10	189,869,626	9	131,506,900	10	163,226,526	65,042,398.2	39.85%	4	40,259,300
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	266,700,500	20	264,100,000	19	264,100,000	16	213,488,430	16	237,543,430	68,667,074.58	28.91%	3	36,044,880
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	210,240,500	15	210,150,500	15	210,150,500	13	158,236,576	15	196,621,057	108,181,737.01	55.02%	8	90,439,923
	รวม	898,300,826	66	891,221,826	61	861,521,826	53	649,563,115	56	769,532,220.2	323,712,326.32	42.07%	21	217,539,173.69
รวมทั้งสิ้น		898,300,826	66	891,221,826	61	861,521,826	53	649,563,115	56	769,532,220.2	323,712,326.32	42.07%	21	217,539,173.69

ปริมาณงาน (7.490 กม. / 18,978.000 ตร.ม / 1,169,639.000 ตร.ม. / 2.000 ไมล์ / 4.000 หลัง / 17.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ						
		ID Code	รหัส	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน		งาน			หมายเลข	ดอน		เลข	ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน	หน่วย		ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง	สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร		สัญญา(บาท)	ผลงาน(%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	6777	28003	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	1	1	0901	โนนปอแดง - ปากดง 0800622031420074	408+000	409+700	LT+RT	2	กม.		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 24,999,933	17 ก.ย. 61 24,986,869 e-bidding	24 ก.ย. 61 24,986,869	11 ต.ค. 61 24,986,869.00 10164/2562/3	17 ต.ค. 61	กพ./14/2562	18 ต.ค. 61	14 ก.พ. 62	25,000,000 25,000,000	24,986,869.00 120 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ - กำแพงก่อสร้าง	2.3				พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	6779	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	2	1	0901	โนนปอแดง - ปากดง 0800630002420232	436+250	438+576	LT+RT	26705	ตร.ม.		กำแพงเพชร	28 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 13,500,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 13,496,462.55	17 ก.ย. 61 13,474,823 e-bidding	24 ก.ย. 61 13,474,823	08 ต.ค. 61 13,474,823.00 10083/2562/3	16 ต.ค. 61	กพ./6/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	13,500,000 13,500,000	13,474,823.00 90 วัน	บริษัท อ.อารยะ วงศ์ จำกัด -	100	21 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	13,474,823.00 01/2562	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	10172	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	3	1	0902	ปากดง - นครชุม ตอน 2 0800630003410225	439+620	440+390		1	แท่ง		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,999,000 (09 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 1,998,964	17 ก.ย. 61 1,995,310 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,995,310		25 ต.ค. 61	กพ./20/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,999,000 1,999,000	1,995,310.00 90 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	100	25 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	1,995,310.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	10173	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	4	1	0902	ปากดง - นครชุม ตอน 5 0800630003410232	450+500	451+305		1	แท่ง		กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,999,000 (09 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 1,998,997	17 ก.ย. 61 1,995,410 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,995,410		25 ต.ค. 61	กพ./19/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,999,000 1,999,000	1,995,410.00 90 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	100	16 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	1,995,410.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	10174	31500	งานราวกันอันตราย	5	1	0902	โนนปอแดง - ปากดง - นครชุม ตอน 1 0800630003410218	438+416	442+120		1	แท่ง		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,729.28	17 ก.ย. 61 2,072,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,072,000		29 ต.ค. 61	กพ./26/2562	30 ต.ค. 61	27 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,072,000.00 90 วัน	บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,072,000.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	10175	31500	งานราวกันอันตราย	6	1	0902	ปากดง - นครชุม ตอน 4 0800630003410229	444+650	448+205		1	แท่ง		กำแพงเพชร	28 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,062.88	17 ก.ย. 61 1,870,106 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,870,106		25 ต.ค. 61	กพ./21/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	1,870,106.00 90 วัน	บริษัท ทรูรีเฟลคเตอร์ จำกัด	100	22 พ.ย. 61	26 พ.ย. 61	1,870,106.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	10176	31500	งานราวกันอันตราย	7	1	0903	นครชุม - วังเจ้า ตอน 2 0800630003410201	462+800	463+920		1	แท่ง		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,729.28	17 ก.ย. 61 2,072,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,072,000		26 ต.ค. 61	กพ./22/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,072,000.00 90 วัน	บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,072,000.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	10177	31500	งานราวกันอันตราย	8	1	0903	นครชุม - วังเจ้า ตอน 5 0800630003410206	464+796	466+166		1	แท่ง		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,729.28	17 ก.ย. 61 2,072,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,072,000		26 ต.ค. 61	กพ./23/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,072,000.00 90 วัน	บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,072,000.00 01/2562	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ						
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม			
หมาย เลข	ตอน ควบคุม					เริ่มต้น	สิ้นสุด		ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ		ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน		เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10178	31500	งานราวกัน อันตราย	9	1	0903	นครชุม - วังเจ้า ตอน 6 0800630003410207	486+732	487+877		1	แห่ง		กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (21 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,085.88	17 ก.ย. 61 2,082,800 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,082,800		26 ต.ค. 61	กพ./24/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,082,800.00 90 วัน - ฟฟค จำกัด	บริษัท สยามทรา ฟฟิค จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,082,800.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		9999	งานวิจัยและ พัฒนางานทาง	10	1 1 101 1074 1074 1084 1116 9999	0901 0903 0100 0101 0102 0200 0101 9999	โนนปอแดง - ปากดง นครชุม - วังเจ้า นครชุม-น้ำดิบ สลกบาตร - หุ้งสนุ่น หุ้งสนุ่น - บึงบ้าน หาดชะอม - กำแพงเพชร นครชุม - มอเจริญ คำปรับปรุงงานอำนวย ความปลอดภัยแขวง ทางหลวงกำแพงเพชร	386+546 479+600 10+655 3+009 23+094 53+690 1+558 0+000	436+607 485+10 0 11+227 23+094 31+278 91+540 8+975 0+000	LT +RT LT +RT LT +RT LT +RT LT +RT LT +RT LT +RT	69	แห่ง		กำแพงเพชร	16 พ.ย. 61	09 พ.ย. 61 4,350,000								4,350,000 4,350,000	- 150 วัน -							บัญชี 62-งาน วิจัย	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7249	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	11	101	0100	นครชุม-น้ำดิบ ตอน 1 0800630002420037	1+840	3+206	LT +RT	28760	ตร.ม.		กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 14,000,000 (08 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 13,994,774.35	17 ก.ย. 61 13,949,326 e-bidding	24 ก.ย. 61 13,949,326	11 ต.ค. 61 13,949,326.00 10142/2562/3	16 ต.ค. 61	กพ./9/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	14,000,000 14,000,000	13,949,326.0 0 90 วัน - ส่วนจำกัด สามเพชร	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สามเพชร	100	11 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	13,949,326.00 01/2562	พรบ.62 (สูง)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้างควม สามารถในการ แข่งขันของ ประเทศ	12	101	0100	นครชุม-น้ำดิบ 0800628094420001	14+450	15+775	LT + RT	1	แห่ง		กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 24,999,715	17 ก.ย. 61 24,949,266 e-bidding	24 ก.ย. 61 24,949,266		19 ต.ค. 61	กพ./17/2562	20 ต.ค. 61	17 เม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,949,266.0 0 180 วัน - ส่วนจำกัด สามเพชร	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สามเพชร	27.37			3,374,015.90 01/2562	พรบ. ประจำปี 62	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80087	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	13	101 1116	0100 0102	นครชุม-น้ำดิบ นครชุม - มอเจริญ - หนองแดน 0800635091410501	6+522 8+030	6+752 24+700		1	แห่ง		กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,347,000 (16 ส.ค. 61)	03 ก.ย. 61 1,347,510	17 ก.ย. 61 1,145,171 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,145,171		17 ต.ค. 61	กพ./15/2562	18 ต.ค. 61	16 ธ.ค. 61	1,347,000 1,347,000	1,145,171.00 60 วัน - บริษัท โต วัน ทรานสโป รด์ จำกัด	บริษัท โต วัน ทรานสโป รด์ จำกัด	100	11 ม.ค. 62	14 ม.ค. 62	1,145,171.00 01/2562	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ							
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ			การดำเนินงานสะสม	
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ลำดับ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น		สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		12100	งานยกระดับ มาตรฐานทาง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง	14	112	0100	ทางเลี้ยวเมือง กำแพงเพชร 0800622043420062	3+565	4+950	LT	1	แห่ง		กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 24,999,845	17 ก.ย. 61 24,223,700 e-bidding	24 ก.ย. 61 24,223,700	08 ต.ค. 61 24,223,700 .00 10089/256 2/2	17 ต.ค. 61	กพ./13/2562	18 ต.ค. 61	15 เม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,223,700.0 0 180 วัน - ระก้าก่อ สร้าง	15.74				พรบ. ประจำปี 62	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	62024	20510	อาคารสถานที่	15	115	0100	ค้ำก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัยระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวง บ่อทอง 0800630001410035	22+198	22+198	LT	1	หลัง		กำแพงเพชร	05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,190,500 (21 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 1,187,666. 88	17 ก.ย. 61 950,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 950,000	08 ต.ค. 61 950,000.00 10051/256 2/4	16 ต.ค. 61	กพ./4/2562	17 ต.ค. 61	15 มี.ค. 62	1,190,500 1,190,500	950,000.00 150 วัน - วังทองค้ำ วัสดุ 2016	23.84				พรบ.62 (อาคาร)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	62065	20520	อาคารสถานที่	16	115	0100	ค้ำก่อสร้างสำนักงาน หมวดทางหลวงบ่อทอง 0800630001410064	22+198	22+198	LT	1	หลัง		กำแพงเพชร	05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,900,000 (21 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 1,187,666. 88	17 ก.ย. 61 1,600,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,600,000	08 ต.ค. 61 1,600,000. 00 10051/256 2/4	16 ต.ค. 61	กพ./5/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	1,900,000 1,900,000	1,600,000.00 180 วัน - วังทองค้ำ วัสดุ 2016	32.17				พรบ.62 (อาคาร)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10170	31300	งานเครื่องมือ นำทาง	17	1072	0202	เขานกัณ - มอตะแบก - คลองลาน 0800630003410237	65+000	96+350		1	แห่ง		กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	17 ส.ค. 61 1,045,000	03 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61 615,450 e-bidding	24 ก.ย. 61 615,450		29 ต.ค. 61	กพ./27/2562	30 ต.ค. 61	13 ธ.ค. 61	1,045,000 1,045,000	615,450.00 45 วัน - พื้นที่ (ประเทศ ไทย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	615,450.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80080	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	18	1072	0201	เขานกัณ - มอตะแบก 0800635091410499	72+650	72+650		1	แห่ง		กำแพงเพชร	27 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61 393,000 (16 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 396,612	27 ส.ค. 61 393,000 พิเศษ	27 ส.ค. 61 393,000		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสิ่ง ้างเลขที่ 517/-/62/10	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000 393,000	393,000.00 60 วัน - จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	07 ธ.ค. 61	393,000.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80081	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	19	1074 1084 1117	0102 0200 0100	ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน หาดชะอม - กำแพงเพชร คลองแม่ลาย - คู่มฝาง 0800635091410498	34+425 49+300 50+924	34+425 105+10 0 50+924		1	แห่ง		กำแพงเพชร	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,582,000 (16 ส.ค. 61)	03 ก.ย. 61 1,582,719	17 ก.ย. 61 1,380,710 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,380,710		17 ต.ค. 61	กพ./16/2562	18 ต.ค. 61	16 ธ.ค. 61	1,582,000 1,582,000	1,380,710.00 60 วัน - ทรานสปอ ร์ด จำกัด	100	07 ม.ค. 62	10 ม.ค. 62	1,380,710. 00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7242	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	20	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร 0800630002420043	54+750	55+465		16440	ตร.ม.		กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 12,000,000 (08 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 11,998,329 .28	17 ก.ย. 61 11,967,669 e-bidding	24 ก.ย. 61 11,967,669	11 ต.ค. 61 11,967,669 .00 10142/256 2/3	16 ต.ค. 61	กพ./10/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	12,000,000 12,000,000	11,967,669.0 0 90 วัน - สามเพชร	100	07 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	11,954,379 .40 01/2562	พรบ.62 (สูง)	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ						
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ		
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ค้ำ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร		สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10169	31200	งานป้ายจราจร	21	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 1 0800630003410242	48+200	111+59 0		1	แห่ง		กำแพงเพชร	06 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 2,000,000 (20 ส.ค. 61)	03 ก.ย. 61 200,547.2	17 ก.ย. 61 1,994,442	24 ก.ย. 61 1,994,442		29 ต.ค. 61	กพ./25/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	2,000,000 2,000,000	1,994,442.00 60 วัน - กุลกิจแอ ชโซซิเอท					บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80082	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	22	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร 0800635091410496	71+000	98+000		1	แห่ง		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,400,000 (16 ส.ค. 61)	03 ก.ย. 61 1,400,090	17 ก.ย. 61 1,221,560	24 ก.ย. 61 1,221,560		24 ต.ค. 61	กพ./18/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	1,400,000 1,400,000	1,221,560.00 60 วัน - ทรานสปอ ร์ต จำกัด	100	07 ม.ค. 62	11 ม.ค. 62	1,221,560. 00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	42191	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	23	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 2 0800630002410678	107+700	110+92 5		13200	ตร.ม.		กำแพงเพชร	13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000 (30 พ.ย. 61)	07 ธ.ค. 61 9,930,891. 49	25 ธ.ค. 61 6,449,797	26 ธ.ค. 61 6,449,797		09 ม.ค. 62	กพ./29/2562	10 ม.ค. 62	09 เม.ย. 62	9,990,000 9,900,000	6,449,797.00 90 วัน - สระแก้ว กำแพงก่อ สร้าง					บัญชี เงินเหลือ 62-2	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	42190	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	24	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 1 0800630002410677	55+465	56+040		13225	ตร.ม.		กำแพงเพชร	13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000 (30 พ.ย. 61)	07 ธ.ค. 61 9,948,299. 55	25 ธ.ค. 61 6,554,684	27 ธ.ค. 61 6,554,684		09 ม.ค. 62	กพ./28/2562	10 ม.ค. 62	09 เม.ย. 62	9,900,000 9,900,000	6,554,684.00 90 วัน - สระแก้ว กำแพงก่อ สร้าง					บัญชี เงินเหลือ 62-2	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7247	23200	งานซ่อมทางผิว แอสฟัลต์	25	1109	0100	วังเจ้า - โละโละ 0800630002410355	9+650	12+050		21600	ตร.ม.		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 9,000,000 (07 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 8,993,140. 36	17 ก.ย. 61 8,983,000	24 ก.ย. 61 8,983,000	10 ต.ค. 61 8,979,549. 00 10128/256 2/3	16 ต.ค. 61	กพ./7/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	9,000,000 9,000,000	8,979,549.00 90 วัน - ส.ศิริพงษ์	100	25 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	8,979,549. 00 01/2562	พรบ.62 (ค่า)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7250	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	26	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาข้าว 0800630002410364	33+825	35+387		26940	ตร.ม.			28 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 8,000,000 (07 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 7,994,555. 03	17 ก.ย. 61 7,981,437	20 ก.ย. 61 7,981,437	08 ต.ค. 61 7,981,437. 00 10079/256 2/3	11 ต.ค. 61	กพ./1/2562	12 ต.ค. 61	09 ม.ค. 62	8,000,000 8,000,000	7,981,437.00 90 วัน - ท่าทราย ขามเฒ่า บุรี	100	11 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	7,980,090. 00 01/2562	พรบ.62 (ค่า)	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80083	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	27	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาข้าว ตอน 1 0800635091410493	10+150	10+150		1	แห่ง		กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 393,000 (16 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 395,319	23 ส.ค. 61 393,000 พิเศษ	27 ส.ค. 61 393,000		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง 517/-/62/6	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000 393,000	393,000.00 60 วัน - บริษัท ว .ทรัพย์ทวี จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	393,000.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80084	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	28	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาข้าว ตอน 2 0800635091410481	13+575	13+575		1	แห่ง		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 393,000 (16 ส.ค. 61)	24 ส.ค. 61 395,619	24 ส.ค. 61 393,000 พิเศษ	27 ส.ค. 61 393,000		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสั่ง จ้างเลขที่ 517/-/62/7	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000 393,000	393,000.00 60 วัน - บริษัท ว .ทรัพย์ทวี จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	393,000.00 01/2562	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ						หมายเหตุ			
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ				ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม	
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					ทางหลวง หมายเลข	ตอน ควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สผ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น		บัญชีงบ ประมาณ	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80085	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	29	1112	0102	บ่อฉ้า - วังปลาข้าว ดอน 3 0800635091410486	27+100	27+100		1	แห่ง			กำแพงเพชร	27 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61 393,000 (16 ส.ค. 61)	24 ส.ค. 61 396,039	24 ส.ค. 61 393,000 พิเศษ	27 ส.ค. 61 393,000		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อส่ง จ้างเลขที่ 517/-/62/8	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000 393,000	393,000.00 60 วัน - จำกัด	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	393,000.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7245	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	30	1117	0100	คลองแม่ลาย - อู้มผาง ดอน 2 0800630002420044	7+515	9+120	LT +RT	19260	ตร.ม.			กำแพงเพชร	29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 11,000,000 (08 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 10,996,890 .22	17 ก.ย. 61 10,964,220 e-bidding	24 ก.ย. 61 10,964,220 .00	11 ต.ค. 61 10,964,220 .00 10142/256 2/3	16 ต.ค. 61	กพ./12/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	11,000,000 11,000,000	10,964,220.0 ส่วนจำกัด 90 วัน ฉัษฐพลการ - โยธา	100	11 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	10,964,220 .00 01/2562	พรบ.62 (สูง)		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7246	26200	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำกัด เซาะ	31	1117	0100	คลองแม่ลาย - อู้มผาง ดอน 3 0800630002420045	83+000	93+150	LT +RT	1	แห่ง			กำแพงเพชร	06 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (10 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 14,985,888 .4	17 ก.ย. 61 14,879,784 e-bidding	24 ก.ย. 61 14,879,784 .00	11 ต.ค. 61 14,879,784 .00 10142/256 2/3	16 ต.ค. 61	กพ./8/2562	17 ต.ค. 61	15 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,879,784.0 ส่วนจำกัด 150 วัน ท่าทราย - ขามเฒ่า ลัก ษณบุรี	23.01			2,231,967. 60 01/2562	พรบ.62 (สูง)		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7272	22100	งานฉาบผิว แอสฟัลต์	32	1117	0100	คลองแม่ลาย - อู้มผาง ดอน 4 0800630002420237	56+050	66+900		75950	ตร.ม.			กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 11,000,000 (14 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 10,999,155 .72	17 ก.ย. 61 5,140,000 e-bidding	25 ก.ย. 61 5,140,000 .00	08 ต.ค. 61 5,140,000. 00 10083/256 2/3	16 ต.ค. 61	กพ./2/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	11,000,000 11,000,000	5,140,000.00 90 วัน ส่วนจำกัด - พิชญ์ ดี พร้อม	100	07 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	5,140,000. 00 01/2562	พรบ.62 (สูง)		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		11100	งานปรับปรุงทาง หลวงผ่านย่าน ชุมชน	33	1117	0100	คลองแม่ลาย - อู้มผาง 0800622043420008	36+250	37+475	LT + RT	1	แห่ง			กำแพงเพชร	28 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (06 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 14,985,336 .86	17 ก.ย. 61 14,955,220 e-bidding	21 ก.ย. 61 14,955,220 .00	19 ต.ค. 61 14,955,220 .00 10088/256 2/2	16 ต.ค. 61	กพ./3/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	15,000,000 15,000,000	14,955,220.0 ส่วนจำกัด 180 วัน ฉัษฐพลการ - โยธา	15.22			2,243,283. 00 01/2562	พรบ. ประจำปี 62		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80086	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	34	1242	0100	โถ้งวิไล - เขาน้ำอุ่น 0800635091410489	28+950	28+950		1	แห่ง			กำแพงเพชร	27 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61 393,000 (16 ส.ค. 61)	24 ส.ค. 61 396,792	24 ส.ค. 61 393,000 พิเศษ	27 ส.ค. 61 393,000		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อส่ง จ้างเลขที่ 517/-/62/9	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	394,000 393,000	393,000.00 60 วัน - จำกัด	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	07 ธ.ค. 61	393,000.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	7251	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	35	1280	0100	ทุ่งมหาชัย-ระหาน 0800630002420049	35+125	39+275	LT +RT	33215	ตร.ม.			กำแพงเพชร	27 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 18,000,000 (08 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 17,994,561 .09	17 ก.ย. 61 17,982,899 e-bidding	24 ก.ย. 61 17,982,899	11 ต.ค. 61 17,982,899 .00 10142/256 2/3	16 ต.ค. 61	กพ./11/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	18,000,000 18,000,000	17,982,899.0 ส่วนจำกัด 90 วัน สุวรรณกิจ - กำแพงก่อ สร้าง	100	21 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	17,982,899 .00 01/2562	พรบ.62 (สูง)		

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ								
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ			การดำเนินงานสะสม	
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ลำดับ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง		จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	จังหวัด	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สผ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น		สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10171	31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	36	1375	0100	หนองกระทุ่ม - ดงเย็น ตอน 1 0800630003410252	0+000	11+050		1542	อัน			กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	17 ส.ค. 61 432,000 (17 ส.ค. 61)	24 ส.ค. 61 431,760	27 ส.ค. 61 431,760 พิเศษ	28 ส.ค. 61 431,760		19 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้างเลขที่ 517/-/62-12	19 ต.ค. 61	02 ธ.ค. 61	432,000 432,000	431,760.00 45 วัน - สยามวัฒน์ ชัย	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - สยามวัฒน์ ชัย	100	16 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	431,760.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	621027	21000	งานบำรุงปกติ	37	9999	9999	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร 0800630002410027	0+000	0+000		1	แห่ง				12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61 50,760,000		50,760,000	50,760,000	07 ต.ค. 61 25,380,000 .00 10009/256 2/10	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	50,760,000 50,760,000	50,760,000.0 0 365 วัน -		30.58			15,524,483 .01 01/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติ	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6786	23400	งานซ่อมผิว คอนกรีต	38	1 1	1001 1002	วังเจ้า - ตาก - วังม่วง วังเจ้า - ตาก - วังม่วง 0800630002410426	520+855 524+941	524+94 1 525+32 6	-	2378	ตร.ม.				05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 2,500,000 (16 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 2,466,057. 69	17 ก.ย. 61 2,250,155 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,250,155	08 ต.ค. 61 2,250,155. 00 10084/256 2/3	17 ต.ค. 61	ตค.1/17/2562	18 ต.ค. 61	16 มี.ค. 62	2,500,000 2,500,000	2,250,155.00 150 วัน - จินีเอรี่ จำกัด	บริษัท กยิดิศ เอ็น - จินีเอรี่ จำกัด	24.18			337,523.25 01/2562	พรบ.62 (ต่ำ)	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6782	28003	โครงการบูรณะ โครงข่ายทาง หลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค	39	1	1001	วังเจ้า - ตาก 0800622031420076	492+751	493+71 0	-	0.96	กม.				04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 22,021,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 22,021,000	17 ก.ย. 61 21,838,286 .55 e-bidding	26 ก.ย. 61 21,838,286 .55	12 ต.ค. 61 21,838,287 .00 10174/256 2/3	18 ต.ค. 61	ตค.1/23/2562	19 ต.ค. 61	15 ก.พ. 62	22,027,000 22,021,000	21,838,286.5 5 120 วัน สุวรรณกิจ - กำแพงก่อ สร้าง	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สุวรรณกิจ - กำแพงก่อ สร้าง	98.74			12,526,195 .00 01/2562	พรบ.62 (สูง)	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10180	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	40	1	1003	วังม่วง - แม่จริงราชบน ตอน 2 0800630003410259	561+303	568+09 0		1	แห่ง				04 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 1,288,000 (20 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,287,950	17 ก.ย. 61 1,271,840 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,271,840		19 ต.ค. 61	ตค.1/25/2562	20 ต.ค. 61	17 ม.ค. 62	1,288,000 1,288,000	1,271,840.00 90 วัน - พี แอนด์ เอฟ แก๊ส เซอร์วิส	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พี แอนด์ เอฟ แก๊ส เซอร์วิส	100	16 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	1,271,840. 00 01/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10188	31430	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	41	1	1003	วังม่วง - แม่จริงราชบน ตอน 3 0800630003410262	566+363	567+13 4		1	แห่ง				03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,307,000 (21 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,297,800	17 ก.ย. 61 1,215,667 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,215,667		16 ต.ค. 61	ตค.1/6/2562	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	1,307,000 1,307,000	1,215,667.00 60 วัน - สยามวัฒน์ ชัย	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - สยามวัฒน์ ชัย	100	12 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	1,215,667. 00 01/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10190	31500	งานราวกัน อันตราย	42	1	1003	วังม่วง - แม่จริงราชบน ตอน 1 0800630003410256	552+384	560+04 8		1	แห่ง				03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,992,000 (21 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,991,200	17 ก.ย. 61 1,890,592 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,890,592		16 ต.ค. 61	ตค.1/7/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	1,992,000 1,992,000	1,890,592.00 90 วัน - สยามวัฒน์ ชัย	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - สยามวัฒน์ ชัย	100	20 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61	1,890,592. 00 01/2562	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ											ความก้าวหน้าโครงการ								
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)		ผลงาน(%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	50005	33200	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	43	11 11002 11003	วังเจ้า - ตาก ตาก - วังม่วง วังม่วง - แม่จริงรายบน 0800630003410031	493+600 525+123 533+670	524+930 531+095 582+800		1	แห่ง				03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,987,000	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61 1,933,749. 25 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,933,749. 25		18 ต.ค. 61	ตค.1/22/2561	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	1,987,000 1,987,000	1,933,749.25 90 วัน - จำกัด	บริษัท ขนัตถร จำกัด	100	16 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	1,933,749. 25 01/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6791	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	44	12	ตาก - หนองเสือ 0800630002420589	123+200	127+000	LT+RT	30767	ตร.ม.				03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 14,957,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,955,301.34	17 ก.ย. 61 9,200,000 e-bidding	25 ก.ย. 61 9,200,000 9,200,000. 00 10083/2562/3	12 ต.ค. 61	ตค.1/3/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62	15,000,000 14,957,000	9,200,000.00 90 วัน - ปัญหาคิพร้อม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	100	25 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61	9,200,000. 00 01/2562	พรบ.62 (สูง)		
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10181	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาจราจร	45	12	หนองเสือ - วังวน 0800630003410279	134+165	134+410	LT+RT	1	แห่ง				19 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 797,000	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61 793,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 793,000		18 ต.ค. 61	ตค.1/19/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	797,000 797,000	793,000.00 90 วัน - เค.เอ.เอส.อูปกรณ์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	100	21 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	793,000.00 01/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10187	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาจราจร	46	12	แม่ละเมา - ตาก 0800630003410276	63+949	64+929	LT+RT	1	แห่ง				03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 2,434,000 (16 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 2,433,196. 74	17 ก.ย. 61 2,384,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,384,000		17 ต.ค. 61	ตค.1/14/2562	18 ต.ค. 61	15 ม.ค. 62	2,434,000 2,434,000	2,384,000.00 90 วัน - บริษัท คลีโนลซอล - ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด	100	15 ม.ค. 62	16 ม.ค. 62	2,372,159. 29 01/2562	บัญชี 1		
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6787	26300	งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง	47	101	น้ำดิบ - อุยประดู่ 0800630002420720	18+675	19+100		1	แห่ง				05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 16,950,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 16,950,000	17 ก.ย. 61 16,209,766.96 e-bidding	26 ก.ย. 61 16,209,766.96 16,209,767.00 10142/2562/3	11 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	ตค.1/13/2562	18 ต.ค. 61	16 มี.ค. 62	16,950,000 16,950,000	16,209,766.9 6 150 วัน - สุวรรณกิจ - กำแพงก่อสร้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	49.84				พรบ.62 (สูง)	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1		13000	งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	48	101	น้ำดิบ - อุยประดู่ 0800628094420002	28+856	30+207	LT + RT	1	แห่ง				05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 25,000,000	17 ก.ย. 61 24,955,498.98 e-bidding	26 ก.ย. 61 24,955,498.98		17 ต.ค. 61	ตค.1/11/2562	18 ต.ค. 61	15 เม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,955,498.9 8 180 วัน - นิคมบางระกำก่อสร้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	14.68			1,885,880. 88 01/2562	พรบ. ประจำปี 62	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ						
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม		
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ลำดับ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร		สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10182	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	49	101	0200	น้ำดิบ - คอยประดิ์ 0800630003410266	38+180	41+413	LT	1	แห่ง			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 1,810,000 (21 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,809,800	17 ก.ย. 61 1,805,390 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,805,390		18 ต.ค. 61	ตค.1/20/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	1,810,000 1,810,000	1,805,390.00 90 วัน - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	1,805,390. 00 01/2562	บัญชี 1		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	60010	33100	โครงการยก ระดับความ ปลอดภัยบริเวณ ทางแยกขนาด ใหญ่	50	101	0200	น้ำดิบ - คอยประดิ์ 0800622029420023	28+328	28+328		1	แห่ง			05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 16,000,000 (10 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 15,997,027 .2	17 ก.ย. 61 15,982,710 .25 e-bidding	26 ก.ย. 61 15,982,710		16 ต.ค. 61	ตค.1/5/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	16,000,000 16,000,000	15,982,710.2 5 180 วัน สุวรรณกิจ - กำแพงก่อ สร้าง	43.22				บัญชี 1		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1		11410	งานก่อสร้างปรับ ปรุงสะพานและ อาคารระบายน้ำ	51	104 104 104	0100 0100 0100	ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 1 ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 1 ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 1 0800622043410015	10+108 11+071 13+528	10+109 11+072 13+529	LT + RT	3	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 10,272,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 10,272,000	17 ก.ย. 61 9,273,457 e-bidding	26 ก.ย. 61 9,273,457		24 ต.ค. 61	ตค.1/26/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	10,272,000 10,272,000	9,273,457.00 180 วัน บริษัท กนิคิศ เอ็น - จิเนียร์จิง จำกัด	17.92			1,391,018. 55 01/2562	พรบ. ประจำปี 62		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1		11410	งานก่อสร้างปรับ ปรุงสะพานและ อาคารระบายน้ำ	52	104 104	0100 0100	ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 2 ตาก - สะพานวุฒิกุล ตอน 2 0800622043410016	20+367 20+952	20+367 20+953	LT + RT	2	แห่ง			04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 9,000,000 (16 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 8,962,412. 24	17 ก.ย. 61 8,822,929. 74 e-bidding	24 ก.ย. 61 8,822,929. 74		18 ต.ค. 61	ตค.1/24/2562	19 ต.ค. 61	17 มี.ค. 62	9,000,000 9,000,000	8,822,929.74 150 วัน - สุวรรณกิจ กำแพงก่อ สร้าง	21.88				พรบ. ประจำปี 62		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6792	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	53	1107	0102	หนองบัวเหนือ - ท่าปุย 0800630002410430	38+900	41+575		7560	ตร.ม.			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 4,500,000 (15 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 4,497,014. 51	17 ก.ย. 61 4,488,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 4,488,000	08 ต.ค. 61 4,488,000. 00 10084/256 2/3	17 ต.ค. 61	ตค.1/16/2562	18 ต.ค. 61	16 ธ.ค. 61	4,500,000 4,500,000	4,488,000.00 60 วัน - ดากแอ สฟัลท์	100	17 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61	4,488,000. 00 01/2562	พรบ.62 (ค่า)		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10179	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	54	1107	0102	หนองบัวเหนือ - ท่าปุย 0800630003410267	37+223	38+413	LT	1	แห่ง			03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 1,532,000 (20 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,531,950	17 ก.ย. 61 1,515,170 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,515,170		16 ต.ค. 61	ตค.1/4/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	1,532,000 1,532,000	1,515,170.00 90 วัน - สยามวัฒน ชัย	100	07 ม.ค. 62	08 ม.ค. 62	1,492,474. 16 01/2562	บัญชี 1		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10183	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	55	1108	0100	ค่ายพระเจ้าตาก - นา โบสถ์ 0800630003410270	0+150	12+975	LT +RT	1	แห่ง			03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 1,140,000 (21 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,139,850	17 ก.ย. 61 1,135,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,135,000		16 ต.ค. 61	ตค.1/9/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	1,140,000 1,140,000	1,135,000.00 90 วัน บริษัท พรีเมียร์ - โลทีดิง จำกัด	100	14 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	1,135,000. 00 01/2562	บัญชี 1		

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ							
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ค้ำ	หมายเลข	ตอน	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง	สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น		สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผลงาน(%)	วันส่งมอบงาน
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	42237	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	56	1108	0100	ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์	12+115	14+550		21955	ตร.ม.			13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61	08 ม.ค. 62	23 ม.ค. 62							9,000,000	-						บัญชี เงินเหลือ 62-2	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10184	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาจราจร	57	1110	0100	ประดาง - วังเจ้า	10+686	25+974	LT+RT	1	แห่ง			03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		16 ต.ค. 61	ตค.1/10/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	2,402,000	2,395,700.00	บริษัท พรีเมียร์ โลตติ้ง จำกัด	100	14 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	2,395,700.00	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10185	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาจราจร	58	1111	0100	ลานมะกร้อ - ไปงแดง	6+114	8+900	LT+RT	1	แห่ง			03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		18 ต.ค. 61	ตค.1/18/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	793,000	789,120.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ.เอส.อู่ปรกรณ์	100	07 ม.ค. 62	08 ม.ค. 62	783,003.47	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6790	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	59	1132	0101	วังประจบ - ลานทอง	6+525	8+885		21340	ตร.ม.			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	12 ต.ค. 61	ตค.1/2/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62	9,000,000	7,109,708.05	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานหอยหินอ่อน	100	10 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	7,109,708.05	พรบ.62 (ต่ำ)	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6788	25200	งานขยายทางจราจร	60	1132	0102	ลานทอง - พรวานกระต่าย	39+725	41+210		18945	ตร.ม.			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	26 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	24 ต.ค. 61	ตคก.1/27/2562	25 ต.ค. 61	21 ก.พ. 62	12,000,000	11,963,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กเจริญก่อสร้าง	98.27			1,794,450.00	พรบ.62 (สูง)	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	42327	27100	งานฉุกเฉิน	61	1175	0200	ห้วยส้มป่อย - เจดีย์พุทธหัตถ์	35+715	35+720		1	ไม่ระบุ													4,000,000	-						บัญชี 62-เร่งด่วน-1	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6793	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	62	1327	0100	บ้านด่านลานหอย - หุ่งเสลี่ยม	32+525	36+075		31939	ตร.ม.			29 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	25 ต.ค. 61	ตค.1/28/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	16,700,000	16,496,932.76	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณแอสฟัลท์ (๒๐๑๒)	100	21 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61	16,496,932.76	พรบ.62 (สูง)	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	10186	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาจราจร	63	1327	0100	บ้านด่านลานหอย - หุ่งเสลี่ยม	10+190	43+510	LT+RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		18 ต.ค. 61	ตค.1/21/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	1,181,000	1,175,900.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ.เอส.อู่ปรกรณ์	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	1,135,737.42	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ											ความก้าวหน้าโครงการ								
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ				ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					หมวด เลข	ตอน ควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน		เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6783	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	64	1331	0100	พราณกระต่าย - ลานไผ่ 0800630002420051	3+770	6+075		20597	ตร.ม.			29 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 11,200,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 11,200,000	17 ก.ย. 61 11,184,529 .88 e-bidding	26 ก.ย. 61 11,184,529 .88	11 ต.ค. 61 11,184,530 .00 10142/256 2/3	17 ต.ค. 61	ตค.1/12/2562	18 ต.ค. 61	15 ม.ค. 62	11,200,000 11,200,000	11,184,529.8 8 ส่วนจำกัด 90 วัน สุวรรณหกิจ - ก้านแพงก่อ สร้าง	100	26 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61	11,184,529 .88 01/2562	พรบ.62 (สูง)	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10189	31430	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	65	1331	0100	พราณกระต่าย - ลานไผ่ 0800630003410284	2+960	8+252	LT +RT	1	แห่ง			03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,599,000 (29 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,598,400	17 ก.ย. 61 1,509,395 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,509,395		29 ต.ค. 61	ตค.1/29/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1,599,000 1,599,000	1,509,395.00 60 วัน ส่วนจำกัด - สยามวิวัฒน ชัย	100	21 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1,509,395. 00 01/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	42250	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	66	1331	0100	พราณกระต่าย - ลานไผ่ 0800630002410727	2+515	3+720		10845	ตร.ม.			13 พ.ย. 61	03 ม.ค. 62 5,598,000	26 ธ.ค. 61	14 ม.ค. 62 3,554,600 e-bidding	24 ม.ค. 62 3,554,600					5,600,000 5,598,000	- 90 วัน ส่วนจำกัด - ทุกกิจ พัฒนา					บัญชี เงินเหลือ 62-2		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	8624	22100	งานลาดผิว แอสฟัลต์	67	1351	0100	หนองบัวใต้ - เขิง สะพานกิตติขจร 0800630002410333	0+010	3+250		25920	ตร.ม.			03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 3,614,000 (15 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 3,607,768. 63	17 ก.ย. 61 2,315,900 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,315,900	08 ต.ค. 61 2,315,900. 00 10079/256 2/3	12 ต.ค. 61	ตค.1/1/2562	13 ต.ค. 61	26 ธ.ค. 61	3,880,000 3,614,000	2,315,900.00 75 วัน ส่วนจำกัด - นิคมบาง ระก้าก่อ สร้าง	100	26 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61	2,273,865. 20 01/2562	พรบ.62 (ต่ำ)	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	6794	25400	งานปรับปรุง ด้านเรขาคณิต ของทาง	68	1357	0100	ทางเข้าเขื่อนภูมิพล 0800630002420402	14+746	14+746		1	แห่ง			04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 15,000,000	17 ก.ย. 61 14,934,928 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,934,928	11 ต.ค. 61 14,934,928 .00 10142/256 2/3	17 ต.ค. 61	ตค.1/15/2562	18 ต.ค. 61	16 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,934,928.0 0 ส่วนจำกัด 150 วัน จินีขริง - จำกัด	0.15			2,240,239. 20 01/2562	พรบ.62 (สูง)	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	62048	20510	อาคารสถานที่	69	9999	9999	คำก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัยระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวง พราณกระต่าย แขวง ทางหลวงตากที่ 1 จ. .ตาก [1 หลัง] 0800630001410059	0+000	0+000		1	แห่ง			04 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,119,000 (22 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,112,997. 24	17 ก.ย. 61 930,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 930,000	08 ต.ค. 61 930,000.00 10051/256 2/4	16 ต.ค. 61	ตค.1/8/2562	17 ต.ค. 61	13 ก.พ. 62	1,190,500 1,119,000	930,000.00 120 วัน ส่วนจำกัด - วังทองก้า วัสดุ ๒๐๑๖	34.38				พรบ.62 (อาคาร)	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	621024	21000	งานบำรุงปกติ	70	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 1 0800630002410025	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61 43,120,000		43,120,000	43,120,000	07 ต.ค. 61 21,560,000 .00 10009/256 2/10	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	43,120,000 43,120,000	43,120,000.0 0 365 วัน -	27.29			11,772,108 .23 01/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติ	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ									
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ			การดำเนินงานสะสม			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ลำดับ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น		สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1		95100	งานวิจัยและ พัฒนางานทาง	71	9999	9999	ค่าปรับปรุงงานอำนวย ความปลอดภัยแขวง ทางหลวงตากที่ 1	0+000	0+000		6	แห่ง													4,350,000	- 150 วัน -						บัญชี 62-งาน วิจัย		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6797	28003	โครงการบูรณะ โครงข่ายทาง หลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค	72	12	0100	กลางสะพานมิตรภาพที่ แม่สอด(เขตแดน ไทย / พม่า) - แม่ละเมา	14+275	15+500	LT	3.05	กม.			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	12 ต.ค. 61	31 ต.ค. 61	คค.2/26/2562	01 พ.ย. 61	30 มี.ค. 62	30,000,000	29,955,000.0	บริษัท แม่ ปิงพนากิจ จำกัด	35.62				4,493,250. 00	พรบ.62 (สูง)	
							0100	กลางสะพานมิตรภาพที่ แม่สอด(เขตแดน ไทย / พม่า) - แม่ละเมา	16+900	18+000	+RT LT +RT						30,000,000 (10 ส.ค. 61)	29,999,652	29,955,000	29,955,000	.00	10174/256 2/3				30,000,000	150 วัน -						01/2562		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6799	25300	งานปรับปรุงและ ซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทาง เชื่อม และเกาะ แบ่งถนน	73	12	0100	กลางสะพานมิตรภาพที่ แม่สอด(เขตแดน ไทย / พม่า) - แม่ละเมา	5+200	5+920	LT +RT	5295	ตร.ม.			04 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	22 ต.ค. 61	คค.2/5/2562	23 ต.ค. 61	21 มี.ค. 62	15,000,000	14,987,200.0	บริษัท ท่า ราบก่อ สร้าง จำกัด	24.22				2,248,080. 00	พรบ.62 (สูง)	
								0800630002420397									15,000,000 (10 ส.ค. 61)	14,994,109 .96	14,987,200	14,987,200	.00	10085/256 2/3				15,000,000	150 วัน -						01/2562		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6803	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	74	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา ตอน 2	146+655	147+77 0	LT +RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	30 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	คค.2/3/2562	18 ต.ค. 61	14 ก.พ. 62	9,900,000	9,897,800.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - นิคมบาง ระกำก่อ สร้าง	28.73					พรบ.62 (ต่ำ)	
								0800630002410427									9,900,000 (14 ส.ค. 61)	10,060,546 .83	9,897,800	9,897,800	.00	10084/256 2/3				9,900,000	120 วัน -								
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	62031	20510	อาคารสถานที่	75	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา	115+550	115+55 0	LT +RT	1	หลัง			05 ก.ค. 61	27 พ.ย. 61	17 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	03 ม.ค. 62						1,190,500	- 150 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์						พรบ.62 (อาคาร)	
																	1,190,000 (04 ธ.ค. 61)	1,175,957. 57	1,175,900	1,175,900						1,190,000	- 150 วัน								
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6798	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	76	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา ตอน 1	115+207	116+35 7	LT +RT	1	แห่ง			17 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	31 ต.ค. 61	คค.2/23/2562	01 พ.ย. 61	28 ก.พ. 62	15,000,000	14,951,200.0	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด แม่สอด - โชควิสูตร	44.8				2,242,680. 00	พรบ.62 (สูง)	
								0800630002420391									15,000,000 (10 ส.ค. 61)	14,998,107 .87	14,951,200	14,951,200	.00	10085/256 2/3				15,000,000	120 วัน -						01/2562		
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6800	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	77	105	0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง ตอน 1	45+500	47+000	LT +RT	1	แห่ง			17 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	31 ต.ค. 61	คค.2/24/2562	01 พ.ย. 61	28 ก.พ. 62	12,000,000	11,977,200.0	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด แม่สอด - โชควิสูตร	3.58				1,796,580. 00	พรบ.62 (สูง)	
								0800630002420392									12,000,000 (10 ส.ค. 61)	11,997,568 .9	11,977,200	11,977,200	.00	10085/256 2/3				12,000,000	120 วัน -						01/2562		

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ						
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ			การดำเนินงานสะสม
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					เลข	ตอน ควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)		วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6801	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	78	105	0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง ตอน 2 0800630002420586	49+135	52+000	LT +RT	28330	ตร.ม.			26 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 12,500,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 12,499,923 .27	17 ก.ย. 61 12,479,000 e-bidding	25 ก.ย. 61 12,479,000 .00 10081/256 2/3	08 ต.ค. 61 12,479,000 .00 10081/256 2/3	18 ต.ค. 61	ตค.2/4/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	12,500,000 12,500,000	12,479,000.0 0 90 วัน บริษัท ไรจ นากร พาณิชย์ - (1981) จำกัด	100				พรบ.62 (สูง)	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)		12100	งานยกระดับ มาตรฐานทาง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง	79	105 1215	0102 0100	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง ห้วยบง - วังผา 0800622043420063	17+740 0+000	18+720 0+170	LT + RT LT +RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (10 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 25,000,000	26 ก.ย. 61 24,646,000 e-bidding	02 ต.ค. 61 24,646,000 .00 10089/256 2/2	08 ต.ค. 61 24,646,000 .00 10089/256 2/2	16 ต.ค. 61	ตค.2/1/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	24,646,000.0 0 180 วัน ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ตากแ - สฟิಲ್ท์	15.31			3,696,900. 00 01/2562	พรบ. ประจําปี 62	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10191	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	80	105	0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง 0800630003410291	34+705	35+300		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,600,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,598,149. 46	17 ก.ย. 61 999,361.46 e-bidding	25 ก.ย. 61 999,361.46		25 ต.ค. 61	ตค.2/20/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,600,000 1,600,000	999,361.46 90 วัน บริษัท แสงชัย - โลที่คัง จำกัด	97.68				บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10193	31500	งานราวกัน อันตราย	81	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา ตอน 2 0800630003410288	180+406	189+33 0		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,000,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,965,406	17 ก.ย. 61 1,959,674. 1 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,959,674. 1		22 ต.ค. 61	ตค.2/13/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	2,000,000 2,000,000	1,959,674.10 90 วัน บริษัท สยามวัฒน ชัย จำกัด	100	03 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,959,674. 10 01/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	42241	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	82	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา 0800630002410717	138+430	140+31 0		18800	ตร.ม.			13 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61 9,900,000 (30 พ.ย. 61)	12 ธ.ค. 61 9,733,724. 92	27 ธ.ค. 61 9,718,000 e-bidding	03 ม.ค. 62 9,718,000					9,900,000 9,900,000	- 90 วัน บริษัท เมืองจอด - การโยธา จำกัด						บัญชี เงินเหลือ 62-2	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	8625	22100	งานฉาบผิว แอสฟัลต์	83	1090 1402	0101 0100	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ทางเดิมม่อนหินเหล็ก ไฟ 0800630002410335	18+310 0+245	24+595 3+365	LT +RT LT +RT	70335	ตร.ม.			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 9,900,000 (14 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 10,090,441 .12	17 ก.ย. 61 5,048,880 e-bidding	25 ก.ย. 61 5,048,880	08 ต.ค. 61 5,048,880. 00 10094/256 2/3	31 ต.ค. 61	ตค.2/28/2562	01 พ.ย. 61	29 ม.ค. 62	9,900,000 9,900,000	5,048,880.00 90 วัน บริษัท พีซี เอ็น คอร์ป - จำกัด	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	5,048,880. 00 01/2562	พรบ.62 (ต่ำ)	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	62075	20520	อาคารสถานที่	84	1090	0101	คำก่อสร้างสำนักงาน หมวดทางหลวงช่อง แฉบ 0800630001410074	34+495	34+495	LT +RT	1	หลัง			05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,900,000 (20 ก.ย. 61)	01 ต.ค. 61 1,897,284. 38	09 ต.ค. 61 1,896,000 e-bidding	12 ต.ค. 61 1,896,000	08 พ.ย. 61 1,896,000. 00 10331/256 2/4	26 พ.ย. 61	ตค.2/29/2562	27 พ.ย. 61	25 เม.ย. 62	1,900,000 1,900,000	1,896,000.00 150 วัน ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์ 2524	42.41				พรบ.62 (อาคาร)	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ						
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกาศราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม		
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					เลข	คอบม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน		วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	6816	23200	งานซ่อมทางผิว แอสฟัลต์	85	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง ตอน 1 0800630002420394	137+350	140+513	LT +RT	18978	ตร.ม				27 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61 12,740,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 12,739,847	17 ก.ย. 61 12,718,900 e-bidding	25 ก.ย. 61 12,718,900 .00 10085/2562/3	08 ต.ค. 61	24 ต.ค. 61	ตค.2/14/2562	25 ต.ค. 61	22 ม.ค. 62	13,000,000 12,740,000	12,718,900.0 0 90 วัน พวงษ์สวัสดิ์ - พาณิชย์ 2524	42.45			1,907,835.00 01/2562	พรบ.62 (สูง)	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	7259	26300	งานแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วม ทาง	86	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 2 0800630002420393	20+610	23+180	LT +RT	1	แห่ง				17 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 11,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 10,999,128	17 ก.ย. 61 10,953,700 e-bidding	25 ก.ย. 61 10,953,700 .00 10085/2562/3	08 ต.ค. 61	26 ต.ค. 61	ตค.2/21/2562	27 ต.ค. 61	23 ก.พ. 62	11,000,000 11,000,000	10,953,700.0 0 120 วัน ภิรัช เอ็น จิเนียร์ - จำกัด	16.2			1,643,055.00 01/2562	พรบ.62 (สูง)	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)		11100	งานปรับปรุงทาง หลวงผ่านย่าน ชุมชน	87	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง 0800622043420009	133+538	134+800	LT + RT	1	แห่ง				05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,999,766	17 ก.ย. 61 14,878,700 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,878,700 .00 10088/2562/2	19 ต.ค. 61	24 ต.ค. 61	ตค.2/17/2562	25 ต.ค. 61	23 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,878,700.0 0 150 วัน พวงษ์สวัสดิ์ - พาณิชย์ 2524	40.04			2,231,805.00 01/2562	พรบ. ประจำปี 62	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)		12100	งานยกระดับ มาตรฐานทาง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง	88	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง 0800622043420064	85+875	87+150	LT + RT	1	แห่ง				03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,997,406	17 ก.ย. 61 14,970,100 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,970,100 .00 10089/2562/2	08 ต.ค. 61	26 ต.ค. 61	ตค.2/22/2562	27 ต.ค. 61	25 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,970,100.0 0 150 วัน แม่สอด - โชควิสูตร	41.84			2,245,515.00 01/2562	พรบ. ประจำปี 62	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10192	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	89	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 1 0800630003410297	5+792	6+562		1	แห่ง				29 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,995,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,983,818. 12	17 ก.ย. 61 1,229,418. 12 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,229,418. 12		25 ต.ค. 61	ตค.2/19/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,995,000 1,995,000	1,229,418.12 90 วัน บริษัท แสงชัย - โลตัส จำกัด	100			1,229,418.12 01/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10194	31500	งานราวกัน อันตราย	90	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 3 0800630003410300	60+740	64+504		1	แห่ง				29 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,000,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,993,575	17 ก.ย. 61 1,910,022 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,910,022		22 ต.ค. 61	ตค.2/9/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	2,000,000 2,000,000	1,910,022.00 90 วัน บริษัท สยามวัฒน - ชัย จำกัด	100	03 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	1,910,022.00 01/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10195	31500	งานราวกัน อันตราย	91	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง ตอน 1 0800630003410303	71+002	79+722		1	แห่ง				29 มี.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,000,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,997,328	17 ก.ย. 61 1,927,124. 64 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,927,124. 64		22 ต.ค. 61	ตค.2/10/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	2,000,000 2,000,000	1,927,124.64 90 วัน บริษัท สยามวัฒน - ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	1,927,124.64 01/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10196	31500	งานราวกัน อันตราย	92	1090	0103	อุ่มผาง - กะแง็ก 0800630003410317	176+722	182+348		1	แห่ง				29 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,999,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,998,720	17 ก.ย. 61 1,992,897 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,992,897		22 ต.ค. 61	ตค.2/7/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,999,000 1,999,000	1,992,897.00 90 วัน บริษัท สยามวัฒน - ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	1,992,897.00 01/2562	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ						
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ค้ำ	หมายเลข	ตอน	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง	สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด		พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผลงาน(%)	วันส่งมอบงาน
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	70004	33400	โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย	93	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำรินตอน 1	0+133	4+630		1	แห่ง			17 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 15,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,996,900.85	17 ก.ย. 61 14,942,000 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,942,000		31 ต.ค. 61	ตค.2/25/2562	01 พ.ย. 61	30 มี.ค. 62	15,000,000	14,942,000.00	บริษัท กยิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	20.61			2,241,300.00	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	70005	33400	โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย	94	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำรินตอน 2	27+550	30+350		1	แห่ง			17 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 15,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,995,980.94	17 ก.ย. 61 14,976,400 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,976,400		31 ต.ค. 61	ตค.2/27/2562	01 พ.ย. 61	30 มี.ค. 62	15,000,000	14,976,400.00	บริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด	31.22			2,246,460.00	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	42192	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	95	1090	0103	อุ้มผาง - กะแงัง	190+200	192+180		17475	ตร.ม.			13 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61 9,900,000 (30 พ.ย. 61)	12 ธ.ค. 61 9,188,902.61	27 ธ.ค. 62 9,188,900 e-bidding	03 ม.ค. 62 9,188,900					9,900,000	- 90 วัน	บริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด					บัญชี เงินเหลือ 62-2		
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	6802	26300	งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง	96	1167	0100	แม่กลองใหม่ - เขตแดนไทย/พม่า ตอน 1	4+725	5+235	LT +RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 5,000,000 (14 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 5,061,907.24	17 ก.ย. 61 4,820,750 e-bidding	25 ก.ย. 61 4,820,750	08 ต.ค. 61 4,820,750.00	24 ต.ค. 61	ตค.2/15/2562	25 ต.ค. 61	21 ก.พ. 62	5,000,000	4,820,750.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์	45.6				พรบ.62 (ต่ำ)	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	6804	23200	งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์	97	1167	0100	แม่กลองใหม่ - เขตแดนไทย/พม่า ตอน 2	12+850	15+490	LT +RT	23760	ตร.ม.			29 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 18,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 17,999,790.35	17 ก.ย. 61 17,878,800 e-bidding	25 ก.ย. 61 17,878,800	08 ต.ค. 61 17,878,800.00	24 ต.ค. 61	ตค.2/18/2562	25 ต.ค. 61	22 ม.ค. 62	18,000,000	17,878,800.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์	30.78			2,681,820.00	พรบ.62 (สูง)	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	7261	26300	งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง	98	1167	0100	แม่กลองใหม่ - เขตแดนไทย/พม่า ตอน 3	10+000	12+000	LT +RT	1	แห่ง			05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 11,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 10,999,166.91	17 ก.ย. 61 10,873,000 e-bidding	25 ก.ย. 61 10,873,000	08 ต.ค. 61 10,873,000.00	24 ต.ค. 61	ตค.2/16/2562	25 ต.ค. 61	21 ก.พ. 62	11,000,000	10,873,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์	5.02			1,630,950.00	พรบ.62 (สูง)	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10197	31500	งานราวกันอันตราย	99	1175	0100	แม่ระมาด - ห้วยสั้มปอย ตอน 3	18+284	21+300		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,997,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,967,820.2	17 ก.ย. 61 1,868,141.2 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,868,141.2		22 ต.ค. 61	ตค.2/11/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,997,000	1,868,141.20	บริษัท สยามวัฒน์ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,868,141.20	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ							
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					เลข	คอบม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)		ผลงาน(%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10198	31500	งานราวกันอันตราย	100	1175	0100	แม่ระมาด - ห้วยสั้มปอย ตอน 1 0800630003410319	5+275	7+250		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,994,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,979,472	17 ก.ย. 61 1,872,179.76 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,872,179.76		22 ต.ค. 61	ตก.2/12/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,994,000 1,994,000	1,872,179.76 90 วัน - ชัย จำกัด	บริษัท สยามวัฒน์ - ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,872,179.76 01/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10199	31500	งานราวกันอันตราย	101	1175	0100	แม่ระมาด - ห้วยสั้มปอย ตอน 2 0800630003410322	7+400	14+580		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,995,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,967,831	17 ก.ย. 61 1,860,862.5 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,860,862.5		22 ต.ค. 61	ตก.2/8/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,995,000 1,995,000	1,860,862.50 90 วัน - ชัย จำกัด	บริษัท สยามวัฒน์ - ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,860,862.50 01/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	6807	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	102	1206	0100	ซอโอ - วะเล่ย์ 0800630002420398	20+025	23+110	LT +RT	27090	ตร.ม.			27 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 16,000,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 15,999,820.95	17 ก.ย. 61 15,978,200 e-bidding	25 ก.ย. 61 15,978,200 15,978,200.00 10085/2562/3	08 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	ตก.2/2/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	16,000,000 16,000,000	15,978,200.0 ส่วนจำกัด 90 วัน ดากแอสฟัลท์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดากแอสฟัลท์	100	08 ม.ค. 62	10 ม.ค. 62	15,978,200.00 01/2562	พรบ.62 (สูง)	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	6815	23200	งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์	103	1267	0100	แม่สลิคหลวง - แม่ระเมิง ตอน 1 0800630002420400	1+015	7+925	LT +RT	24804	ตร.ม.			27 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 15,060,000 (08 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 15,059,608.22	17 ก.ย. 61 15,017,800 e-bidding	25 ก.ย. 61 15,017,800 15,017,800.00 10085/2562/3	08 ต.ค. 61	22 ต.ค. 61	ตก.2/6/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	15,500,000 15,060,000	15,017,800.0 ส่วนจำกัด 90 วัน แม่สอด - ไชยวิสูตร	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอด - ไชยวิสูตร	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	15,017,800.00 01/2562	พรบ.62 (สูง)	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	62074	20520	อาคารสถานที่	104	9999	9999	คำก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ.ตาก [1 หลัง]	0+000	0+000		1	ไม่ระบุ													1,900,000	- - -						พรบ.62 (อาคาร)	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	621026	21000	งานบำรุงปกติ	105	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 2 0800630002410026	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61 48,110,000		48,110,000	48,110,000	07 ต.ค. 61 24,055,000.00 10009/2562/10	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	48,110,000 48,110,000	48,110,000.0 0 365 วัน -		29.04			13,977,944.58 01/2562	บัญชี 62-บำรุงปกติ	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)		95100	งานวิจัยและพัฒนาทาง	106	9999	9999	คำปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกกัยแขวงทางหลวงตากที่ 2	0+000	0+000		1	แห่ง													4,350,000 4,350,000	- 150 วัน -						บัญชี 62-งานวิจัย	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	7072	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	107	12	0302	เมืองเก่า - สุโขทัย ตอน 1 0800630002420302	170+058	171+606		49850	ตร.ม.		สุโขทัย	03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 14,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 13,998,269.73	17 ก.ย. 61 9,798,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 9,798,000	08 ต.ค. 61 9,798,000.00 10083/2562/3	12 ต.ค. 61	สน./4/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62 17 ม.ค. 62	14,000,000 14,000,000	9,798,000.00 90 วัน 7 วัน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงคุณการโยธา (1988)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงคุณการโยธา (1988)	100			6,809,789.03 01/2562	พรบ.62 (สูง)	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ		
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ			การดำเนินงานสะสม	
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ค้ำ ที่	หมาย เลข	ตอน ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด		พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7092	28003	โครงการบูรณะ โครงข่ายทาง หลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค	108	12	0303	สุโขทัย - บ้านกร่าง 0800622031420008	189+875	191+350	LT +RT	1.48	กม.			สุโขทัย	29 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 22,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 21,999,966	17 ก.ย. 61 21,986,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 21,986,000	12 ต.ค. 61 21,986,000 .00 10174/256 2/3	22 ต.ค. 61	สท./12/2562	23 ต.ค. 61	19 ก.พ. 62	22,000,000 22,000,000	21,986,000.0 0 120 วัน - ฮ้างหุ้น ส่วนจำกัด ภูริธนา	98.28				พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7097	22100	งานฉาบผิว แอสฟัลต์	109	12	0302	เมืองเก่า - สุโขทัย ตอน 2 0800630002420309	164+510	170+058		101820	ตร.ม.			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 14,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 13,998,758 .15	17 ก.ย. 61 6,839,500 e-bidding	24 ก.ย. 61 6,839,500	08 ต.ค. 61 6,839,500. 00 10083/256 2/3	12 ต.ค. 61	สท./2/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62 17 ม.ค. 62	14,000,000 14,000,000	6,839,500.00 90 วัน 7 วัน ฮ้างหุ้น ส่วนจำกัด พิชญ์ดี พร้อม	100				พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10229	31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	110	12	0303	สุโขทัย - บ้านกร่าง ศาลเตี้ย - ศรีสำโรง สุโขทัย - เดวิดโน - วัง ไม้ขอน สุโขทัย - ทำถนน หัวฝาย - แม่ทุเลา นาไผ่ล้อม - ถ้ำแม่ย่า 0800630003410879	180+805	185+209		3800	อัน			สุโขทัย	03 ก.ค. 61	17 ส.ค. 61 1,900,000 (20 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,060,200	17 ก.ย. 61 794,162 e-bidding	24 ก.ย. 61 794,162		29 ต.ค. 61	สท./27/2562	30 ต.ค. 61	13 ธ.ค. 61	1,064,000 1,064,000	794,162.00 45 วัน - บริษัท สยามวัฒน ชัย จำกัด	100	07 ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61	794,162.00 01/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	42193	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	111	12	0303	สุโขทัย - บ้านกร่าง	191+350	192+500	LT +RT	11795	ตร.ม.													9,900,000 9,900,000	- 90 วัน -					บัญชี เงินเหลือ 62-2		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7075	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	112	101	0304	สวรรคโลก - ศรีสำนา ลัษ 0800630002420048	113+800	116+025	LT +RT	29894	ตร.ม.			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	03 ก.ย. 61 20,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 19,999,634 .31	17 ก.ย. 61 19,974,100 e-bidding	24 ก.ย. 61 19,974,100	10 ต.ค. 61 19,974,100 .00 10133/256 2/3	16 ต.ค. 61	สท./9/2562	17 ต.ค. 61	13 ก.พ. 62	20,000,000 20,000,000	19,974,100.0 0 120 วัน - บริษัท ดัน วาก่อสร้าง จำกัด	45.34				พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้างควม สามารถในการ แข่งขันของ ประเทศ	113	101	0304	คุยประคู่ - คลองโพธิ์ 0800628094420003	55+625	56+950	LT + RT	1	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 25,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 24,999,967 .5	17 ก.ย. 61 19,999,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 19,999,000		17 ต.ค. 61	สท./10/2562	18 ต.ค. 61	15 เม.ย. 62	25,000,000 25,000,000	19,999,000.0 0 180 วัน - บริษัท นำ โชคก่อ สร้าง จำกัด	14.28			2,999,850. 00 01/2562	พรบ. ประจำปี 62	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ							
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ			การดำเนินงานสะสม	
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					หมาย	ตอน		เลข	ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย		ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สผ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร		สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้างควม สามารถในการ แข่งขันของ ประเทศ	114	101	0304	สวรรคโลก - ศรีสัชนา ลัย - แม่สิน 0800628094420004	146+475	147+23 6	LT + RT	1	แห่ง		สุโขทัย	10 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 40,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 39,999,919 .75	17 ก.ย. 61 33,558,800 e-bidding	24 ก.ย. 61 33,558,800		12 ต.ค. 61	สท./5/2562	13 ต.ค. 61	10 เม.ย. 62	40,000,000 40,000,000	33,558,800.0 0 180 วัน พินิจ - พร้อม	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด พินิจ - พร้อม	30.14			5,033,820. 00 01/2562	พรบ. ประจำปี 62	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	42194	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	115	101	0301	คุยประคู่ - คลองโพธิ์	62+482	63+500		13800	ตร.ม.													9,900,000 9,900,000	- 90 วัน -					บัญชี เงินเหลือ 62-2		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7073	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	116	125	0102 0103	แจกัน - บ้านสวน - ไก้ง ดานก บ้านสวน - ไก้งดานก 0800630002420058	29+985 30+000	30+000 30+960	LT +RT	21450	ตร.ม.		สุโขทัย	10 ก.ค. 61	03 ก.ย. 61 14,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 13,998,576 .06	14 ก.ย. 61 13,859,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 13,859,000	10 ต.ค. 61 13,859,000 .00 10133/256 2/3	16 ต.ค. 61	สท./7/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	14,000,000 14,000,000	13,859,000.0 0 90 วัน สร้าง - จำกัด	บริษัท น้า โชคก่อ สร้าง จำกัด	100	03 ธ.ค. 61	07 ธ.ค. 61	13,859,000 .00 01/2562	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10230	31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	117	125	0102 0200 0100 0100	วังวน - แจกัน - บ้าน สวน หอรบ - สวรรคโลก คีรีมาส - สามแยกแจกัน เดวีคไน - วังทองแดง คีรีมาส - อุทยานแห่ง ชาดิรามคำแหง 0800630003410882	0+000 53+217 22+446 0+050 0+050	9+400 92+319 28+981 12+569 11+800		3800	อัน		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	17 ส.ค. 61 1,900,000 (20 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,060,200	17 ก.ย. 61 794,162 e-bidding	24 ก.ย. 61 794,162		25 ต.ค. 61	สท./24/2562	26 ต.ค. 61	09 ธ.ค. 61	1,064,000 1,064,000	794,162.00 45 วัน -	บริษัท สยามวิคณ ชัย จำกัด	100	07 ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61	794,162.00 01/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10234	31430	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	118	125	0102 0103	แจกัน - บ้านสวน บ้านสวน - ไก้งดานก 0800630003410881	7+300 33+000	7+804 34+789		2	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,895,080	17 ก.ย. 61 1,889,700 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,889,700		25 ต.ค. 61	สท./19/2562	26 ต.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1,900,000 1,900,000	1,889,700.00 60 วัน -	บริษัท เค ชาอุปกรณ์ ์ จำกัด	100	19 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1,889,700. 00 01/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	60015	33100	โครงการยก ระดับความ ปลอดภัยบริเวณ ทางแยกขนาด ใหญ่	119	125	0103	บ้านสวน - ไก้งดานก 0800622029420026	34+789	34+789		1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 30,000,000 (14 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 29,999,215 .75	17 ก.ย. 61 23,056,600 e-bidding	24 ก.ย. 61 23,056,600		24 ต.ค. 61	สท./16/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	30,000,000 30,000,000	23,056,600.0 0 180 วัน ลานหอย - หินอ่อน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ลานหอย - หินอ่อน	8.14			3,458,490. 00 01/2562	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ						
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ลำดับ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง		จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น		สิ้นสุด	ท.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7114	22100	งานลาดผิว แอสฟัลต์	120	1048	0200	หอรบ - สวรรคโลก 0800630002420290	68+000	75+600		92000	ตร.ม.		สุโขทัย	29 มิ.ย. 61	03 ก.ย. 61 12,500,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 12,498,511 .49	17 ก.ย. 61 6,157,500 e-bidding	24 ก.ย. 61 6,157,500 6,157,500.	08 ต.ค. 61 10083/256 2/3	16 ต.ค. 61	สท./6/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	12,500,000 12,500,000	6,157,500.00 90 วัน อัลฟ่าเอส - โลน จำกัด	บริษัท อัลฟ่าเอส โลน จำกัด	100	14 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	6,069,336. 40 01/2562	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	40003	32000	งานปรับปรุงจุด เสี่ยงและบริเวณ อันตรายบนทาง หลวง	121	1048	0200	หอรบ - สวรรคโลก 0800630003420019	65+350	65+351		1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 20,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 19,995,756 .18	17 ก.ย. 61 15,500,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 15,500,000		24 ต.ค. 61	สท./14/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	20,000,000 20,000,000	15,500,000.0 0 180 วัน - จำกัด	บริษัท นำ โชคก่อสร้าง จำกัด	25.49			2,325,000. 00 01/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10227	31200	งานป้ายจราจร	122	1054 1056 1195	0102 0102 0102	บ้านสวน - ดาลเค็ย - ศรี สำโรง ศรีสำโรง - คอนโก - เขาคิน เคว้คิน - วังไม้ขอน 0800630003410876	0+000 0+403 6+128	17+408 29+633 35+386	LT +RT LT +RT LT +RT	3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,891,652	17 ก.ย. 61 1,880,400 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,880,400		30 ต.ค. 61	สท./29/2562	31 ต.ค. 61	29 ธ.ค. 61	1,900,000 1,900,000	1,880,400.00 60 วัน - จำกัด	บริษัท เอพี เอ็นพี - จำกัด	100	27 ธ.ค. 61	07 ม.ค. 62	1,880,400. 00 01/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10231	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	123	1054	0101	บ้านสวน - ดาลเค็ย 0800630003410875	0+075	0+995	LT +RT	1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,990,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,989,700	17 ก.ย. 61 1,968,450 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,968,450		25 ต.ค. 61	สท./22/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62 30 ม.ค. 62	1,990,000 1,990,000	1,968,450.00 90 วัน 7 วัน	บริษัท สยามวัฒน ชัย จำกัด	100				บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7074	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	124	1056 1056	0101 0101	ศรีสำโรง - คอนโก ศรีสำโรง - คอนโก 0800630002420055	2+050 6+000	3+075 7+750		24905	ตร.ม.		สุโขทัย	29 มิ.ย. 61	03 ก.ย. 61 13,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ก.ย. 61 12,999,645 .5	17 ก.ย. 61 12,898,800 e-bidding	24 ก.ย. 61 12,898,800 12,898,800	10 ต.ค. 61 12,898,800 .00 10133/256 2/3	16 ต.ค. 61	สท./8/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	13,000,000 13,000,000	12,898,800.0 0 90 วัน ก่อสร้าง - จำกัด	บริษัท ชนะวัตร ก่อสร้าง จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	06 ธ.ค. 61	12,898,800 .00 01/2562	พรบ.62 (สูง)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		12100	งานยกระดับ มาตรฐานทาง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง	125	1056	0304	ศรีสำโรง - คอนโก 0800622043420069	11+450	12+900	LT + RT	1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 21,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 20,999,245	17 ก.ย. 61 17,796,400 e-bidding	24 ก.ย. 61 17,796,400 17,796,400	08 ต.ค. 61 17,796,400 .00 10089/256 2/2	12 ต.ค. 61	สท./1/2562	13 ต.ค. 61	10 เม.ย. 62	21,000,000 21,000,000	17,796,400.0 0 180 วัน ลานหอย - หินอ่อน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ลานหอย หินอ่อน	37.1			2,669,460. 00 01/2562	พรบ. ประจำปี 62	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10232	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	126	1113	0101	เมืองเก่า - คอนโก ตอน 1 0800630003410877	1+210	3+065	LT	1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,858,450	17 ก.ย. 61 1,841,860 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,841,860		25 ต.ค. 61	สท./20/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,900,000 1,900,000	1,841,860.00 90 วัน - จำกัด	บริษัท เฟิสท์ ล็อ จิ้น ฮั่ว จำกัด	100				บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ						
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ดับ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น		สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	40004	32000	งานปรับปรุงจุด เสี่ยงและบริเวณ อันตรายบนทาง หลวง	127	1113	0101	เมืองเก่า - ดอนโก 0800630003420020	16+545	16+546	LT +RT	1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 20,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 19,998,067 .2	17 ก.ย. 61 15,435,700 e-bidding	24 ก.ย. 61 15,435,700		24 ต.ค. 61	สท./15/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	20,000,000 15,435,700.0 0 180 วัน ลานหอย - หินอ่อน	30.91			2,315,355. 00 01/2562	บัญชี 1			
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	7084	22100	งานฉาบผิว แอสฟัลต์	128	1177	0100	ดอนกระเบื้อง - ป่าไร่ หลวง ตอน 2 0800630002420296	14+360	28+000		122760	ตร.ม.		สุโขทัย	04 ก.ค. 61	03 ก.ย. 61 16,000,000 (09 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 15,997,734 .29	17 ก.ย. 61 7,344,000 e-bidding	24 ส.ค. 61 7,344,000 10083/256 2/3	08 ต.ค. 61 7,344,000.	12 ต.ค. 61	สท./3/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62	16,000,000 16,000,000	7,344,000.00 90 วัน - พืชญาติ พร้อม	100	21 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61	7,344,000. 00 01/2562	พรบ.62 (สูง)		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	42251	23200	งานซ่อมทางผิว แอสฟัลต์	129	1177	0100	ดอนกระเบื้อง - ป่าไร่ หลวง	8+424	10+800		17935	ตร.ม.													9,900,000 9,900,000	- 90 วัน -					บัญชี เงินเหลือ 62-2		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80095	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	130	1180	0100	สวรรคโลก - ปลายราง ตอน 1 0800635091410507	2+492	21+625		4	แห่ง		สุโขทัย	03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,600,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,578,918. 32	17 ก.ย. 61 1,377,315. 5 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,377,315. 5		29 ต.ค. 61	สท./26/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61 04 ม.ค. 62	1,600,000 1,600,000	1,377,315.50 60 วัน 7 วัน ทราบสปอ รด์ จำกัด	100	14 ม.ค. 62			บัญชี 1		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80096	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	131	1180 1255	0100 0200	สวรรคโลก - ปลายราง คลองกล้วย - ศรีนคร 0800635091410506	23+154 8+244	29+760 8+751		4	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,600,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,585,088. 96	17 ก.ย. 61 1,381,250 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,381,250		24 ต.ค. 61	สท./13/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61 30 ธ.ค. 61	1,600,000 1,600,000	1,381,250.00 60 วัน 7 วัน ทราบสปอ รด์ จำกัด	100	15 ม.ค. 62			บัญชี 1		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10233	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	132	1195	0102	เดิรีดโน - วังไม้ขน 0800630003410878	8+010	9+750	LT	1	แห่ง		สุโขทัย	03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,899,810	17 ก.ย. 61 1,883,700 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,883,700		25 ต.ค. 61	สท./21/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,900,000 1,900,000	1,883,700.00 90 วัน - เฟิสท์ ล้อ จิ้น ฮัว จำกัด	100				บัญชี 1		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80097	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	133	1195	0102	เดิรีดโน - วังไม้ขน 0800635091410504	11+100	13+100		3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,200,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,193,711. 4	17 ก.ย. 61 1,184,523 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,184,523		18 ต.ค. 61	สท./11/2562	19 ต.ค. 61	17 ธ.ค. 61	1,200,000 1,200,000	1,184,523.00 60 วัน - อากเนย์ - ทราฟฟิค จำกัด	100	06 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	1,184,523. 00 01/2562	บัญชี 1		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10228	31200	งานป้ายจราจร	134	1201 1305 1404	0100 0100 0100	สวรรคโลก - ปากกล้วย หนองอ้อ - สารจิตร หนองช้าง - ศรีสันนาลัย 0800630003410880	0+000 0+000 0+000	13+858 7+693 13+858	LT +RT LT +RT LT +RT	3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,887,084	17 ก.ย. 61 1,790,824 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,790,824		25 ต.ค. 61	สท./23/2562	26 ต.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1,900,000 1,900,000	1,790,824.00 60 วัน - บริษัท สยามวัฒน ชัย จำกัด	100	24 ธ.ค. 61	03 ม.ค. 62	1,790,824. 00 01/2562	บัญชี 1		

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ								
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ			การดำเนินงานสะสม	
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					หมาย เลข	ตอน ควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน		วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ	หมายเหตุ
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80099	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	135	1293	0100	สุโขทัย - ท่าฉนวน 0800635091410012	5+611	11+800		3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,200,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,193,711.4	17 ก.ย. 61 1,040,033 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,040,033		29 ต.ค. 61	สท./25/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61 04 ม.ค. 62	1,200,000 1,200,000	1,040,033.70 60 วัน 7 วัน	บริษัท ไท ทรานสปอ ร์ต จำกัด	100	14 ม.ค. 62				บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80098	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	136	1294	0100	เมืองเก่า - อุทยานแห่ง ชาติศรีสัชนาลัย 0800630003410517	8+860	16+600		3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,200,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,193,711.4	17 ก.ย. 61 1,040,033.7 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,040,033.7		03 ธ.ค. 61	สท./31/2562	04 ธ.ค. 61	01 ก.พ. 62	1,200,000 1,200,000	1,040,033.70 60 วัน - ทรานสปอ ร์ต จำกัด	100	25 ม.ค. 62				บัญชี 1		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80100	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	137	1318	0102	ปากน้ำ - ศรีนคร 0800630003410518	20+520	26+534		2	แห่ง		สุโขทัย	03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 800,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 792,544.48	17 ก.ย. 61 785,800.72 e-bidding	24 ก.ย. 61 785,800.72		03 ธ.ค. 61	สท./30/2562	04 ธ.ค. 61	01 ก.พ. 62	800,000 800,000	785,800.72 60 วัน - ทรายฟีด จำกัด					บัญชี 1			
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10235	31500	งานราวกัน อันตราย	138	1319	0100	คีรีมาศ - อุทยานแห่ง ชาติรามคำแหง ตอน 3 0800630003410891	6+454	9+041		1	แห่ง		สุโขทัย	04 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 4,000,000 (20 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 3,995,666.98	17 ก.ย. 61 3,978,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 3,978,000		29 ต.ค. 61	สท./28/2562	30 ต.ค. 61	27 ม.ค. 62	4,000,000 4,000,000	3,978,000.00 90 วัน - ฟีด จำกัด	30					บัญชี 1		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80101	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	139	1319	0100	คีรีมาศ - อุทยานแห่ง ชาติรามคำแหง 0800635091410014	1+200	6+175		2	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 800,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 795,807.6	17 ก.ย. 61 789,682 e-bidding	24 ก.ย. 61 789,682		24 ต.ค. 61	สท./17/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	800,000 800,000	789,682.00 60 วัน - ทรายฟีด จำกัด	100	07 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	789,682.00 01/2562	บัญชี 1			
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80102	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	140	1368	0100	บ้านกล้วย - คลองยาง 0800635091410015	0+010	0+635		1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 400,000 (17 ก.ย. 61)	09 ส.ค. 61 396,272.24	17 ก.ย. 61 395,340.12 ตกลงราคา	17 ก.ย. 61 395,340.12		24 ต.ค. 61	สท./18/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	400,000 400,000	395,340.12 60 วัน - ทรายฟีด จำกัด	100	06 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	395,013.13 01/2562	บัญชี 1			
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	621025	21000	งานบำรุงปกติ	141	9999	9999	แขวงทางหลวงสุโขทัย 0800630002410029	0+000	0+000		1	แห่ง		สุโขทัย	12 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61 59,370,000		59,370,000 59,370,000	07 ต.ค. 61 32,650,000.00 10009/256 2/10 10213/256 2/10	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	59,370,000 59,370,000	59,370,000.0 365 วัน -		30.42			18,061,472.77 01/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติ			
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	622006	21000	งานบำรุงปกติ	142	9999	9999	แขวงทางหลวงสุโขทัย 0800630002410526	0+000	0+000		1	แห่ง		สุโขทัย	19 ก.ย. 61	12 ต.ค. 61 4,999,626 (26 ธ.ค. 61)	18 ธ.ค. 61 4,918,522.43	28 ธ.ค. 61 4,859,300 e-bidding	28 ธ.ค. 61 4,859,300		20 ต.ค. 61	จ้างเหมา	20 ต.ค. 61	19 ต.ค. 62	4,999,626 4,999,626	4,999,626.00 365 วัน - ทรงคุณ การโยธา (1988)					บัญชี 62-บำรุง ปกติแบบจ้าง เหมา			

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ						หมายเหตุ		
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม				
เริ่มเดิน	สิ้นสุด								ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ		ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มเดิน	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน		วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		95100	งานวิจัยและ พัฒนางานทาง	143	9999	9999	ค่าปรับปรุงงานอำนวย ความปลอดภัยแขวง ทางหลวงสุโขทัย		0+000	0+000		0	ไม่ระบุ												4,350,000	- - -					บัญชี 62-งาน วิจัย		
152	สำนักงานทาง หลวงที่ 4 (ตาก)	62009	20510	อาคารสถานที่	144	9999	9999	ค่าก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัยระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก) จ. .ตาก [1 หลัง] 0800630001410020		521+776	521+776		1	แห่ง		06 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,622,700 (10 ส.ค. 61)	03 ก.ย. 61 1,622,685. 97	14 ก.ย. 61	18 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61 1,600,000. 00 10051/256 2/4	24 ต.ค. 61	สทล .4/1/2562	25 ต.ค. 61	23 มี.ค. 62	1,622,700 1,600,000.00 150 วัน - รัก ชั้นแอนด์ อาร์ลิเท คเจอร์	1,600,000.00	หจก.เอเท ค คอนส - รัก ชั้นแอนด์ อาร์ลิเท คเจอร์	10				พรบ.62 (อาคาร)	
152	สำนักงานทาง หลวงที่ 4 (ตาก)	621023	21000	งานบำรุงปกติ	145	9999	9999	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) 0800630002410526		0+000	0+000		1	แห่ง		12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61 8,500,000		8,500,000	8,500,000	07 ต.ค. 61 4,250,000. 00 10009/256 2/10	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	8,500,000 8,500,000	8,500,000.00 365 วัน -		28.2			2,397,564. 96 01/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติ	
รวมทั้งสิ้น					145 แผน												1,322,844, 826				761,033,23 5.00					1,185,617,86 1.94					428,862,24 9.69			

ปริมาณงาน (7.490 กม. / 18,978.000 ตร.ม / 1,169,639.000 ตร.ม. / 2.000 ไม่ระบุ / 4.000 หลัง / 187.000 แห่ง / 9,142.000 อัน)

ปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

สำนักอำนวยการความปลอดภัย

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMIS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)											- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	36,262,000	14	36,262,000	14	36,262,000			14	35,797,233.5	19,733,707.59	55.13%	13	19,814,523.25
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	96,418,000	20	96,418,000	20	98,090,000			20	78,807,536.74	17,617,311.13	22.35%	8	9,518,793.12
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	47,580,000	11	47,580,000	11	47,580,000			11	45,538,080.78	19,108,079.32	41.96%	7	13,390,901.2
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	24,770,000	18	24,769,000	18	24,769,000			18	22,913,719	20,919,277	91.3%	17	20,919,277
	รวม	205,030,000	63	205,029,000	63	206,701,000			63	183,056,570.02	77,378,375.04	42.27%	45	63,643,494.57
รวมทั้งสิ้น		205,030,000	63	205,029,000	63	206,701,000			63	183,056,570.02	77,378,375.04	42.27%	45	63,643,494.57

ปริมาณงาน (79.000 แห่ง / 9,142.000 อัน)

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ								
		ID Code	รหัส	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ					ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ				ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม
รหัส	ชื่อหน่วยงาน		งาน						หมายเลข	ตอน		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สผ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)		ผลงาน (%)		วันส่งมอบงาน
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	10172	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	1	1	0902	ปากดง - นครชุม ตอน 2 0800630003410225	439+620	440+390		1	แห่ง			กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,999,000 (09 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 1,998,964	17 ก.ย. 61 1,995,310	24 ก.ย. 61 1,995,310			25 ต.ค. 61	กพ./20/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,999,000 1,999,000	1,995,310.00 90 วัน - เค.เอ.เอส.อู่ปรกรณ์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	100	25 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	1,995,310.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	10173	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	2	1	0902	ปากดง - นครชุม ตอน 5 0800630003410232	450+500	451+305		1	แห่ง			กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,999,000 (09 ส.ค. 61)	30 ส.ค. 61 1,998,997	17 ก.ย. 61 1,995,410	24 ก.ย. 61 1,995,410			25 ต.ค. 61	กพ./19/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,999,000 1,999,000	1,995,410.00 90 วัน - เค.เอ.เอส.อู่ปรกรณ์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	100	16 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	1,995,410.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	10174	31500	งานราวกันอันตราย	3	1	0902	โนนปอแดง - ปากดง - นครชุม ตอน 1 0800630003410218	438+416	442+120		1	แห่ง			กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,729.	17 ก.ย. 61 2,072,000	24 ก.ย. 61 2,072,000			29 ต.ค. 61	กพ./26/2562	30 ต.ค. 61	27 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,072,000.00 90 วัน - บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	บริษัท	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,072,000.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	10175	31500	งานราวกันอันตราย	4	1	0902	ปากดง - นครชุม ตอน 4 0800630003410229	444+650	448+205		1	แห่ง			กำแพงเพชร	28 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,062.	17 ก.ย. 61 1,870,106	24 ก.ย. 61 1,870,106			25 ต.ค. 61	กพ./21/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	1,870,106.00 90 วัน - บริษัท ทรูเฟลคเตอร์ จำกัด	บริษัท ทรูรี	100	22 พ.ย. 61	26 พ.ย. 61	1,870,106.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	10176	31500	งานราวกันอันตราย	5	1	0903	นครชุม - วังเจ้า ตอน 2 0800630003410201	462+800	463+920		1	แห่ง			กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,729.	17 ก.ย. 61 2,072,000	24 ก.ย. 61 2,072,000			26 ต.ค. 61	กพ./22/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,072,000.00 90 วัน - บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	บริษัท	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,072,000.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	10177	31500	งานราวกันอันตราย	6	1	0903	นครชุม - วังเจ้า ตอน 5 0800630003410206	464+796	466+166		1	แห่ง			กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,729.	17 ก.ย. 61 2,072,000	24 ก.ย. 61 2,072,000			26 ต.ค. 61	กพ./23/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,072,000.00 90 วัน - บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	บริษัท	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,072,000.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	10178	31500	งานราวกันอันตราย	7	1	0903	นครชุม - วังเจ้า ตอน 6 0800630003410207	486+732	487+877		1	แห่ง			กำแพงเพชร	28 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,200,000 (21 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 2,199,085.	17 ก.ย. 61 2,082,800	24 ก.ย. 61 2,082,800			26 ต.ค. 61	กพ./24/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	2,200,000 2,200,000	2,082,800.00 90 วัน - บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด	บริษัท	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	2,082,800.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	80087	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	8	101 1116	0100 0102	นครชุม-น้ำดิบ นครชุม - มอเจริญ - หนองแดน 0800635091410501	6+522 8+030	6+752 24+700		1	แห่ง			กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,347,000 (16 ส.ค. 61)	03 ก.ย. 61 1,347,510	17 ก.ย. 61 1,145,171	24 ก.ย. 61 1,145,171			17 ต.ค. 61	กพ./15/2562	18 ต.ค. 61	16 ธ.ค. 61	1,347,000 1,347,000	1,145,171.00 60 วัน - บริษัท ไทวันทรานสปอร์ต จำกัด	บริษัท ไทวัน	100	11 ม.ค. 62	14 ม.ค. 62	1,145,171.00 01/2562	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ						
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม		
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					ทางหลวง หมายเลข	ความ คลุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน		วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10170	31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	9	1072	0202	เขาชนกัน - มอตะแบก - คลองลาน 0800630003410237	65+000	96+350		1	แห่ง		กำแพงเพชร	03 ก.ค. 61	17 ส.ค. 61 1,045,000	03 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61 615,450	24 ก.ย. 61 615,450		29 ต.ค. 61	กพ./27/2562	30 ต.ค. 61	13 ธ.ค. 61	1,045,000	615,450.00 45 วัน	บริษัท ที เอส อาร์ - เพินท์ (ประเทศ ไทย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	615,450.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80080	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	10	1072	0201	เขาชนกัน - มอตะแบก 0800635091410499	72+650	72+650		1	แห่ง		กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 393,000 (16 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 396,612	27 ส.ค. 61 393,000	27 ส.ค. 61 393,000		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสั่ง จ้างเลขที่ 517/-/62/10	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000 393,000	393,000.00 60 วัน	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี - จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	07 ธ.ค. 61	393,000.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80081	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	11	1074 1084 1117	0102 0200 0100	ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน หาดชะอม - กำแพงเพชร คลองแม่ลาย - อุ่มผาง 0800635091410498	34+425 49+300 50+924	34+425 105+10 0 50+924		1	แห่ง		กำแพงเพชร	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,582,000 (16 ส.ค. 61)	03 ก.ย. 61 1,582,719	17 ก.ย. 61 1,380,710	24 ก.ย. 61 1,380,710		17 ต.ค. 61	กพ./16/2562	18 ต.ค. 61	16 ธ.ค. 61	1,582,000 1,582,000	1,380,710.00 60 วัน - ทรานสปอ ร์ด จำกัด	100	07 ม.ค. 62	10 ม.ค. 62	1,380,710. 00 01/2562	บัญชี 1		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10169	31200	งานป้ายจราจร	12	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 1 0800630003410242	48+200	111+59 0		1	แห่ง		กำแพงเพชร	06 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 2,000,000 (20 ส.ค. 61)	03 ก.ย. 61 200,547.2	17 ก.ย. 61 1,994,442	24 ก.ย. 61 1,994,442		29 ต.ค. 61	กพ./25/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	2,000,000 2,000,000	1,994,442.00 60 วัน - กุลกิจแอ ชโซซิเอท					บัญชี 1		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80082	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	13	1084	0200	หาดชะอม - กำแพงเพชร 0800635091410496	71+000	98+000		1	แห่ง		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,400,000 (16 ส.ค. 61)	03 ก.ย. 61 1,400,090	17 ก.ย. 61 1,221,560	24 ก.ย. 61 1,221,560		24 ต.ค. 61	กพ./18/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	1,400,000 1,400,000	1,221,560.00 60 วัน - ทรานสปอ ร์ด จำกัด	100	07 ม.ค. 62	11 ม.ค. 62	1,221,560. 00 01/2562	บัญชี 1		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80083	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	14	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ตอน 1 0800635091410493	10+150	10+150		1	แห่ง		กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 393,000 (16 ส.ค. 61)	27 ส.ค. 61 395,319	23 ส.ค. 61 393,000	27 ส.ค. 61 393,000		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง 517/-/62/6	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000 393,000	393,000.00 60 วัน	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี - จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	393,000.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80084	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	15	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ตอน 2 0800635091410481	13+575	13+575		1	แห่ง		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 393,000 (16 ส.ค. 61)	24 ส.ค. 61 395,619	24 ส.ค. 61 393,000	27 ส.ค. 61 393,000		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสั่ง จ้างเลขที่ 517/-/62/7	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000 393,000	393,000.00 60 วัน	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี - จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	393,000.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80085	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	16	1112	0102	บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ตอน 3 0800635091410486	27+100	27+100		1	แห่ง		กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 393,000 (16 ส.ค. 61)	24 ส.ค. 61 396,039	24 ส.ค. 61 393,000	27 ส.ค. 61 393,000		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสั่ง จ้างเลขที่ 517/-/62/8	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	393,000 393,000	393,000.00 60 วัน	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี - จำกัด	100	17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	393,000.00 01/2562	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ											ความก้าวหน้าโครงการ								
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ				ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม	
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					หมายเลข	ตอน ควบคุม		เริ่ม เลข	สิ้นสุด ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย		ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สผ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)		วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	80086	33500	โครงการปรับปรุง ความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	17	1242	0100	โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น 0800635091410489	28+950	28+950		1	แห่ง		กำแพงเพชร	27 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 393,000 (16 ส.ค. 61)	24 ส.ค. 61 396,792	24 ส.ค. 61 393,000 พิเศษ	27 ส.ค. 61 393,000		16 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อสั่ง จ้างเลขที่ 517/-/62/9	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	394,000 393,000	393,000.00 60 วัน - จำกัด	บริษัท ว .ทรัพย์ทวี จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	07 ธ.ค. 61	393,000.00 01/2562	บัญชี 1	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	10171	31300	งานเครื่องหมาย นำทาง	18	1375	0100	หนองกระทุ่ม - ดงเย็น ตอน 1 0800630003410252	0+000	11+050		1542	อัน		กำแพงเพชร	29 มิ.ย. 61	17 ส.ค. 61 432,000 (17 ส.ค. 61)	24 ส.ค. 61 431,760	27 ส.ค. 61 431,760 พิเศษ	28 ส.ค. 61 431,760		19 ต.ค. 61	ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้างเลขที่ 517/-/62-12	19 ต.ค. 61	02 ธ.ค. 61	432,000 432,000	431,760.00 45 วัน - สยามวัฒน ชัย	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด	100	16 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	431,760.00 01/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10180	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	19	1	1003	วังม่วง - แม่เขียงรายบน ตอน 2 0800630003410259	561+303	568+09 0		1	แห่ง			04 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 1,288,000 (20 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,287,950	17 ก.ย. 61 1,271,840 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,271,840		19 ต.ค. 61	ตก.1/25/2562	20 ต.ค. 61	17 ม.ค. 62	1,288,000 1,288,000	1,271,840.00 90 วัน - พี แอนด์ เอฟ แก๊ส เซอร์วิส	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด	100	16 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	1,271,840. 00 01/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10188	31430	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	20	1	1003	วังม่วง - แม่เขียงรายบน ตอน 3 0800630003410262	566+363	567+13 4		1	แห่ง			03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,307,000 (21 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,297,800	17 ก.ย. 61 1,215,667 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,215,667		16 ต.ค. 61	ตก.1/6/2562	17 ต.ค. 61	15 ธ.ค. 61	1,307,000 1,307,000	1,215,667.00 60 วัน - สยามวัฒน ชัย	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด	100	12 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	1,215,667. 00 01/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10190	31500	งานราวกัน อันตราย	21	1	1003	วังม่วง - แม่เขียงรายบน ตอน 1 0800630003410256	552+384	560+04 8		1	แห่ง			03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,992,000 (21 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,991,200	17 ก.ย. 61 1,890,592 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,890,592		16 ต.ค. 61	ตก.1/7/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	1,992,000 1,992,000	1,890,592.00 90 วัน - สยามวัฒน ชัย	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด	100	20 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61	1,890,592. 00 01/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	50005	33200	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ป้ายและเครื่อง หมายจราจรรอง รับการเข้าสู่ ประชาคมอา เซียน	22	1 1 1	1001 1002 1003	วังเจ้า - ตาก ตาก - วังม่วง วังม่วง - แม่เขียงรายบน 0800630003410031	493+600 525+123 533+670	524+93 0 531+09 5 582+80 0		1	แห่ง			03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,987,000	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61 1,933,749. 25 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,933,749. 25		18 ต.ค. 61	ตก.1/22/2561	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	1,987,000 1,987,000	1,933,749.25 90 วัน - จำกัด	บริษัท ข นัทร จำกัด	100	16 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	1,933,749. 25 01/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10181	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	23	12	0203	หนองเสือ - วังวน 0800630003410279	134+165	134+41 0	LT +RT	1	แห่ง			19 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 797,000	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61 793,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 793,000		18 ต.ค. 61	ตก.1/19/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	797,000 797,000	793,000.00 90 วัน - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด	100	21 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	793,000.00 01/2562	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ									
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ			การดำเนินงานสะสม			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ลำดับ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง		จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่		เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10187	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	24	12	0201	แม่ละเมา - ตาก 0800630003410276	63+949	64+929	LT +RT	1	แห่ง				03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 2,434,000 (16 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 2,433,196. 74	17 ก.ย. 61 2,384,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,384,000		17 ต.ค. 61	ตค.1/14/2562	18 ต.ค. 61	15 ม.ค. 62	2,434,000 2,434,000	2,384,000.00 90 วัน	บริษัท คลี โนลซอล - ทราฟฟิค (ประเทศ ไทย) จำกัด	100	15 ม.ค. 62	16 ม.ค. 62	2,372,159. 29 01/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10182	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	25	101	0200	น้ำดิบ - คูยประดู่ 0800630003410266	38+180	41+413	LT	1	แห่ง				03 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 1,810,000 (21 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,809,800	17 ก.ย. 61 1,805,390 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,805,390		18 ต.ค. 61	ตค.1/20/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	1,810,000 1,810,000	1,805,390.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	1,805,390. 00 01/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	60010	33100	โครงการยก ระดับความ ปลอดภัยบริเวณ ทางแยกขนาด ใหญ่	26	101	0200	น้ำดิบ - คูยประดู่ 0800622029420023	28+328	28+328		1	แห่ง				05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 16,000,000 (10 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 15,997,027 .2	17 ก.ย. 61 15,982,710 .25	26 ก.ย. 61 15,982,710 .25		16 ต.ค. 61	ตค.1/5/2562	17 ต.ค. 61	14 เม.ย. 62	16,000,000 16,000,000	15,982,710.2 5 180 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สุวรรณภิก - กำแพงก่อ สร้าง	43.22				บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10179	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	27	1107	0102	หนองบัวเหนือ - ท่าปู่ 0800630003410267	37+223	38+413	LT	1	แห่ง				03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 1,532,000 (20 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,531,950	17 ก.ย. 61 1,515,170 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,515,170		16 ต.ค. 61	ตค.1/4/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	1,532,000 1,532,000	1,515,170.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - สยามวัฒน ชัย	100	07 ม.ค. 62	08 ม.ค. 62	1,492,474. 16 01/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10183	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	28	1108	0100	ค่ายพระเจ้าตาก - นา โบสถ์ 0800630003410270	0+150	12+975	LT +RT	1	แห่ง				03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 1,140,000 (21 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,139,850	17 ก.ย. 61 1,135,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,135,000		16 ต.ค. 61	ตค.1/9/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	1,140,000 1,140,000	1,135,000.00 90 วัน	บริษัท พรีเมียร์ - โลทีดิง จำกัด	100	14 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	1,135,000. 00 01/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10184	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	29	1110	0100	ประดาง - วังเจ้า 0800630003410273	10+686	25+974	LT +RT	1	แห่ง				03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 2,402,000 (16 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 2,401,245. 35	17 ก.ย. 61 2,395,700 e-bidding	24 ก.ย. 61 2,395,700		16 ต.ค. 61	ตค.1/10/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	2,402,000 2,402,000	2,395,700.00 90 วัน	บริษัท พรีเมียร์ - โลทีดิง จำกัด	100	14 ม.ค. 62	15 ม.ค. 62	2,395,700. 00 01/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10185	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	30	1111	0100	ลานมะคร้อ - ไปงแดง 0800630003410275	6+114	8+900	LT +RT	1	แห่ง				03 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 793,000 (20 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 792,900	17 ก.ย. 61 789,120 e-bidding	24 ก.ย. 61 789,120		18 ต.ค. 61	ตค.1/18/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	793,000 793,000	789,120.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	100	07 ม.ค. 62	08 ม.ค. 62	783,003.47 01/2562	บัญชี 1	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10186	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	31	1327	0100	บ้านด่านลานหอย - หุ้ง เสลี่ยม 0800630003410282	10+190	43+510	LT +RT	1	แห่ง				05 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61 1,181,000 (20 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,180,550	17 ก.ย. 61 1,175,900 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,175,900		18 ต.ค. 61	ตค.1/21/2562	19 ต.ค. 61	16 ม.ค. 62	1,181,000 1,181,000	1,175,900.00 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - เค.เอ.เอส.อ ุปกรณ์	100	24 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61	1,135,737. 42 01/2562	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ						
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม			
หมายเลข	ตอน ควบคุม					เริ่มต้น	สิ้นสุด		ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ		ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน		เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ		
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	10189	31430	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาจนราจร	32	1331	0100	พรวนกระด้าย - ลานไผ่ 0800630003410284	2+960	8+252	LT +RT	1	แห่ง			03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,599,000 (29 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,598,400	17 ก.ย. 61 1,509,395 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,509,395		29 ต.ค. 61	ตค.1/29/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1,599,000 1,599,000	1,509,395.00 60 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - สยามวัฒน ชัย	100	21 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1,509,395. 00 01/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10191	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาจนราจร	33	105	0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง 0800630003410291	34+705	35+300		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,600,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,598,149. 46	17 ก.ย. 61 999,361.46 e-bidding	25 ก.ย. 61 999,361.46		25 ต.ค. 61	ตค.2/20/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,600,000 1,600,000	999,361.46 90 วัน	บริษัท แสงชัย - โลทีจิ่ง จำกัด	97.68				บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10193	31500	งานราวกัน อันตราย	34	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา ตอน 2 0800630003410288	180+406	189+33 0		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,000,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,965,406	17 ก.ย. 61 1,959,674. 1 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,959,674. 1		22 ต.ค. 61	ตค.2/13/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	2,000,000 2,000,000	1,959,674.10 90 วัน	บริษัท สยามวัฒน - ชัย จำกัด	100	03 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	1,959,674. 10 01/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10192	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาจนราจร	35	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 1 0800630003410297	5+792	6+562		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 1,995,000 (15 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,983,818. 12	17 ก.ย. 61 1,229,418. 12 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,229,418. 12		25 ต.ค. 61	ตค.2/19/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,995,000 1,995,000	1,229,418.12 90 วัน	บริษัท แสงชัย - โลทีจิ่ง จำกัด	100			1,229,418. 12 01/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10194	31500	งานราวกัน อันตราย	36	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 3 0800630003410300	60+740	64+504		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,000,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,993,575	17 ก.ย. 61 1,910,022 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,910,022		22 ต.ค. 61	ตค.2/9/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	2,000,000 2,000,000	1,910,022.00 90 วัน	บริษัท สยามวัฒน - ชัย จำกัด	100	03 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	1,910,022. 00 01/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10195	31500	งานราวกัน อันตราย	37	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อุ่มผาง ตอน 1 0800630003410303	71+002	79+722		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	07 ส.ค. 61 2,000,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,997,328	17 ก.ย. 61 1,927,124. 64 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,927,124. 64		22 ต.ค. 61	ตค.2/10/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	2,000,000 2,000,000	1,927,124.64 90 วัน	บริษัท สยามวัฒน - ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	1,927,124. 64 01/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	10196	31500	งานราวกัน อันตราย	38	1090	0103	อุ่มผาง - กะแง็ก 0800630003410317	176+722	182+34 8		1	แห่ง			29 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,999,000 (14 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 1,998,720	17 ก.ย. 61 1,992,897 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,992,897		22 ต.ค. 61	ตค.2/7/2562	23 ต.ค. 61	20 ม.ค. 62	1,999,000 1,999,000	1,992,897.00 90 วัน	บริษัท สยามวัฒน - ชัย จำกัด	100	04 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	1,992,897. 00 01/2562	บัญชี 1	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	70004	33400	โครงการปรับ ปรุงการแบ่งทิศ ทางการจราจร เพื่อความ ปลอดภัย	39	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 1 0800622049420010	0+133	4+630		1	แห่ง			17 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 15,000,000 (10 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 14,996,900 .85	17 ก.ย. 61 14,942,000 e-bidding	25 ก.ย. 61 14,942,000		31 ต.ค. 61	ตค.2/25/2562	01 พ.ย. 61	30 มี.ค. 62	15,000,000 15,000,000	14,942,000.0 0 150 วัน	บริษัท กยิณิศ เอ็น จิเนียริ่ง - จำกัด	20.61			2,241,300. 00 01/2562	บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ													ความก้าวหน้าโครงการ						หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผลงาน(%)	วันส่งมอบงาน		วันตรวจรับงาน			เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
รหัส	ชื่อหน่วยงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ							
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา					สัญญา			งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		คัม บ์	หมายเลข	ตอน ควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น		สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10234	31430	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	46	125	0102	แจกัน - บ้านสวน บ้านสวน - โค้งตานก 0800630003410881	7+300	7+804		2	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		25 ต.ค. 61	สท./19/2562	26 ต.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1,900,000	1,889,700.00	บริษัท เค ชาอุปกรณ์ - จำกัด	100	19 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1,889,700. 00	บัญชี 1	
					125	0103			33+000	34+789								1,900,000	1,895,080	1,889,700	1,889,700					1,900,000	60 วัน					01/2562		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	60015	33100	โครงการยก ระดับความ ปลอดภัยบริเวณ ทางแยกขนาด ใหญ่	47	125	0103	บ้านสวน - โค้งตานก 0800622029420026	34+789	34+789		1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		24 ต.ค. 61	สท./16/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	30,000,000	23,056,600.0	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ลานหอย - หินอ่อน	8.14			3,458,490. 00	บัญชี 1	
																	30,000,000	29,999,215.75	23,056,600	23,056,600					30,000,000	180 วัน					01/2562			
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	40003	32000	งานปรับปรุงจุด เสี่ยงและบริเวณ อันตรายบนทาง หลวง	48	1048	0200	หอรบ - สวรรคโลก 0800630003420019	65+350	65+351		1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		24 ต.ค. 61	สท./14/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	20,000,000	15,500,000.0	บริษัท น้า โชคก่อ สร้าง - จำกัด	25.49			2,325,000. 00	บัญชี 1	
																	20,000,000	19,995,756.18	15,500,000	15,500,000					20,000,000	180 วัน					01/2562			
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10227	31200	งานป้ายจราจร	49	1054	0102	บ้านสวน - ดาลเตี้ย - ศรี สำโรง ศรีสำโรง - ดอนโก - เขาหิน เดวิดโน - วังไม้ขน 0800630003410876	0+000	17+408	LT	3	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		30 ต.ค. 61	สท./29/2562	31 ต.ค. 61	29 ธ.ค. 61	1,900,000	1,880,400.00	บริษัท เอพี เอ็นพี - จำกัด	100	27 ธ.ค. 61	07 ม.ค. 62	1,880,400. 00	บัญชี 1	
					1056	0102			0+403	29+633	+RT						1,900,000	1,891,652	1,880,400	1,880,400						1,900,000	60 วัน					01/2562		
					1195	0102			6+128	35+386	LT +RT LT +RT						(17 ส.ค. 61)		e-bidding									-						
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10231	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	50	1054	0101	บ้านสวน - ดาลเตี้ย 0800630003410875	0+075	0+995	LT +RT	1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		25 ต.ค. 61	สท./22/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,990,000	1,968,450.00	บริษัท สยามวัฒน ชัย จำกัด	100				บัญชี 1	
																	1,990,000	1,989,700	1,968,450	1,968,450					30 ม.ค. 62	1,990,000	90 วัน							
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10232	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	51	1113	0101	เมืองเก่า - ดอนโก ตอน 1 0800630003410877	1+210	3+065	LT	1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		25 ต.ค. 61	สท./20/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,900,000	1,841,860.00	บริษัท เฟิสท์ ถือ จิ้น ฮั่ว - จำกัด	70				บัญชี 1	
																	1,900,000	1,858,450	1,841,860	1,841,860						1,900,000	90 วัน							
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	40004	32000	งานปรับปรุงจุด เสี่ยงและบริเวณ อันตรายบนทาง หลวง	52	1113	0101	เมืองเก่า - ดอนโก 0800630003420020	16+545	16+546	LT +RT	1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	07 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		24 ต.ค. 61	สท./15/2562	25 ต.ค. 61	22 เม.ย. 62	20,000,000	15,435,700.0	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ลานหอย - หินอ่อน	30.91			2,315,355. 00	บัญชี 1	
																	20,000,000	19,998,067.2	15,435,700	15,435,700						20,000,000	180 วัน					01/2562		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80095	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	53	1180	0100	สวรรคโลก - ปลายราง ตอน 1 0800635091410507	2+492	21+625		4	แห่ง		สุโขทัย	03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61	05 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61		29 ต.ค. 61	สท./26/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1,600,000	1,377,315.50	บริษัท ไต วัน ทรานสปอ ร์ด จำกัด	100	14 ม.ค. 62			บัญชี 1	
																	1,600,000	1,578,918.32	1,377,315.5	1,377,315.5				04 ม.ค. 62	1,600,000	60 วัน								

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ									
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม					
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					งาน	ลักษณะงาน		ค้ำ ที่	หมายเลข	ตอน ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง		จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	จังหวัด	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่		เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80096	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	54	1180 1255	0100 0200	สวรรคโลก - ปลายทาง คลองกล้วย - ศรีนคร 0800635091410506	23+154 8+244	29+760 8+751		4	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,600,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,585,088. 96	17 ก.ย. 61 1,381,250 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,381,250		24 ต.ค. 61	สท./13/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61 30 ธ.ค. 61	1,600,000 1,600,000	1,381,250.00 60 วัน 7 วัน	บริษัท โต วัน ทรานสปอ ร์ต จำกัด	100	15 ม.ค. 62				บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10233	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	55	1195	0102	เดิรัโน - วังไม้ขอน 0800630003410878	8+010	9+750	LT	1	แห่ง			สุโขทัย	03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,899,810	17 ก.ย. 61 1,883,700 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,883,700		25 ต.ค. 61	สท./21/2562	26 ต.ค. 61	23 ม.ค. 62	1,900,000 1,900,000	1,883,700.00 90 วัน	บริษัท เฟิสท์ ลีอ - จัน ฮั่ว จำกัด	80					บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80097	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	56	1195	0102	เดิรัโน - วังไม้ขอน 0800635091410504	11+100	13+100		3	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,200,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,193,711. 4	17 ก.ย. 61 1,184,523 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,184,523		18 ต.ค. 61	สท./11/2562	19 ต.ค. 61	17 ธ.ค. 61	1,200,000 1,200,000	1,184,523.00 60 วัน	บริษัท อากเนย์ - ทราฟฟิค จำกัด	100	06 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	1,184,523. 00 01/2562	บัญชี 1		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10228	31200	งานป้ายจราจร	57	1201 1305 1404	0100 0100 0100	สวรรคโลก - ปากกล้วย หนองอ้อ - สารจิตร หนองช้าง - ศรีสันาลัย 0800630003410880	0+000 0+000 0+000	13+858 7+693 13+858	LT +RT LT +RT LT +RT	3	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,887,084	17 ก.ย. 61 1,790,824 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,790,824		25 ต.ค. 61	สท./23/2562	26 ต.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1,900,000 1,900,000	1,790,824.00 60 วัน	บริษัท สยามวัฒน - ชัย จำกัด	100	24 ธ.ค. 61	03 ม.ค. 62	1,790,824. 00 01/2562	บัญชี 1		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80099	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	58	1293	0100	สุโขทัย - ท่าฉนวน 0800635091410012	5+611	11+800		3	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,200,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,193,711. 4	17 ก.ย. 61 1,040,033 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,040,033		29 ต.ค. 61	สท./25/2562	30 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61 04 ม.ค. 62	1,200,000 1,200,000	1,040,033.70 60 วัน 7 วัน	บริษัท โต วัน ทรานสปอ ร์ต จำกัด	100	14 ม.ค. 62				บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80098	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	59	1294	0100	เมืองเก่า - อุทยานแห่ง ชาติศรีสัชนาลัย 0800630003410517	8+860	16+600		3	แห่ง			สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 1,200,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 1,193,711. 4	17 ก.ย. 61 1,040,033. 7 e-bidding	24 ก.ย. 61 1,040,033.		03 ธ.ค. 61	สท./31/2562	04 ธ.ค. 61	01 ก.พ. 62	1,200,000 1,200,000	1,040,033.70 60 วัน	บริษัท โต วัน ทรานสปอ ร์ต จำกัด	100	25 ม.ค. 62				บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	80100	33500	โครงการปรับปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	60	1318	0102	ปากน้ำ - ศรีนคร 0800630003410518	20+520	26+534		2	แห่ง			สุโขทัย	03 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 800,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 792,544.48	17 ก.ย. 61 785,800.72 e-bidding	24 ก.ย. 61 785,800.72		03 ธ.ค. 61	สท./30/2562	04 ธ.ค. 61	01 ก.พ. 62	800,000 800,000	785,800.72 60 วัน	บริษัท เบญจภูมิ - ทราฟฟิค จำกัด						บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	10235	31500	งานราวกัน อันตราย	61	1319	0100	คีรีมาส - อุทยานแห่ง ชาติรามคำแหง ตอน 3 0800630003410891	6+454	9+041		1	แห่ง			สุโขทัย	04 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 4,000,000 (20 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 3,995,666. 98	17 ก.ย. 61 3,978,000 e-bidding	24 ก.ย. 61 3,978,000		29 ต.ค. 61	สท./28/2562	30 ต.ค. 61	27 ม.ค. 62	4,000,000 4,000,000	3,978,000.00 90 วัน	บริษัท สยามทรา - ฟฟิค จำกัด	30					บัญชี 1	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ			
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ดำเนินการ		การดำเนินงานสะสม		
หมายเลข	ตอนควบคุม					เริ่มต้น	สิ้นสุด		ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง	สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ		ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผลงาน(%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน			เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	80101	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	62	1319	0100	คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 0800635091410014	1+200	6+175		2	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 800,000 (17 ส.ค. 61)	05 ก.ย. 61 795,807.6	17 ก.ย. 61 789,682 e-bidding	24 ก.ย. 61 789,682		24 ต.ค. 61	สท./17/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	800,000 800,000	789,682.00 60 วัน - ทราฟฟิคจำกัด	บริษัท อาคเนย์	100	07 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	789,682.00 01/2562	บัญชี 1	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	80102	33500	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	63	1368	0100	บ้านกล้วย - คลองยาง 0800635091410015	0+010	0+635		1	แห่ง		สุโขทัย	05 ก.ค. 61	08 ส.ค. 61 400,000 (17 ก.ย. 61)	09 ส.ค. 61 396,272.24	17 ก.ย. 61 395,340.12 ตกลงราคา	17 ก.ย. 61 395,340.12		24 ต.ค. 61	สท./18/2562	25 ต.ค. 61	23 ธ.ค. 61	400,000 400,000	395,340.12 60 วัน - ทราฟฟิคจำกัด	บริษัท อาคเนย์	100	06 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	395,013.13 01/2562	บัญชี 1	
รวมทั้งสิ้น					63	แผน											206,701,000				0.00					183,056,570.02					77,378,375.04			

ปริมาณงาน (79.000 แห่ง / 9,142.000 อัน)

ปีงบประมาณ 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน มกราคม 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

สำนักบริหารบำรุงทาง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 61		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	30,215,000	5	30,215,000	5	30,215,000	3	25,596,000	5	28,096,000	27,369,048.97	97.41%	5	28,096,000
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	174,936,000	16	174,936,000	16	174,876,000	14	156,611,803	16	168,011,802.19	167,066,924.07	99.44%	16	168,011,802.19
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	225,114,000	19	225,114,000	19	225,114,000	16	218,124,900	19	223,771,451	221,718,234.46	99.08%	19	223,771,451
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	307,849,000	27	307,849,000	27	307,832,000	23	290,884,465	27	304,280,725	303,546,948.77	99.76%	27	304,280,725
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	242,230,000	23	242,320,000	23	242,320,000	19	227,637,454	23	241,021,454	230,053,258.47	95.45%	22	231,351,454
	รวม	980,344,000	90	980,434,000	90	980,357,000	75	918,854,622	90	965,181,432.19	949,754,414.74	98.4%	89	955,511,432.19
รวมทั้งสิ้น		980,344,000	90	980,434,000	90	980,357,000	75	918,854,622	90	965,181,432.19	949,754,414.74	98.4%	89	955,511,432.19

ปริมาณงาน (15.738 กม. / 1,839,925.000 ตร.ม. / 22,000.000 ตรม. / 3.000 หลัง / 27.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2561

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปี เดือน มกราคม 2562

สำนักบริหารบำรุงทาง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ											ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ			
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)		ผลงาน (%)		วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	42051	28003	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	1	1	0901	โนนป่อแดง - ปากคอง 0800615031410007	391+009	391+750		0.741	กม.		กำแพงเพชร	26 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 9,990,000 (17 ส.ค. 61)	28 ส.ค. 61 9,893,507	17 ก.ย. 61 9,670,000 e-bidding	18 ก.ย. 61 9,670,000		27 ก.ย. 61	กพ./39/2561	28 ก.ย. 61	24 ก.พ. 62	9,900,000 9,990,000	9,670,000.00 150 วัน - เวลอปั่นที่ กรู๊ป จำกัด	บริษัท ซี.บี.ดี	84.45				บัญชี 61-เงินเหลือกรม	
รวมทั้งสิ้น					1	แผน										9,990,000				0.00				9,670,000.00					0.00					

ปริมาณงาน (0.741 กม.)